

LAPORAN MINGGUAN

PERIODE :
Minggu Ke 1
(04 s/d 10 JULI 2024)

PEKERJAAN :
Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024
Curug



PPSDM
PERHUBUNGAN UDARA



PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI

DAFTAR ISI

PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB - I AKTIVITAS KONTRAKTOR	
1.1. Kegiatan Yang Dilaksanakan	I - 1
1.2. Schedule Pekerjaan	I - 1
1.3. Prosentase Kemajuan Pekerjaan	I - 1
1.4. Peralatan Kontraktor	I - 2
1.5. Struktur Organisasi PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI	I - 2
BAB - II AKTIVITAS KONSULTAN PENGAWAS	
2.1. Data Kontrak Konsultan Pengawas	II - 1
2.2. Struktur Organisasi Pengawas PT. PRESISI KARYA CONSULTAN	II - 2
2.3. Kegiatan Yang Dilaksanakan	II - 3
BAB - III LAMPIRAN – LAMPIRAN	
3.1. Dokumentasi	III - 1
3.2. Laporan Progres Kemajuan Fisik	III - 2
3.3. Laporan Harian	III - 3
3.4. Tenaga dan Alat	III - 4
3.5. Rencana dan Realisasi Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	III - 5

Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug

Nomor : 01.a/RP/LJK-PPSDMPU/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : Laporan Mingguan
(Minggu-1 Periode : 04 Juli s/d 10 Juli 2024)

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara
Di
Curug - Tangerang

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak PEKERJAAN KONSULTAN PENGAWAS **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug** Nomor : **PL.102/015/PPK/VII/PPSDMPU-2024** Tanggal **04 Juli 2024**, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Mingguan : **Minggu 1 Periode : 04 Juli s/d 10 Juli 2024** untuk Pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug**

**Kemajuan Prosentase fisik yang dicapai akhir minggu ke - 1 (satu) adalah :
Prosentase Rencana Minggu-1 adalah 0,09 %, sedangkan prosentase kemajuan fisik (Realisasi) 0,16 % dan terjadi deviasi : 0,07 %.**

**Prosentase kemajuan fisik Sampai dengan minggu ke - 1 (satu) adalah :
Prosentase Kumulatif Rencana Minggu-1 adalah 0,09 % , sedangkan prosentase kemajuan fisik Kumulatif (Realisasi) 0,16 % dan terjadi deviasi: 0,07 %.**

Demikian kami sampaikan dan atas diterimanya Laporan Minggu-1 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Tangerang, 10 Juli 2024

Hormat kami,

PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI



CHARLES SITORUS

Direktur

Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug

BAB - 1

AKTIVITAS KONTRAKTOR

1.1 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pada Minggu ke 1 (satu) yaitu tanggal **04 Juli s/d 10 Juli 2024** pihak kontraktor **PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI** telah melakukan pekerjaan sebagai berikut :

Pekerjaan Pendahuluan :

1. Pembersihan Lapangan
2. Pengadaan SMK3
3. Pekerjaan Bongkaran
4. Pekerjaan Direksikeet

1.2 SCHEDULE DAN REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Schedule dan Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan pada pelaksanaan pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024** (Lampiran).

1.3 PROSENTASE KEMAJUAN PEKERJAAN (Lampiran)


- *Prosentase kemajuan fisik yang dicapai akhir minggu ke - 1 (satu) adalah : Prosentase Rencana Minggu-1 adalah 0,09 %, sedangkan prosentase kemajuan fisik (Realisasi) 0,16% dan terjadi deviasi : 0,07 %.*
- *Prosentase kemajuan fisik Sampai dengan minggu ke - 1 (satu) adalah : Prosentase Kumulatif Rencana Minggu-1 adalah 0,09% , sedangkan prosentase kemajuan fisik Kumulatif (Realisasi) 0,16% dan terjadi deviasi: 0,07 %.*

1.4 PERALATAN KONTRAKTOR

Pada Minggu 1 (satu), pelaksanaan pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024** sebagaimana telah diuraikan di atas menggunakan beberapa peralatan sederhana / kecil dan peralatan berat/besar antara lain :

- Cangkul
- Skop
- Sendok semen

1.5 STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI
Struktur Organisasi pelaksanaan PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI pada



pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug** dapat dilihat pada bagan berikut ini :


BAB - 2

AKTIVITAS KONSULTAN PENGAWAS

2.1 DATA KONTRAK KONSULTAN PENGAWAS

Nama Kegiatan	: Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug
Lokasi Kegiatan	: BPSDMPU CURUG
Sumber Dana	: APBN Tahun Anggaran 2024
Konsultan Pengawas	: PT. PRESISI KARYA CONSULTAN
Alamat	: Jalan Perum PP No.8 Wedoro Waru Sidoarjo Jawa Timur Telp./Fax. 031-85594993
Nilai Kontrak + PPN 10%	: Rp.99.870.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
Nomor Kontrak	: PL.102/015.B/PPK/VII/PPSDMPU-2024
Tanggal Kontrak	: 04 Juli 2024

2.2 STRUKTUR ORGANISASI PENGAWASAN PT. PRESISI KARYA CONSULTAN



2.3 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pada minggu ke - 1 (satu), Konsultan Pengawas memulai kegiatannya dengan pekerjaan, yaitu :

1. Mengawasi dan Mengatur Pekerjaan Yang di Kerjakan Kontraktor
2. Membuat Laporan



BAB - 3

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Untuk melengkapi Laporan Minggu - 1 pada pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug** ini, untuk lebih jelasnya kami lengkapi dengan lampiran-lampiran berikut:

1. Dokumentasi
2. Form Laporan Mingguan
3. Form Laporan Harian
4. Form Tenaga dan Alat (Mingguan)
5. Jadwal dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
6. Dan Lain-Lain

DOKUMENTASI LAPORAN MINGGUAN
(Minggu – 1 Periode 04 Juli s/d 10 Juli 2024)



GAMBAR 1 – PENGADAAN SMK3



GAMBAR 2 – PENINJAUAN LAPANGAN ESELON III

DOKUMENTASI LAPORAN MINGGUAN
(Minggu – 1 Periode 04 Juli s/d 10 Juli 2024)



GAMBAR 3 – PENINJAUAN LAPANGAN RUMAH DINAS KARYAWAN



GAMBAR 4 – PENINJAUAN LAPANGAN TEMPAT PARKIR MOTOR

DOKUMENTASI LAPORAN MINGGUAN
(Minggu - 1 Periode 04 Juli s/d 10 Juli 2024)



GAMBAR 5 – DIREKSI KEET



GAMBAR 6 – PEMBONGKARAN BANGUNAN (RUMAH ESELON III)



DOKUMENTASI LAPORAN MINGGUAN
(Minggu - 1 Periode 04 Juli s/d 10 Juli 2024)



GAMBAR 7 : PERAPIHAN DIREKSI KEET

LAPORAN MINGGUAN

PERIODE :
Minggu Ke 2
(11 s/d 17 JULI 2024)

PEKERJAAN :
Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024
Curug



PPSDM
PERHUBUNGAN UDARA



PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI

Nomor : 02.a/RP/LJK-PPSDMPU/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : Laporan Mingguan
(Minggu-2 Periode : 11 Juli s/d 17 Juli 2024)

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Konsultan Pengawas Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara
Di
Curug - Tangerang

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak PEKERJAAN KONSULTAN PENGAWAS **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024** Curug Nomor : **PL.102/015.B/PPK/VII/PPSDMPU-2024** Tanggal 11 Juli 2024, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Mingguan : **Minggu 2 Periode : 11 Juli s/d 17 Juli 2024** untuk Pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug**

**Kemajuan Prosentase fisik yang dicapai akhir minggu ke - 2 (dua) adalah :
Prosentase Rencana Minggu-2 adalah 0,38 %, sedangkan prosentase kemajuan fisik (Realisasi) 1,50 % dan terjadi deviasi : 1,12 %.**

**Prosentase kemajuan fisik Sampai dengan minggu ke - 2 (dua) adalah :
Prosentase Kumulatif Rencana Minggu-2 adalah 0,11 % , sedangkan prosentase kemajuan fisik Kumulatif (Realisasi) 1,50 % dan terjadi deviasi: 1,12 %.**

Demikian kami sampaikan dan atas diterimanya Laporan Minggu-2 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Tangerang, 17 Juli 2024

Hormat kami,

PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI


PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI
CHARLES SITORUS

Direktur

Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug

DAFTAR ISI

PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB - I AKTIVITAS KONTRAKTOR	
1.1. Kegiatan Yang Dilaksanakan	I - 1
1.2. Schedule Pekerjaan	I - 1
1.3. Prosentase Kemajuan Pekerjaan	I - 1
1.4. Peralatan Kontraktor.....	I - 2
1.5. Struktur Organisasi PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI	I - 2
BAB - II AKTIVITAS KONSULTAN PENGAWAS	
2.1. Data Kontrak Konsultan Pengawas	II - 1
2.2. Struktur Organisasi Pengawas PT. PRESISI KARYA CONSULTAN	II - 2
2.3. Kegiatan Yang Dilaksanakan.....	II - 3
BAB - III LAMPIRAN – LAMPIRAN	
3.1. Dokumentasi	III - 1
3.2. Laporan Progres Kemajuan Fisik	III - 2
3.3. Laporan Harian	III - 3
3.4. Tenaga dan Alat.....	III - 4
3.5. Rencana dan Realisasi Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	III - 5

Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug

BAB - 1

AKTIVITAS KONTRAKTOR

1.1 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pada Minggu ke 2 (dua) yaitu tanggal **11 Juli s/d 17 Juli 2024** pihak kontraktor **PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI** telah melakukan pekerjaan sebagai berikut :

Pekerjaan Pendahuluan :

1. Pembersihan Lapangan
2. Pengadaan SMK3
3. Pekerjaan Bongkaran
4. Pekerjaan Direksikeet

1.2 SCHEDULE DAN REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Schedule dan Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan pada pelaksanaan pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024** (Lampiran).

1.3 PROSENTASE KEMAJUAN PEKERJAAN (Lampiran)

- *Prosentase kemajuan fisik yang dicapai akhir minggu ke - 2 (dua) adalah : Prosentase Rencana Minggu-2 adalah 0,11 %, sedangkan prosentase kemajuan fisik (Realisasi) 0,16% dan terjadi deviasi : 0,05 %.*
- *Prosentase kemajuan fisik Sampai dengan minggu ke - 2 (dua) adalah : Prosentase Kumulatif Rencana Minggu-2 adalah 0,11% , sedangkan prosentase kemajuan fisik Kumulatif (Realisasi) 0,16% dan terjadi deviasi: 0,05 %.*

1.4 PERALATAN KONTRAKTOR

Pada Minggu 2 (dua), pelaksanaan pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024** sebagaimana telah diuraikan di atas menggunakan beberapa peralatan sederhana / kecil dan peralatan berat/besar antara lain :


Excavator PC.75

Skop

Pacul

LAPORAN MINGGUAN
(Minggu - 2 Periode 11 Juli s/d 17 Juli 2024)

1.5 STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI
Struktur Organisasi pelaksanaan PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI pada



pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug** dapat dilihat pada bagan berikut ini :


BAB - 2

AKTIVITAS KONSULTAN PENGAWAS

2.1 DATA KONTRAK KONSULTAN PENGAWAS

Nama Kegiatan	: Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug
Lokasi Kegiatan	: BPSDMPU CURUG
Sumber Dana	: APBN Tahun Anggaran 2024
Konsultan Pengawas	: PT. PRESISI KARYA CONSULTAN
Alamat	: Jalan Perum PP No.8 Wedoro Waru Sidoarjo Jawa Timur Telp./Fax. 031-85594993
Nilai Kontrak + PPN 10%	: Rp.99.870.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
Nomor Kontrak	: PL.102/015.B/PPK/VII/PPSDMPU-2024
Tanggal Kontrak	: 04 Juli 2024

2.2 STRUKTUR ORGANISASI PENGAWASAN PT. PRESISI KARYA CONSULTAN



LAPORAN MINGGUAN
(Minggu - 2 Periode 11 Juli s/d 17 Juli 2024)

2.3 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pada minggu ke - 2 (dua), Konsultan Pengawas memulai kegiatannya dengan pekerjaan, yaitu :

1. Mengawasi dan Mengatur Pekerjaan Yang di Kerjakan Kontraktor
2. Membuat Laporan



BAB - 3

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Untuk melengkapi Laporan Minggu - 2 pada pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug** ini, untuk lebih jelasnya kami lengkapi dengan lampiran-lampiran berikut:

1. Dokumentasi
2. Form Laporan Mingguan
3. Form Laporan Harian
4. Form Tenaga dan Alat (Mingguan)
5. Jadwal dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
6. Dan Lain-Lain

DOKUMENTASI LAPORAN MINGGUAN
(Minggu – 2 Periode 11 Juli s/d 17 Juli 2024)



GAMBAR 1 – PEMBONGKARAN ATAP BANGUNAN EKSESTING



GAMBAR 2 – PEMBONGKARAN KASO RENG BANGUNAN EKSESTING



GAMBAR 3 – PEMBONGKARAN TALANG JURAI BANGUNAN EKSESTING



GAMBAR 4 – PEMBONGKARAN NOK KARPUSAN BANGUNAN EKSESTING

DOKUMENTASI LAPORAN MINGGUAN
(Minggu - 2 Periode 11 Juli s/d 17 Juli 2024)



GAMBAR 5 – PENGADAAN SMK3



GAMBAR 6 – PEMBERSIHAN DIREKSI KEET

LAPORAN MINGGUAN

PERIODE :
Minggu Ke 3
(18 s/d 24 JULI 2024)

PEKERJAAN :
Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024
Curug



PPSDM
PERHUBUNGAN UDARA



PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI

Nomor : 03.a/RP/LJK-PPSDMPU/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : Laporan Mingguan
(Minggu-3 Periode : 18 Juli s/d 24 Juli 2024)

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara
Di
Curug - Tangerang

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug Nomor : PL.102/015/PPK/VII/PPSDMPU-2024 Tanggal 04 Juli 2024, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Mingguan : Minggu 3 Periode : 18 Juli s/d 24 Juli 2024 untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug

Kemajuan Prosentase fisik yang dicapai akhir minggu ke - 3 (tiga) adalah : Prosentase Rencana Minggu-3 adalah 1,65 %, sedangkan prosentase kemajuan fisik (Realisasi) 3,94 % dan terjadi deviasi : 2,92 %.

Prosentase kemajuan fisik Sampai dengan minggu ke - 3 (tiga) adalah : Prosentase Kumulatif Rencana Minggu-3 adalah 1,95 % , sedangkan prosentase kemajuan fisik Kumulatif (Realisasi) 3,94 % dan terjadi deviasi: 2,92 %.

Demikian kami sampaikan dan atas diterimanya Laporan Minggu-3 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Tangerang, 24 Juli 2024

Hormat kami,

PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI



CHARLES SITORUS
Direktur

Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug

DAFTAR ISI

PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB - I AKTIVITAS KONTRAKTOR	
1.1. Kegiatan Yang Dilaksanakan	I - 1
1.2. Schedule Pekerjaan	I - 1
1.3. Prosentase Kemajuan Pekerjaan	I - 1
1.4. Peralatan Kontraktor.....	I - 2
1.5. Struktur Organisasi PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI	I - 2
BAB - II AKTIVITAS KONSULTAN PENGAWAS	
2.1. Data Kontrak Konsultan Pengawas	II - 1
2.2. Struktur Organisasi Pengawas PT. PRESISI KARYA CONSULTAN	II - 2
2.3. Kegiatan Yang Dilaksanakan.....	II - 3
BAB - III LAMPIRAN – LAMPIRAN	
3.1. Dokumentasi	III - 1
3.2. Laporan Progres Kemajuan Fisik	III - 2
3.3. Laporan Harian	III - 3
3.4. Tenaga dan Alat.....	III - 4
3.5. Rencana dan Realisasi Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	III - 5

Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug

BAB - 1

AKTIVITAS KONTRAKTOR

1.1 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pada Minggu ke 3 (dua) yaitu tanggal **18 Juli s/d 24 Juli 2024** pihak kontraktor **PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI** telah melakukan pekerjaan sebagai berikut :

Pekerjaan Pendahuluan :

1. Pembersihan Lapangan
2. Pengadaan SMK3
3. Pekerjaan Bongkaran
4. Pekerjaan Direksikeet

1.2 SCHEDULE DAN REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Schedule dan Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan pada pelaksanaan pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024** (Lampiran).

1.3 PROSENTASE KEMAJUAN PEKERJAAN (Lampiran)


- *Prosentase kemajuan fisik yang dicapai akhir minggu ke - 3 (tiga) adalah : Prosentase Rencana Minggu-3 adalah 1,65%, sedangkan prosentase kemajuan fisik (Realisasi) 3,94% dan terjadi deviasi : 2,29 %.*
- *Prosentase kemajuan fisik Sampai dengan minggu ke - 3 (tiga) adalah : Prosentase Kumulatif Rencana Minggu-3 adalah 1,65% , sedangkan prosentase kemajuan fisik Kumulatif (Realisasi) 3,94% dan terjadi deviasi: 2,29%.*

1.4 PERALATAN KONTRAKTOR

Pada Minggu 3 (tiga), pelaksanaan pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024** sebagaimana telah diuraikan di atas menggunakan beberapa peralatan sederhana / kecil dan peralatan berat/besar antara lain :

- Excavator PC.75
- Skop
- Pacul

1.5 STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI
Struktur Organisasi pelaksanaan PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI pada



pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug** dapat dilihat pada bagan berikut ini :


BAB - 2

AKTIVITAS KONSULTAN PENGAWAS

2.1 DATA KONTRAK KONSULTAN PENGAWAS

Nama Kegiatan	: Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug
Lokasi Kegiatan	: BPSDMPU CURUG
Sumber Dana	: APBN Tahun Anggaran 2024
Konsultan Pengawas	: PT. PRESISI KARYA CONSULTAN
Alamat	: Jalan Perum PP No.8 Wedoro Waru Sidoarjo Jawa Timur Telp./Fax. 031-85594993
Nilai Kontrak + PPN 10%	: Rp.99.870.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
Nomor Kontrak	: PL.102/015.B/PPK/VII/PPSDMPU-2024
Tanggal Kontrak	: 04 Juli 2024

2.2 STRUKTUR ORGANISASI PENGAWASAN PT. PRESISI KARYA CONSULTAN





LAPORAN MINGGUAN

(Minggu - 3 Periode 18 Juli s/d 24 Juli 2024)

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pada minggu ke - 3 (tiga), Konsultan Pengawas memulai kegiatannya dengan pekerjaan, yaitu :

1. Mengawasi dan Mengatur Pekerjaan Yang di Kerjakan Kontraktor
2. Membuat Laporan



BAB - 3

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Untuk melengkapi Laporan Minggu - 3 pada pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug** ini, untuk lebih jelasnya kami lengkapi dengan lampiran-lampiran berikut:

1. Dokumentasi
2. Form Laporan Mingguan
3. Form Laporan Harian
4. Form Tenaga dan Alat (Mingguan)
5. Jadwal dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
6. Dan Lain-Lain

DOKUMENTASI LAPORAN MINGGUAN
(Minggu - 3 Periode 18 Juli s/d 24 Juli 2024)



GAMBAR 1 – PEMBONGKARAN GEDUNG BANGUNAN EKSISTING



GAMBAR 2 – GALIAN PONDASI RUMAH DINAS PEGAWAI

DOKUMENTASI LAPORAN MINGGUAN
(Minggu – 3 Periode 18 Juli s/d 24 Juli 2024)



GAMBAR 3 – PASANG PONDASI RUMAH DINAS ESELON 3



GAMBAR 4 – COR SLOOF RUMAH DINAS ESELON 3

DOKUMENTASI LAPORAN MINGGUAN
(Minggu - 3 Periode 18 Juli s/d 24 Juli 2024)



GAMBAR 5 – PENGADAAN SMK3

JADWAL PELAKSANAAN KURVA 'S'

Nama Proyek : **Rekonstruksi dan Rehabilitasi**
 Lokasi : **Tempat: Kota Tangerang, Provinsi Banten**
 Kontraktor : **PT. SPP**

No	Uraian Pekerjaan	KODE KAWASAH	AGUSTUS												SEPTEMBER												OKTUBER												NOVEMBER												DESEMBER											
			MAREKAP				MAY				JUN				JULY				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTUBER				NOVEMBER				DESEMBER																											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																	
1.A.	PEREKAMBANGAN	1.1	0.10	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.10	2.20	2.30	2.40	2.50	2.60	2.70	2.80	2.90	3.00	3.10	3.20	3.30	3.40	3.50	3.60	3.70	3.80	3.90	4.00	4.10	4.20	4.30	4.40	4.50	4.60	4.70	4.80	4.90	5.00									
1.A.1.	PEREKAMBANGAN	1.1.1	0.10	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.10	2.20	2.30	2.40	2.50	2.60	2.70	2.80	2.90	3.00	3.10	3.20	3.30	3.40	3.50	3.60	3.70	3.80	3.90	4.00	4.10	4.20	4.30	4.40	4.50	4.60	4.70	4.80	4.90	5.00									
1.A.1.1.	PEREKAMBANGAN	1.1.1.1	0.10	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.10	2.20	2.30	2.40	2.50	2.60	2.70	2.80	2.90	3.00	3.10	3.20	3.30	3.40	3.50	3.60	3.70	3.80	3.90	4.00	4.10	4.20	4.30	4.40	4.50	4.60	4.70	4.80	4.90	5.00									

Garis Jangka Waktu Bekerja

Baris Terapan	1.000	%
Baris Mengajar	1.100	%
Konsumen / Mengajar	1.200	%
Baris Terapan	1.300	%
Baris Mengajar	1.400	%
Konsumen / Mengajar	1.500	%
Baris Terapan	1.600	%
Konsumen / Mengajar	1.700	%

Baris Terapan	1.800	%
Baris Mengajar	1.900	%
Konsumen / Mengajar	2.000	%
Baris Terapan	2.100	%
Baris Mengajar	2.200	%
Konsumen / Mengajar	2.300	%
Baris Terapan	2.400	%
Konsumen / Mengajar	2.500	%

Nama :
 Kepala Tim Pengabdian Masyarakat
 Nama :
 Kepala Tim Pengabdian Masyarakat
 Nama :
 Kepala Tim Pengabdian Masyarakat



LAPORAN MINGGUAN

PERIODE :
Minggu Ke 4
(25 s/d 31 JULI 2024)

PEKERJAAN :
Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024
Curug



PPSDM
PERHUBUNGAN UDARA



PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI

Nomor : 04.a/RP/LJK-PPSDMPU/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : Laporan Mingguan
(Minggu-4 Periode : 25 Juli s/d 31 Juli 2024)

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara
Di
Curug - Tangerang

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug Nomor : PL.102/015/PPK/VII/PPSDMPU-2024 Tanggal 04 Juli 2024, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Mingguan : **Minggu 4 Periode : 25 Juli s/d 31 Juli 2024** untuk Pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug**

Kemajuan Prosentase fisik yang dicapai akhir minggu ke - 4 (empat) adalah : Prosentase Rencana Minggu-4 adalah 3,84 %, sedangkan prosentase kemajuan fisik (Realisasi) 8,23 % dan terjadi deviasi : 4,39 %.

Prosentase kemajuan fisik Sampai dengan minggu ke - 4 (empat) adalah : Prosentase Kumulatif Rencana Minggu-4 adalah 3.84 % , sedangkan prosentase kemajuan fisik Kumulatif (Realisasi) 8,23 % dan terjadi deviasi: 4,39 %.

Demikian kami sampaikan dan atas diterimanya Laporan Minggu- 4 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Tangerang, 31 Juli 2024
Hormat kami,
PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI


CHARLES SITORUS
Direktur

Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug

DAFTAR ISI

PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB - I AKTIVITAS KONTRAKTOR	
1.1. Kegiatan Yang Dilaksanakan	I - 1
1.2. Schedule Pekerjaan	I - 1
1.3. Prosentase Kemajuan Pekerjaan	I - 1
1.4. Peralatan Kontraktor.....	I - 2
1.5. Struktur Organisasi PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI	I - 2
BAB - II AKTIVITAS KONSULTAN PENGAWAS	
2.1. Data Kontrak Konsultan Pengawas	II - 1
2.2. Struktur Organisasi Pengawas PT. PRESISI KARYA CONSULTAN	II - 2
2.3. Kegiatan Yang Dilaksanakan.....	II - 3
BAB - III LAMPIRAN – LAMPIRAN	
3.1. Dokumentasi	III - 1
3.2. Laporan Progres Kemajuan Fisik	III - 2
3.3. Laporan Harian	III - 3
3.4. Tenaga dan Alat.....	III - 4
3.5. Rencana dan Realisasi Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	III - 5

Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug

BAB - 1

AKTIVITAS KONTRAKTOR

1.1 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pada Minggu ke 4 (empat) yaitu tanggal **25 Juli s/d 31 Juli 2024** pihak kontraktor **PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI** telah melakukan pekerjaan sebagai berikut :

Pekerjaan Pendahuluan :

1. Pembersihan Lapangan
2. Pengadaan SMK3
3. Pekerjaan Bongkaran
4. Pekerjaan Direksikeet

1.2 SCHEDULE DAN REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Schedule dan Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan pada pelaksanaan pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024** (Lampiran).

1.3 PROSENTASE KEMAJUAN PEKERJAAN (Lampiran)


- *Prosentase kemajuan fisik yang dicapai akhir minggu ke - 4 (empat) adalah : Prosentase Rencana Minggu-4 adalah 3,84 %, sedangkan prosentase kemajuan fisik (Realisasi) 8,23% dan terjadi deviasi : 4,39 %.*
- *Prosentase kemajuan fisik Sampai dengan minggu ke - 4 (empat) adalah : Prosentase Kumulatif Rencana Minggu-4 adalah 3,84 % ,sedangkan prosentase kemajuan fisik Kumulatif (Realisasi) 8,23% dan terjadi deviasi: 4,39 %.*

1.4 PERALATAN KONTRAKTOR

Pada Minggu 4 (empat), pelaksanaan pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024** sebagaimana telah diuraikan di atas menggunakan beberapa peralatan sederhana / kecil dan peralatan berat/besar antara lain :

- Excavator PC.75
- Skop
- Pacul

1.5 STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI
Struktur Organisasi pelaksanaan PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI pada



pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug** dapat dilihat pada bagan berikut ini :


BAB - 2

AKTIVITAS KONSULTAN PENGAWAS

2.1 DATA KONTRAK KONSULTAN PENGAWAS

Nama Kegiatan	: Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug
Lokasi Kegiatan	: BPSDMPU CURUG
Sumber Dana	: APBN Tahun Anggaran 2024
Konsultan Pengawas	: PT. PRESISI KARYA CONSULTAN
Alamat	: Jalan Perum PP No.8 Wedoro Waru Sidoarjo Jawa Timur Telp./Fax. 031-85594993
Nilai Kontrak + PPN 10%	: Rp.99.870.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
Nomor Kontrak	: PL.102/015.B/PPK/VII/PPSDMPU-2024
Tanggal Kontrak	: 04 Juli 2024

2.2 STRUKTUR ORGANISASI PENGAWASAN PT. PRESISI KARYA CONSULTAN



2.3 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pada minggu ke - 4 (empat), Konsultan Pengawas memulai kegiatannya dengan pekerjaan, yaitu :

1. Mengawasi dan Mengatur Pekerjaan Yang di Kerjakan Kontraktor
2. Membuat Laporan



BAB - 3

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Untuk melengkapi Laporan Minggu - 4 pada pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug** ini, untuk lebih jelasnya kami lengkapi dengan lampiran-lampiran berikut:

1. Dokumentasi
2. Form Laporan Mingguan
3. Form Laporan Harian
4. Form Tenaga dan Alat (Mingguan)
5. Jadwal dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
6. Dan Lain-Lain

DOKUMENTASI LAPORAN MINGGUAN
(Minggu – 4 Periode 25 Juli s/d 31 Juli 2024)



GAMBAR 1 – PASANG PONDASI RUMAH DINAS ESELON 3



GAMBAR 2 – PASANG DINDING HEBEL RUMAH DINAS ESELON 3

DOKUMENTASI LAPORAN MINGGUAN
(Minggu – 4 Periode 25 Juli s/d 31 Juli 2024)



GAMBAR 3 – GALIAN PONDASI PARKIRAN



GAMBAR 4 – PABRIKASI TIANG PARKIRAN



DOKUMENTASI LAPORAN MINGGUAN
(Minggu – 4 Periode 25 Juli s/d 31 Juli 2024)



GAMBAR 5 – PENGADAAN SMK3

LAPORAN MINGGUAN

PERIODE :
Minggu Ke 5
(01 s/d 07 Agustus2024)

PEKERJAAN :
Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024
Curug



PPSDM
PERHUBUNGAN UDARA



PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI

Nomor : 05.a/RP/LJK-PPSDMPU/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : Laporan Mingguan
(Minggu - 5 Periode : 01 Agustus s/d 07 Agustus 2024)

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara
Di
Curug - Tangerang

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug Nomor : PL.102/015/PPK/VII/PPSDMPU-2024 Tanggal 04 Juli 2024, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Mingguan : **Minggu 5 Periode : 01 Agustus s/d 07 Agustus 2024** untuk Pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug**

Kemajuan Prosentase fisik yang dicapai akhir minggu ke - 5 (lima) adalah : Prosentase Rencana Minggu- 5 adalah 7,93 %, sedangkan prosentase kemajuan fisik (Realisasi) 18,07 % dan terjadi deviasi : 10,14%.

Prosentase kemajuan fisik Sampai dengan minggu ke - 5 (lima) adalah : Prosentase Kumulatif Rencana Minggu-5 adalah 7,93 % , sedangkan prosentase kemajuan fisik Kumulatif (Realisasi) 18,07 % dan terjadi deviasi: 10,14%.

Demikian kami sampaikan dan atas diterimanya Laporan Minggu- 5 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Tangerang, 07 Agustus 2024
Hormat kami,
PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI


PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI
CHARLES SITORUS
Direktur

Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug

DAFTAR ISI

PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB - I AKTIVITAS KONTRAKTOR	
1.1. Kegiatan Yang Dilaksanakan	I - 1
1.2. Schedule Pekerjaan	I - 1
1.3. Prosentase Kemajuan Pekerjaan	I - 1
1.4. Peralatan Kontraktor.....	I - 2
1.5. Struktur Organisasi PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI	I - 2
BAB - II AKTIVITAS KONSULTAN PENGAWAS	
2.1. Data Kontrak Konsultan Pengawas	II - 1
2.2. Struktur Organisasi Pengawas PT. PRESISI KARYA CONSULTAN	II - 2
2.3. Kegiatan Yang Dilaksanakan.....	II - 3
BAB - III LAMPIRAN – LAMPIRAN	
3.1. Dokumentasi	III - 1
3.2. Laporan Progres Kemajuan Fisik	III - 2
3.3. Laporan Harian	III - 3
3.4. Tenaga dan Alat.....	III - 4
3.5. Rencana dan Realisasi Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	III - 5

Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug

BAB - 1

AKTIVITAS KONTRAKTOR

1.1 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pada Minggu ke 5 (lima) yaitu tanggal **01 Agustus s/d 07 Agustus 2024** pihak kontraktor **PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI** telah melakukan pekerjaan sebagai berikut :

Pekerjaan Pendahuluan :

1. Pembersihan Lapangan
2. Pengadaan SMK3
3. Pekerjaan Bongkaran
4. Pekerjaan Direksikeet

1.2 SCHEDULE DAN REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Schedule dan Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan pada pelaksanaan pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024** (Lampiran).

1.3 PROSENTASE KEMAJUAN PEKERJAAN (Lampiran)


- *Prosentase kemajuan fisik yang dicapai akhir minggu ke - 5 (lima) adalah : Prosentase Rencana Minggu-5 adalah 7,93 %, sedangkan prosentase kemajuan fisik (Realisasi) 18,07% dan terjadi deviasi : 10,14 %.*
- *Prosentase kemajuan fisik Sampai dengan minggu ke - 5 (lima) adalah : Prosentase Kumulatif Rencana Minggu-5 adalah 7,93% , sedangkan prosentase kemajuan fisik Kumulatif (Realisasi) 18,07% dan terjadi deviasi: 10,14 %.*

1.4 PERALATAN KONTRAKTOR

Pada Minggu 5 (lima), pelaksanaan pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024** sebagaimana telah diuraikan di atas menggunakan beberapa peralatan sederhana / kecil dan peralatan berat/besar antara lain :

- Palu Besar
- Skop
- Pacul

1.5 STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI
Struktur Organisasi pelaksanaan PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI pada



pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug** dapat dilihat pada bagan berikut ini :


BAB - 2

AKTIVITAS KONSULTAN PENGAWAS

2.1 DATA KONTRAK KONSULTAN PENGAWAS

Nama Kegiatan	: Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug
Lokasi Kegiatan	: BPSDMPU CURUG
Sumber Dana	: APBN Tahun Anggaran 2024
Konsultan Pengawas	: PT. PRESISI KARYA CONSULTAN
Alamat	: Jalan Perum PP No.8 Wedoro Waru Sidoarjo Jawa Timur Telp./Fax. 031-85594993
Nilai Kontrak + PPN 10%	: Rp.99.870.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
Nomor Kontrak	: PL.102/015.B/PPK/VII/PPSDMPU-2024
Tanggal Kontrak	: 04 Juli 2024

2.2 STRUKTUR ORGANISASI PENGAWASAN PT. PRESISI KARYA CONSULTAN



2.3 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pada minggu ke - 5 (lima), Konsultan Pengawas memulai kegiatannya dengan pekerjaan, yaitu :

1. Mengawasi dan Mengatur Pekerjaan Yang di Kerjakan Kontraktor
2. Membuat Laporan



BAB - 3

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Untuk melengkapi Laporan Minggu - 5 pada pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug** ini, untuk lebih jelasnya kami lengkapi dengan lampiran-lampiran berikut:

1. Dokumentasi
2. Form Laporan Mingguan
3. Form Laporan Harian
4. Form Tenaga dan Alat (Mingguan)
5. Jadwal dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
6. Dan Lain-Lain

DOKUMENTASI LAPORAN MINGGUAN
(Minggu – 5 Periode 01 Agustus s/d 07 Agustus 2024)



GAMBAR 1 – PABRIKASI TIANG PARKIRAN



GAMBAR 2 – PASANG BESI KOLOM RUMAH DINAS ESELON 3

DOKUMENTASI LAPORAN MINGGUAN
(Minggu – 5 Periode 01 Agustus s/d 07 Agustus 2024)



GAMBAR 3 – PASANG DINDING HEBEL DAN BEKISTING KOLOM



GAMBAR 4 – PASANG DINDING HEBEL RUMAH DINAS PEGAWAI



DOKUMENTASI LAPORAN MINGGUAN
(Minggu – 5 Periode 01 Agustus s/d 07 Agustus 2024)



GAMBAR 5 – PENGADAAN SMK3

LAPORAN MINGGUAN

PERIODE :
Minggu Ke 6
(08 s/d 14 Agustus2024)

PEKERJAAN :
Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024
Curug



PPSDM
PERHUBUNGAN UDARA



PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI

Nomor : 06.a/RP/LJK-PPSDMPU/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : Laporan Mingguan
(Minggu - 6 Periode : 08 Agustus s/d 14 Agustus 2024)

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara
Di
Curug - Tangerang

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug Nomor : PL.102/015/PPK/VII/PPSDMPU-2024 Tanggal 04 Juli 2024, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Mingguan : **Minggu 6 Periode : 08 Agustus s/d 14 Agustus 2024** untuk Pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug**

Kemajuan Prosentase fisik yang dicapai akhir minggu ke - 6 (enam) adalah : Prosentase Rencana Minggu- 6 adalah 12,27%, sedangkan prosentase kemajuan fisik (Realisasi) 24.57 % dan terjadi deviasi : 12,,30 %.

Prosentase kemajuan fisik Sampai dengan minggu ke - 6 (enam) adalah : Prosentase Kumulatif Rencana Minggu-6 adalah 12,27 %, sedangkan prosentase kemajuan fisik Kumulatif (Realisasi) 24,57 % dan terjadi deviasi: 12,30 %.

Demikian kami sampaikan dan atas diterimanya Laporan Minggu- 6 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Tangerang, 14 Agustus 2024
Hormat kami,
PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI



CHARLES SITORUS
Direktur

Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug

DAFTAR ISI

PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB - I AKTIVITAS KONTRAKTOR	
1.1. Kegiatan Yang Dilaksanakan	I - 1
1.2. Schedule Pekerjaan	I - 1
1.3. Prosentase Kemajuan Pekerjaan	I - 1
1.4. Peralatan Kontraktor.....	I - 2
1.5. Struktur Organisasi PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI	I - 2
BAB - II AKTIVITAS KONSULTAN PENGAWAS	
2.1. Data Kontrak Konsultan Pengawas	II - 1
2.2. Struktur Organisasi Pengawas PT. PRESISI KARYA CONSULTAN	II - 2
2.3. Kegiatan Yang Dilaksanakan.....	II - 3
BAB - III LAMPIRAN – LAMPIRAN	
3.1. Dokumentasi	III - 1
3.2. Laporan Progres Kemajuan Fisik	III - 2
3.3. Laporan Harian	III - 3
3.4. Tenaga dan Alat.....	III - 4
3.5. Rencana dan Realisasi Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	III - 5

Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug

BAB - 1

AKTIVITAS KONTRAKTOR

1.1 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pada Minggu ke 6 (enam) yaitu tanggal **08 Agustus s/d 14 Agustus 2024** pihak kontraktor **PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI** telah melakukan pekerjaan sebagai berikut :

Pekerjaan Pendahuluan :

1. Pembersihan Lapangan
2. Pengadaan SMK3
3. Pekerjaan Bongkaran
4. Pekerjaan Direksikeet

1.2 SCHEDULE DAN REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Schedule dan Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan pada pelaksanaan pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024** (Lampiran).

1.3 PROSENTASE KEMAJUAN PEKERJAAN (Lampiran)


- *Prosentase kemajuan fisik yang dicapai akhir minggu ke - 6 enam) adalah : **Prosentase Rencana Minggu-6 adalah 12,27 %**, sedangkan **prosentase kemajuan fisik (Realisasi) 24,57%** dan terjadi **deviasi : 12,30 %**.*
- *Prosentase kemajuan fisik Sampai dengan minggu ke - 6 (enam) adalah : **Prosentase Kumulatif Rencana Minggu-6 adalah 12,27%** , sedangkan **prosentase kemajuan fisik Kumulatif (Realisasi) 24,57%** dan terjadi **deviasi: 12,30 %**.*

1.4 PERALATAN KONTRAKTOR

Pada Minggu 6 (enam), pelaksanaan pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024** sebagaimana telah diuraikan di atas menggunakan beberapa peralatan sederhana / kecil dan peralatan berat/besar antara lain :

- Palu Besar
- Skop
- Pacul

1.5 STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI
Struktur Organisasi pelaksanaan PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI pada



pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug** dapat dilihat pada bagan berikut ini :


BAB - 2

AKTIVITAS KONSULTAN PENGAWAS

2.1 DATA KONTRAK KONSULTAN PENGAWAS

Nama Kegiatan	: Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug
Lokasi Kegiatan	: BPSDMPU CURUG
Sumber Dana	: APBN Tahun Anggaran 2024
Konsultan Pengawas	: PT. PRESISI KARYA CONSULTAN
Alamat	: Jalan Perum PP No.8 Wedoro Waru Sidoarjo Jawa Timur Telp./Fax. 031-85594993
Nilai Kontrak + PPN 10%	: Rp.99.870.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
Nomor Kontrak	: PL.102/015.B/PPK/VII/PPSDMPU-2024
Tanggal Kontrak	: 04 Juli 2024

2.2 STRUKTUR ORGANISASI PENGAWASAN PT. PRESISI KARYA CONSULTAN



2.3 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pada minggu ke - 6 (enam), Konsultan Pengawas memulai kegiatannya dengan pekerjaan, yaitu :

1. Mengawasi dan Mengatur Pekerjaan Yang di Kerjakan Kontraktor
2. Membuat Laporan



BAB - 3

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Untuk melengkapi Laporan Minggu - 6 pada pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug** ini, untuk lebih jelasnya kami lengkapi dengan lampiran-lampiran berikut:

1. Dokumentasi
2. Form Laporan Mingguan
3. Form Laporan Harian
4. Form Tenaga dan Alat (Mingguan)
5. Jadwal dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
6. Dan Lain-Lain

DOKUMENTASI LAPORAN MINGGUAN
(Minggu – 6 Periode 08 Agustus s/d 14 Agustus 2024)



GAMBAR 1 – PENGECORAN LANTAI KERJA PARKIRAN



GAMBAR 2 – PASANG ANGKUR BESI PARKIRAN

DOKUMENTASI LAPORAN MINGGUAN
(Minggu – 6 Periode 08 Agustus s/d 14 Agustus 2024)



GAMBAR 3 – PASANG DINDING HEBEL DAN BEKISTING KOLOM



GAMBAR 4 – PASANG DINDING HEBEL RUMAH DINAS ESELON 3



DOKUMENTASI LAPORAN MINGGUAN
(Minggu – 6 Periode 08 Agustus s/d 14 Agustus 2024)



GAMBAR 5 – PENGADAAN SMK3



Nama Paket Pekerjaan
Lelang
Tahun Anggaran

Konsep Desain Dan Anggaran PERSOPU
Daerah Tangerang, Banten Banten
2024

LAPORAN HARGA/HAJI


Hal 10
Pencat
Balok
04/03/24

Hal 10
Tanggal Anggaran 14 Agustus
2024 - 14 Agustus
2024

NO	Uraian Pekerjaan	SATUAN	VOLUME REQ	Jumlah Pers (SOPUP)	SOPUP (RUMAH)	HARGA PASANG DAN BAHAN (SI)1						HARGA PASANG DAN BAHAN (SI)2				REMARK	KETERANGAN		
						SI		SI		SI		SI		SI				SI	
						SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI
1	PERAWAAN PERAWAAN																		
1	Perawat Pagar	m ²	1432	35	50400,00	1711	3,00	51330,00	200	0,00	10500,00	13000,00	4,00	52000,00	5200,00	1000	1000	Proses	
2	Perawat Bersihkan	m ²	15	1,00	15000,00	1504	1,00	15000,00	200	0,00	10000,00	10000,00	4,00	10000,00	10000,00	1000	1000	Proses	
3	Perawat Pasang	m ²	15	1,00	15000,00	1504	1,00	15000,00	200	0,00	10000,00	10000,00	4,00	10000,00	10000,00	1000	1000	Proses	
4	Perawat Pasang	m ²	15	1,00	15000,00	1504	1,00	15000,00	200	0,00	10000,00	10000,00	4,00	10000,00	10000,00	1000	1000	Proses	
5	Perawat Pasang	m ²	15	1,00	15000,00	1504	1,00	15000,00	200	0,00	10000,00	10000,00	4,00	10000,00	10000,00	1000	1000	Proses	
6	Perawat Pasang	m ²	15	1,00	15000,00	1504	1,00	15000,00	200	0,00	10000,00	10000,00	4,00	10000,00	10000,00	1000	1000	Proses	
7	Perawat Pasang	m ²	15	1,00	15000,00	1504	1,00	15000,00	200	0,00	10000,00	10000,00	4,00	10000,00	10000,00	1000	1000	Proses	
8	Perawat Pasang	m ²	15	1,00	15000,00	1504	1,00	15000,00	200	0,00	10000,00	10000,00	4,00	10000,00	10000,00	1000	1000	Proses	
1	PERAWAAN PERAWAAN (SI)1																		
1	Perawat Pagar (SI)1	m ²	1432	35	50400,00	1711	3,00	51330,00	200	0,00	10500,00	13000,00	4,00	52000,00	5200,00	1000	1000	Proses	
2	Perawat Bersihkan (SI)1	m ²	15	1,00	15000,00	1504	1,00	15000,00	200	0,00	10000,00	10000,00	4,00	10000,00	10000,00	1000	1000	Proses	
3	Perawat Pasang (SI)1	m ²	15	1,00	15000,00	1504	1,00	15000,00	200	0,00	10000,00	10000,00	4,00	10000,00	10000,00	1000	1000	Proses	
4	Perawat Pasang (SI)1	m ²	15	1,00	15000,00	1504	1,00	15000,00	200	0,00	10000,00	10000,00	4,00	10000,00	10000,00	1000	1000	Proses	
5	Perawat Pasang (SI)1	m ²	15	1,00	15000,00	1504	1,00	15000,00	200	0,00	10000,00	10000,00	4,00	10000,00	10000,00	1000	1000	Proses	
6	Perawat Pasang (SI)1	m ²	15	1,00	15000,00	1504	1,00	15000,00	200	0,00	10000,00	10000,00	4,00	10000,00	10000,00	1000	1000	Proses	
7	Perawat Pasang (SI)1	m ²	15	1,00	15000,00	1504	1,00	15000,00	200	0,00	10000,00	10000,00	4,00	10000,00	10000,00	1000	1000	Proses	
8	Perawat Pasang (SI)1	m ²	15	1,00	15000,00	1504	1,00	15000,00	200	0,00	10000,00	10000,00	4,00	10000,00	10000,00	1000	1000	Proses	
1	PERAWAAN PERAWAAN (SI)2																		
1	Perawat Pagar (SI)2	m ²	1432	35	50400,00	1711	3,00	51330,00	200	0,00	10500,00	13000,00	4,00	52000,00	5200,00	1000	1000	Proses	
2	Perawat Bersihkan (SI)2	m ²	15	1,00	15000,00	1504	1,00	15000,00	200	0,00	10000,00	10000,00	4,00	10000,00	10000,00	1000	1000	Proses	
3	Perawat Pasang (SI)2	m ²	15	1,00	15000,00	1504	1,00	15000,00	200	0,00	10000,00	10000,00	4,00	10000,00	10000,00	1000	1000	Proses	
4	Perawat Pasang (SI)2	m ²	15	1,00	15000,00	1504	1,00	15000,00	200	0,00	10000,00	10000,00	4,00	10000,00	10000,00	1000	1000	Proses	
5	Perawat Pasang (SI)2	m ²	15	1,00	15000,00	1504	1,00	15000,00	200	0,00	10000,00	10000,00	4,00	10000,00	10000,00	1000	1000	Proses	
6	Perawat Pasang (SI)2	m ²	15	1,00	15000,00	1504	1,00	15000,00	200	0,00	10000,00	10000,00	4,00	10000,00	10000,00	1000	1000	Proses	
7	Perawat Pasang (SI)2	m ²	15	1,00	15000,00	1504	1,00	15000,00	200	0,00	10000,00	10000,00	4,00	10000,00	10000,00	1000	1000	Proses	
8	Perawat Pasang (SI)2	m ²	15	1,00	15000,00	1504	1,00	15000,00	200	0,00	10000,00	10000,00	4,00	10000,00	10000,00	1000	1000	Proses	
1	PERAWAAN PERAWAAN (SI)3																		
1	Perawat Pagar (SI)3	m ²	1432	35	50400,00	1711	3,00	51330,00	200	0,00	10500,00	13000,00	4,00	52000,00	5200,00	1000	1000	Proses	
2	Perawat Bersihkan (SI)3	m ²	15	1,00	15000,00	1504	1,00	15000,00	200	0,00	10000,00	10000,00	4,00	10000,00	10000,00	1000	1000	Proses	
3	Perawat Pasang (SI)3	m ²	15	1,00	15000,00	1504	1,00	15000,00	200	0,00	10000,00	10000,00	4,00	10000,00	10000,00	1000	1000	Proses	
4	Perawat Pasang (SI)3	m ²	15	1,00	15000,00	1504	1,00	15000,00	200	0,00	10000,00	10000,00	4,00	10000,00	10000,00	1000	1000	Proses	
5	Perawat Pasang (SI)3	m ²	15	1,00	15000,00	1504	1,00	15000,00	200	0,00	10000,00	10000,00	4,00	10000,00	10000,00	1000	1000	Proses	
6	Perawat Pasang (SI)3	m ²	15	1,00	15000,00	1504	1,00	15000,00	200	0,00	10000,00	10000,00	4,00	10000,00	10000,00	1000	1000	Proses	
7	Perawat Pasang (SI)3	m ²	15	1,00	15000,00	1504	1,00	15000,00	200	0,00	10000,00	10000,00	4,00	10000,00	10000,00	1000	1000	Proses	
8	Perawat Pasang (SI)3	m ²	15	1,00	15000,00	1504	1,00	15000,00	200	0,00	10000,00	10000,00	4,00	10000,00	10000,00	1000	1000	Proses	

JADWAL PELAKSANAAN KURVA "S"

Nama Pekerjaan : ...
 Lokasi : ...
 Tanggal : ...



- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. ...
- 6. ...
- 7. ...
- 8. ...
- 9. ...
- 10. ...
- 11. ...
- 12. ...
- 13. ...
- 14. ...
- 15. ...
- 16. ...
- 17. ...
- 18. ...
- 19. ...
- 20. ...
- 21. ...
- 22. ...
- 23. ...
- 24. ...
- 25. ...
- 26. ...
- 27. ...
- 28. ...
- 29. ...
- 30. ...
- 31. ...
- 32. ...
- 33. ...
- 34. ...
- 35. ...
- 36. ...
- 37. ...
- 38. ...
- 39. ...
- 40. ...
- 41. ...
- 42. ...
- 43. ...
- 44. ...
- 45. ...
- 46. ...
- 47. ...
- 48. ...
- 49. ...
- 50. ...
- 51. ...
- 52. ...

No	Uraian	Volume	Waktu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Disetujui
 Kepala Proyek
(Signature)
 ...



LAPORAN MINGGUAN

PERIODE :
Minggu Ke 7
(15 s/d 21 Agustus2024)

PEKERJAAN :
Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024
Curug



PPSDM
PERHUBUNGAN UDARA



PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI

Nomor : 07.a/RP/LJK-PPSDMPU/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : Laporan Mingguan
(Minggu - 7 Periode : 15 Agustus s/d 21 Agustus 2024)

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara
Di
Curug - Tangerang

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug Nomor : PL.102/015/PPK/VII/PPSDMPU-2024 Tanggal 04 Juli 2024, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Mingguan : Minggu 7 Periode : 15 Agustus s/d 21 Agustus 2024 untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug

Kemajuan Prosentase fisik yang dicapai akhir minggu ke - 7 (tujuh) adalah : Prosentase Rencana Minggu- 7 adalah 17,60 %, sedangkan prosentase kemajuan fisik (Realisasi) 33,33 % dan terjadi deviasi : 15,73 %.

Prosentase kemajuan fisik Sampai dengan minggu ke - 7 (tujuh) adalah : Prosentase Kumulatif Rencana Minggu-7 adalah 17,60 % , sedangkan prosentase kemajuan fisik Kumulatif (Realisasi) 33,33 % dan terjadi deviasi: 15,73 %.

Demikian kami sampaikan dan atas diterimanya Laporan Minggu- 7 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Tangerang, 21 Agustus 2024

Hormat kami,
PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI



CHARLES SITORUS
Direktur

Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug

DAFTAR ISI

PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB - I AKTIVITAS KONTRAKTOR	
1.1. Kegiatan Yang Dilaksanakan	I - 1
1.2. Schedule Pekerjaan	I - 1
1.3. Prosentase Kemajuan Pekerjaan	I - 1
1.4. Peralatan Kontraktor.....	I - 2
1.5. Struktur Organisasi PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI	I - 2
BAB - II AKTIVITAS KONSULTAN PENGAWAS	
2.1. Data Kontrak Konsultan Pengawas	II - 1
2.2. Struktur Organisasi Pengawas PT. PRESISI KARYA CONSULTAN	II - 2
2.3. Kegiatan Yang Dilaksanakan.....	II - 3
BAB - III LAMPIRAN – LAMPIRAN	
3.1. Dokumentasi	III - 1
3.2. Laporan Progres Kemajuan Fisik	III - 2
3.3. Laporan Harian	III - 3
3.4. Tenaga dan Alat.....	III - 4
3.5. Rencana dan Realisasi Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	III - 5

Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug

BAB - 1

AKTIVITAS KONTRAKTOR

1.1 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pada Minggu ke 7 (tujuh) yaitu tanggal **15 Agustus s/d 21 Agustus 2024** pihak kontraktor **PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI** telah melakukan pekerjaan sebagai berikut :

Pekerjaan Pendahuluan :

1. Pembersihan Lapangan
2. Pengadaan SMK3
3. Pekerjaan Bongkaran
4. Pekerjaan Direksikeet

1.2 SCHEDULE DAN REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Schedule dan Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan pada pelaksanaan pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024** (Lampiran).

1.3 PROSENTASE KEMAJUAN PEKERJAAN (Lampiran)


- *Prosentase kemajuan fisik yang dicapai akhir minggu ke - 7 (tujuh) adalah : **Prosentase Rencana Minggu-7 adalah 17,60 %**, sedangkan **prosentase kemajuan fisik (Realisasi) 33,33%** dan terjadi **deviasi :15,73 %**.*
- *Prosentase kemajuan fisik Sampai dengan minggu ke - 7 (tujuh) adalah : **Prosentase Kumulatif Rencana Minggu-7 adalah 17,60%** , sedangkan **prosentase kemajuan fisik Kumulatif (Realisasi) 33,33%** dan terjadi **deviasi: 15,73%**.*

1.4 PERALATAN KONTRAKTOR

Pada Minggu 7 (tujuh), pelaksanaan pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024** sebagaimana telah diuraikan di atas menggunakan beberapa peralatan sederhana / kecil dan peralatan berat/besar antara lain :

- Palu Besar
- Sendok Semen
- Pacul

1.5 STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI
Struktur Organisasi pelaksanaan PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI pada



pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug** dapat dilihat pada bagan berikut ini :


BAB - 2

AKTIVITAS KONSULTAN PENGAWAS

2.1 DATA KONTRAK KONSULTAN PENGAWAS

Nama Kegiatan	: Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug
Lokasi Kegiatan	: BPSDMPU CURUG
Sumber Dana	: APBN Tahun Anggaran 2024
Konsultan Pengawas	: PT. PRESISI KARYA CONSULTAN
Alamat	: Jalan Perum PP No.8 Wedoro Waru Sidoarjo Jawa Timur Telp./Fax. 031-85594993
Nilai Kontrak + PPN 10%	: Rp.99.870.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
Nomor Kontrak	: PL.102/015.B/PPK/VII/PPSDMPU-2024
Tanggal Kontrak	: 04 Juli 2024

2.2 STRUKTUR ORGANISASI PENGAWASAN PT. PRESISI KARYA CONSULTAN



2.3 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pada minggu ke - 7 (tujuh), Konsultan Pengawas memulai kegiatannya dengan pekerjaan, yaitu :

1. Mengawasi dan Mengatur Pekerjaan Yang di Kerjakan Kontraktor
2. Membuat Laporan



BAB - 3

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Untuk melengkapi Laporan Minggu - 7 pada pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug** ini, untuk lebih jelasnya kami lengkapi dengan lampiran-lampiran berikut:

1. Dokumentasi
2. Form Laporan Mingguan
3. Form Laporan Harian
4. Form Tenaga dan Alat (Mingguan)
5. Jadwal dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
6. Dan Lain-Lain

DOKUMENTASI LAPORAN MINGGUAN
(Minggu – 7 Periode 15 Agustus s/d 21 Agustus 2024)



GAMBAR 1 – PASANGAN DINDING HEBEL RUMAH DINAS ESELON 3



GAMBAR 2 – PASANG BEKISTING DAK ATAP RUMAH DINAS PEGAWAI

DOKUMENTASI LAPORAN MINGGUAN
(Minggu – 7 Periode 15 Agustus s/d 21 Agustus 2024)



GAMBAR 3 – PASANG DINDING HEBEL DAN BESI KOLOM



GAMBAR 4 – PASANG TIANG PARKIRAN



DOKUMENTASI LAPORAN MINGGUAN
(Minggu – 7 Periode 15 Agustus s/d 21 Agustus 2024)



GAMBAR 5 – PENGADAAN SMK3

LAPORAN MINGGUAN

PERIODE :
Minggu Ke 8
(22 s/d 28 Agustus2024)

PEKERJAAN :
Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024
Curug



PPSDM
PERHUBUNGAN UDARA



PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI

Nomor : 08.a/RP/LJK-PPSDMPU/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : Laporan Mingguan
(Minggu - 8 Periode : 22 Agustus s/d 28 Agustus 2024)

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara
Di
Curug - Tangerang

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug Nomor : PL.102/015/PPK/VII/PPSDMPU-2024 Tanggal 04 Juli 2024, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Mingguan : **Minggu 8 Periode : 22 Agustus s/d 28 Agustus 2024** untuk Pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug**

Kemajuan Prosentase fisik yang dicapai akhir minggu ke - 8 (delapan) adalah : Prosentase Rencana Minggu- 8 adalah 23,59 %, sedangkan prosentase kemajuan fisik (Realisasi) 40,61 % dan terjadi deviasi : 17,02 %.

Prosentase kemajuan fisik Sampai dengan minggu ke - 8 (delapan) adalah : Prosentase Kumulatif Rencana Minggu-8 adalah 23,59 %, sedangkan prosentase kemajuan fisik Kumulatif (Realisasi) 40,61% dan terjadi deviasi: 17,02 %.

Demikian kami sampaikan dan atas diterimanya Laporan Minggu-8 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Tangerang, 28 Agustus 2024
Hormat kami,
PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI


CHARLES SITORUS
Direktur

Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug

DAFTAR ISI

PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB - I AKTIVITAS KONTRAKTOR	
1.1. Kegiatan Yang Dilaksanakan	I - 1
1.2. Schedule Pekerjaan	I - 1
1.3. Prosentase Kemajuan Pekerjaan	I - 1
1.4. Peralatan Kontraktor.....	I - 2
1.5. Struktur Organisasi PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI	I - 2
BAB - II AKTIVITAS KONSULTAN PENGAWAS	
2.1. Data Kontrak Konsultan Pengawas	II - 1
2.2. Struktur Organisasi Pengawas PT. PRESISI KARYA CONSULTAN	II - 2
2.3. Kegiatan Yang Dilaksanakan.....	II - 3
BAB - III LAMPIRAN – LAMPIRAN	
3.1. Dokumentasi	III - 1
3.2. Laporan Progres Kemajuan Fisik	III - 2
3.3. Laporan Harian	III - 3
3.4. Tenaga dan Alat.....	III - 4
3.5. Rencana dan Realisasi Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	III - 5

Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug

BAB - 1

AKTIVITAS KONTRAKTOR

1.1 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pada Minggu ke 8 (delapan) yaitu tanggal **22 Agustus s/d 28 Agustus 2024** pihak kontraktor **PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI** telah melakukan pekerjaan sebagai berikut :

Pekerjaan Pendahuluan :

1. Pembersihan Lapangan
2. Pengadaan SMK3
3. Pekerjaan Bongkaran
4. Pekerjaan Direksikeet

1.2 SCHEDULE DAN REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Schedule dan Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan pada pelaksanaan pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024** (Lampiran).

1.3 PROSENTASE KEMAJUAN PEKERJAAN (Lampiran)


- *Prosentase kemajuan fisik yang dicapai akhir minggu ke - 8 (delapan) adalah :Prosentase Rencana Minggu-8 adalah 23,59%, sedangkan prosentase kemajuan fisik (Realisasi) 40,61% dan terjadi deviasi : 17,02 %.*
- *Prosentase kemajuan fisik Sampai dengan minggu ke - 8 (delapan) adalah : Prosentase Kumulatif Rencana Minggu-8 adalah 23,59% , sedangkan prosentase kemajuan fisik Kumulatif (Realisasi) 40,61% dan terjadi deviasi: 17,02 %.*

1.4 PERALATAN KONTRAKTOR

Pada Minggu 8 (delapan), pelaksanaan pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024** sebagaimana telah diuraikan di atas menggunakan beberapa peralatan sederhana / kecil dan peralatan berat/besar antara lain :

- Palu Besar
- Sendok Semen
- Pacul

1.5 STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI
Struktur Organisasi pelaksanaan PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI pada



pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug** dapat dilihat pada bagan berikut ini :


BAB - 2

AKTIVITAS KONSULTAN PENGAWAS

2.1 DATA KONTRAK KONSULTAN PENGAWAS

Nama Kegiatan	: Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug
Lokasi Kegiatan	: BPSDMPU CURUG
Sumber Dana	: APBN Tahun Anggaran 2024
Konsultan Pengawas	: PT. PRESISI KARYA CONSULTAN
Alamat	: Jalan Perum PP No.8 Wedoro Waru Sidoarjo Jawa Timur Telp./Fax. 031-85594993
Nilai Kontrak + PPN 10%	: Rp.99.870.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
Nomor Kontrak	: PL.102/015.B/PPK/VII/PPSDMPU-2024
Tanggal Kontrak	: 04 Juli 2024

2.2 STRUKTUR ORGANISASI PENGAWASAN PT. PRESISI KARYA CONSULTAN



2.3 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pada minggu ke - 8 (delapan), Konsultan Pengawas memulai kegiatannya dengan pekerjaan, yaitu :

1. Mengawasi dan Mengatur Pekerjaan Yang di Kerjakan Kontraktor
2. Membuat Laporan



BAB - 3

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Untuk melengkapi Laporan Minggu - 8 pada pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug** ini, untuk lebih jelasnya kami lengkapi dengan lampiran-lampiran berikut:

1. Dokumentasi
2. Form Laporan Mingguan
3. Form Laporan Harian
4. Form Tenaga dan Alat (Mingguan)
5. Jadwal dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
6. Dan Lain-Lain

DOKUMENTASI LAPORAN MINGGUAN
(Minggu – 8 Periode 22 Agustus s/d 28 Agustus 2024)



GAMBAR 1 – PABRIKASI MENARA TOREN



GAMBAR 2 – PENGURUKAN LANTAI RUMAH DINAS ESELON 3

DOKUMENTASI LAPORAN MINGGUAN
(Minggu – 8 Periode 22 Agustus s/d 28 Agustus 2024)



GAMBAR 3 – PASANG BAJA RINGAN RUMAH DINAS PEGAWAI



GAMBAR 4 – PASANG ATAP MEMBRAN PARKIRAN



DOKUMENTASI LAPORAN MINGGUAN
(Minggu – 8 Periode 22 Agustus s/d 28 Agustus 2024)



GAMBAR 5 – PENGADAAN SMK3

1	Kelompok 100 Mahasiswa Teratas	300	3000	0%	7.500.000,00	2,54	-	-	-	1.30	361.833,33	3.20	1.40	361.833,33	300	-	2022	3022	Proses
2	Kelompok 100 Mahasiswa Terendah	300	3000	0%	11.500.000,00	3,73	-	-	-	2,00	383.333,33	3,30	2,00	383.333,33	300	-	2022	3022	Proses
3	Kelompok 100 Mahasiswa Teratas dan Terendah	300	3000	0%	9.500.000,00	3,17	-	-	-	1,80	316.666,67	3,10	1,80	316.666,67	300	-	2022	3022	Proses
4	Kelompok 100 Mahasiswa Teratas dan Terendah	300	3000	0%	13.500.000,00	4,50	-	-	-	2,50	450.000,00	3,60	2,50	450.000,00	300	-	2022	3022	Proses
5	Pen. 100 Mahasiswa Teratas dan Terendah	300	3000	0%	10.500.000,00	3,50	-	-	-	2,20	350.000,00	3,40	2,20	350.000,00	300	-	2022	3022	Proses
6	Pen. 100 Mahasiswa Teratas dan Terendah	300	3000	0%	12.500.000,00	4,17	-	-	-	2,40	416.666,67	3,50	2,40	416.666,67	300	-	2022	3022	Proses
7	Pen. 100 Mahasiswa Teratas dan Terendah	300	3000	0%	8.500.000,00	2,83	-	-	-	1,60	283.333,33	2,90	1,60	283.333,33	300	-	2022	3022	Proses
8	Pen. 100 Mahasiswa Teratas dan Terendah	300	3000	0%	11.000.000,00	3,67	-	-	-	1,90	366.666,67	3,30	1,90	366.666,67	300	-	2022	3022	Proses
9	Pen. 100 Mahasiswa Teratas dan Terendah	300	3000	0%	13.000.000,00	4,33	-	-	-	2,30	433.333,33	3,50	2,30	433.333,33	300	-	2022	3022	Proses
10	Pen. 100 Mahasiswa Teratas dan Terendah	300	3000	0%	9.000.000,00	3,00	-	-	-	1,50	300.000,00	3,10	1,50	300.000,00	300	-	2022	3022	Proses
11	Pen. 100 Mahasiswa Teratas dan Terendah	300	3000	0%	10.000.000,00	3,33	-	-	-	1,70	333.333,33	3,20	1,70	333.333,33	300	-	2022	3022	Proses
12	Pen. 100 Mahasiswa Teratas dan Terendah	300	3000	0%	12.000.000,00	4,00	-	-	-	2,10	400.000,00	3,40	2,10	400.000,00	300	-	2022	3022	Proses
13	Pen. 100 Mahasiswa Teratas dan Terendah	300	3000	0%	11.500.000,00	3,83	-	-	-	2,00	383.333,33	3,50	2,00	383.333,33	300	-	2022	3022	Proses
14	Pen. 100 Mahasiswa Teratas dan Terendah	300	3000	0%	13.000.000,00	4,33	-	-	-	2,30	433.333,33	3,60	2,30	433.333,33	300	-	2022	3022	Proses
15	Pen. 100 Mahasiswa Teratas dan Terendah	300	3000	0%	9.500.000,00	3,17	-	-	-	1,80	316.666,67	3,10	1,80	316.666,67	300	-	2022	3022	Proses
16	Pen. 100 Mahasiswa Teratas dan Terendah	300	3000	0%	10.500.000,00	3,50	-	-	-	1,90	350.000,00	3,20	1,90	350.000,00	300	-	2022	3022	Proses
17	Pen. 100 Mahasiswa Teratas dan Terendah	300	3000	0%	12.500.000,00	4,17	-	-	-	2,20	416.666,67	3,40	2,20	416.666,67	300	-	2022	3022	Proses
18	Pen. 100 Mahasiswa Teratas dan Terendah	300	3000	0%	11.000.000,00	3,67	-	-	-	2,00	366.666,67	3,30	2,00	366.666,67	300	-	2022	3022	Proses
19	Pen. 100 Mahasiswa Teratas dan Terendah	300	3000	0%	13.000.000,00	4,33	-	-	-	2,30	433.333,33	3,50	2,30	433.333,33	300	-	2022	3022	Proses
20	Pen. 100 Mahasiswa Teratas dan Terendah	300	3000	0%	9.000.000,00	3,00	-	-	-	1,50	300.000,00	3,10	1,50	300.000,00	300	-	2022	3022	Proses
21	Pen. 100 Mahasiswa Teratas dan Terendah	300	3000	0%	10.000.000,00	3,33	-	-	-	1,70	333.333,33	3,20	1,70	333.333,33	300	-	2022	3022	Proses
22	Pen. 100 Mahasiswa Teratas dan Terendah	300	3000	0%	12.000.000,00	4,00	-	-	-	2,10	400.000,00	3,40	2,10	400.000,00	300	-	2022	3022	Proses
23	Pen. 100 Mahasiswa Teratas dan Terendah	300	3000	0%	11.500.000,00	3,83	-	-	-	2,00	383.333,33	3,50	2,00	383.333,33	300	-	2022	3022	Proses
24	Pen. 100 Mahasiswa Teratas dan Terendah	300	3000	0%	13.000.000,00	4,33	-	-	-	2,30	433.333,33	3,60	2,30	433.333,33	300	-	2022	3022	Proses
25	Pen. 100 Mahasiswa Teratas dan Terendah	300	3000	0%	9.500.000,00	3,17	-	-	-	1,80	316.666,67	3,10	1,80	316.666,67	300	-	2022	3022	Proses
26	Pen. 100 Mahasiswa Teratas dan Terendah	300	3000	0%	10.500.000,00	3,50	-	-	-	1,90	350.000,00	3,20	1,90	350.000,00	300	-	2022	3022	Proses
27	Pen. 100 Mahasiswa Teratas dan Terendah	300	3000	0%	12.500.000,00	4,17	-	-	-	2,20	416.666,67	3,40	2,20	416.666,67	300	-	2022	3022	Proses
28	Pen. 100 Mahasiswa Teratas dan Terendah	300	3000	0%	11.000.000,00	3,67	-	-	-	2,00	366.666,67	3,30	2,00	366.666,67	300	-	2022	3022	Proses
29	Pen. 100 Mahasiswa Teratas dan Terendah	300	3000	0%	13.000.000,00	4,33	-	-	-	2,30	433.333,33	3,50	2,30	433.333,33	300	-	2022	3022	Proses
30	Pen. 100 Mahasiswa Teratas dan Terendah	300	3000	0%	9.000.000,00	3,00	-	-	-	1,50	300.000,00	3,10	1,50	300.000,00	300	-	2022	3022	Proses

LAPORAN MINGGUAN

PERIODE :
Minggu Ke 9
(29 Agustus s/d 03 September 2024)

PEKERJAAN :
Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024
Curug



PPSDM
PERHUBUNGAN UDARA



PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI

Nomor : 09.a/RP/LJK-PPSDMPU/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : Laporan Mingguan
(Minggu - 9 Periode : 29 Agustus s/d 03 September 2024)

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara
Di
Curug - Tangerang

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug Nomor : PL.102/015/PPK/VII/PPSDMPU-2024 Tanggal 04 Juli 2024, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Mingguan : Minggu 9 Periode : 29 Agustus s/d 03 September 2024 untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug

Kemajuan Prosentase fisik yang dicapai akhir minggu ke - 9 (Sembilan) adalah : Prosentase Rencana Minggu- 9 adalah 30,64 %, sedangkan prosentase kemajuan fisik (Realisasi) 46,42 % dan terjadi deviasi : 15,78 %.

Prosentase kemajuan fisik Sampai dengan minggu ke - 9 (sembilan) adalah : Prosentase Kumulatif Rencana Minggu-9 adalah 30,64 % , sedangkan prosentase kemajuan fisik Kumulatif (Realisasi) 46,42 % dan terjadi deviasi: 15,78 %.

Demikian kami sampaikan dan atas diterimanya Laporan Minggu-9 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Tangerang, 03 September 2024
Hormat kami,
PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI


CHARLES SITORUS
Direktur

Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug

DAFTAR ISI

PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB - I AKTIVITAS KONTRAKTOR	
1.1. Kegiatan Yang Dilaksanakan	I - 1
1.2. Schedule Pekerjaan	I - 1
1.3. Prosentase Kemajuan Pekerjaan	I - 1
1.4. Peralatan Kontraktor.....	I - 2
1.5. Struktur Organisasi PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI	I - 2
BAB - II AKTIVITAS KONSULTAN PENGAWAS	
2.1. Data Kontrak Konsultan Pengawas	II - 1
2.2. Struktur Organisasi Pengawas PT. PRESISI KARYA CONSULTAN	II - 2
2.3. Kegiatan Yang Dilaksanakan.....	II - 3
BAB - III LAMPIRAN – LAMPIRAN	
3.1. Dokumentasi	III - 1
3.2. Laporan Progres Kemajuan Fisik	III - 2
3.3. Laporan Harian	III - 3
3.4. Tenaga dan Alat.....	III - 4
3.5. Rencana dan Realisasi Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	III - 5

Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug

BAB - 1

AKTIVITAS KONTRAKTOR

1.1 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pada Minggu ke 9 (sembilan) yaitu tanggal **29 Agustus s/d 03 September 2024** pihak kontraktor **PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI** telah melakukan pekerjaan sebagai berikut :

Pekerjaan Pendahuluan :

1. Pembersihan Lapangan
2. Pengadaan SMK3
3. Pekerjaan Bongkaran
4. Pekerjaan Direksikeet

1.2 SCHEDULE DAN REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Schedule dan Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan pada pelaksanaan pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024** (Lampiran).

1.3 PROSENTASE KEMAJUAN PEKERJAAN (Lampiran)

- *Prosentase kemajuan fisik yang dicapai akhir minggu ke - 9 (sembilan) adalah : Prosentase Rencana Minggu-9 adalah 30,64 %, sedangkan prosentase kemajuan fisik (Realisasi) 46,42% dan terjadi deviasi : 15,78 %.*
- *Prosentase kemajuan fisik Sampai dengan minggu ke - 9 (sembilan) adalah : Prosentase Kumulatif Rencana Minggu-9 adalah 30,64% , sedangkan prosentase kemajuan fisik Kumulatif (Realisasi) 46,42% dan terjadi deviasi: 15,78 %.*


1.4 PERALATAN KONTRAKTOR

Pada Minggu 9 (sembilan), pelaksanaan pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024** sebagaimana telah diuraikan di atas menggunakan beberapa peralatan sederhana / kecil dan peralatan berat/besar antara lain :

- Palu Besar
- Sendok Semen

- Pacul

1.5 STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI



Struktur Organisasi pelaksanaan PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI pada pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug** dapat dilihat pada bagan berikut ini :


BAB - 2

AKTIVITAS KONSULTAN PENGAWAS

2.1 DATA KONTRAK KONSULTAN PENGAWAS

Nama Kegiatan	: Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug
Lokasi Kegiatan	: BPSDMPU CURUG
Sumber Dana	: APBN Tahun Anggaran 2024
Konsultan Pengawas	: PT. PRESISI KARYA CONSULTAN
Alamat	: Jalan Perum PP No.8 Wedoro Waru Sidoarjo Jawa Timur Telp./Fax. 031-85594993
Nilai Kontrak + PPN 10%	: Rp.99.870.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
Nomor Kontrak	: PL.102/015.B/PPK/VII/PPSDMPU-2024
Tanggal Kontrak	: 04 Juli 2024

2.2 STRUKTUR ORGANISASI PENGAWASAN PT. PRESISI KARYA CONSULTAN



2.3 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pada minggu ke - 9 (sembilan), Konsultan Pengawas memulai kegiatannya dengan pekerjaan, yaitu :

1. Mengawasi dan Mengatur Pekerjaan Yang di Kerjakan Kontraktor
2. Membuat Laporan



BAB - 3

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Untuk melengkapi Laporan Minggu - 9 pada pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug** ini, untuk lebih jelasnya kami lengkapi dengan lampiran-lampiran berikut:

1. Dokumentasi
2. Form Laporan Mingguan
3. Form Laporan Harian
4. Form Tenaga dan Alat (Mingguan)
5. Jadwal dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
6. Dan Lain-Lain

DOKUMENTASI LAPORAN MINGGUAN
(Minggu - 9 Periode 29 Agustus s/d 03 September 2024)



GAMBAR 1 – PENGADAAN SMK3



GAMBAR 2 – PASANG BIOTEC RUMAH DINAS ESELON 3

DOKUMENTASI LAPORAN MINGGUAN
(Minggu – 9 Periode 29 Agustus s/d 03 September 2024)



GAMBAR 3 – PASANG KEPALAAN PLESTERAN DINDING RUMAH DINAS PEGAWAI



GAMBAR 4 – PABRIKASI ATAP BAJA RINGAN RUMAH DINAS ESELON 3

DOKUMENTASI LAPORAN MINGGUAN
(Minggu – 9 Periode 29 Agustus s/d 03 September 2024)



GAMBAR 5 – PEMASANGAN BEKISTING DAK TERAS RUMAH DINAS ESELON 3



GAMBAR 6. PASANG MENARA AIR RUMAH DINAS ESELON 3



NO	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Jumlah Tender (Rupiah)	Ruang Lingkup	Rincian Pekerjaan (Rupiah)												Kategori Pekerjaan	Merk
						Kategori Pekerjaan				Kategori Pekerjaan				Kategori Pekerjaan					
						Sub	Detail	Sub	Detail	Sub	Detail	Sub	Detail	Sub	Detail	Sub	Detail		
1	Peralatan Konstruksi	Rencana Kerja	100	100.000	100													Peralatan Konstruksi	
2	Peralatan Konstruksi	Rencana Kerja	100	100.000	100													Peralatan Konstruksi	
100			100	100.000	100														

Table with columns for various categories and numerical data. Includes sub-headers like 'Kategori', 'Sub-kategori', 'Uraian', 'Tahun', 'Jumlah', 'Nilai', etc.

Direksi DSA
Pusat Pengembangan SDM
Kantor Pusat
19/08/99

Direksi DSA
Pusat Pengembangan SDM
Kantor Pusat
19/08/99


Direksi DSA
Pusat Pengembangan SDM
Kantor Pusat
19/08/99

Direksi DSA
Pusat Pengembangan SDM
Kantor Pusat
19/08/99

Direksi DSA
Pusat Pengembangan SDM
Kantor Pusat
19/08/99

JADWAL PELAKSANAAN KURVA "S"

Nama Proyek : ...
 Lokasi : ...
 Tanggal : ...



(GABUNGAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN)

- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Penyempurnaan
- Penyerapan

Curva Rencana
 Curva Aktual

M. ...
 Kepala ...

PT. ...
 ...

PT. ...
 ...

Perencanaan	3,642	%
Pelaksanaan	7,738	%
Penyempurnaan	18,172	%
Penyerapan	6,633	%
Total	36,185	%

LAPORAN MINGGUAN

PERIODE :
Minggu Ke 10
(04 September s/d 10 September 2024)

PEKERJAAN :
Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024
Curug



PPSDM
PERHUBUNGAN UDARA



PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI

Nomor : 10.a/RP/LJK-PPSDMPU/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : Laporan Mingguan
(Minggu - 10 Periode : 04 September s/d 10 September 2024)

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara
Di
Curug - Tangerang

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak **Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug** Nomor : PL.102/015/PPK/VII/PPSDMPU-2024 Tanggal **04 Juli 2024**, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Mingguan : **Minggu 10 Periode : 04 September s/d 10 September 2024** untuk Pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug**

Kemajuan Prosentase fisik yang dicapai akhir minggu ke - 10 (Sepuluh) adalah : Prosentase Rencana Minggu- 10 adalah 38,37 %, sedangkan prosentase kemajuan fisik (Realisasi) 50,53 % dan terjadi deviasi : 12,16 %.

Prosentase kemajuan fisik Sampai dengan minggu ke - 10 (sepuluh) adalah : Prosentase Kumulatif Rencana Minggu-10 adalah 38,37% , sedangkan prosentase kemajuan fisik Kumulatif (Realisasi) 50,53 % dan terjadi deviasi: 12,16 %.

Demikian kami sampaikan dan atas diterimanya Laporan Minggu-10 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Tangerang, 10 September 2024
Hormat kami,
PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI



CHARLES SITORUS
Direktur

Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug

DAFTAR ISI

PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB - I AKTIVITAS KONTRAKTOR	
1.1. Kegiatan Yang Dilaksanakan	I - 1
1.2. Schedule Pekerjaan	I - 1
1.3. Prosentase Kemajuan Pekerjaan	I - 1
1.4. Peralatan Kontraktor.....	I - 2
1.5. Struktur Organisasi PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI	I - 2
BAB - II AKTIVITAS KONSULTAN PENGAWAS	
2.1. Data Kontrak Konsultan Pengawas	II - 1
2.2. Struktur Organisasi Pengawas PT. PRESISI KARYA CONSULTAN	II - 2
2.3. Kegiatan Yang Dilaksanakan.....	II - 3
BAB - III LAMPIRAN – LAMPIRAN	
3.1. Dokumentasi	III - 1
3.2. Laporan Progres Kemajuan Fisik	III - 2
3.3. Laporan Harian	III - 3
3.4. Tenaga dan Alat.....	III - 4
3.5. Rencana dan Realisasi Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	III - 5

Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug

BAB - 1

AKTIVITAS KONTRAKTOR

1.1 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pada Minggu ke 10 (sepuluh) yaitu tanggal **04 September s/d 10 September 2024** pihak kontraktor **PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI** telah melakukan pekerjaan sebagai berikut :

Pekerjaan Pendahuluan :

1. Pembersihan Lapangan
2. Pengadaan SMK3
3. Pekerjaan Bongkaran
4. Pekerjaan Direksikeet

1.2 SCHEDULE DAN REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Schedule dan Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan pada pelaksanaan pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024** (Lampiran).

1.3 PROSENTASE KEMAJUAN PEKERJAAN (Lampiran)

- *Prosentase kemajuan fisik yang dicapai akhir minggu ke - 10 (sepuluh) adalah : Prosentase Rencana Minggu-10 adalah 38,37 %, sedangkan prosentase kemajuan fisik (Realisasi) 50,53% dan terjadi deviasi : 12,16%.*
- *Prosentase kemajuan fisik Sampai dengan minggu ke - 10 (sepuluh) adalah : Prosentase Komulatif Rencana Minggu-10 adalah 38,37% , sedangkan prosentase kemajuan fisik Komulatif (Realisasi) 50,53% dan terjadi deviasi: 12,16%.*


1.4 PERALATAN KONTRAKTOR

Pada Minggu 10 (sepuluh), pelaksanaan pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024** sebagaimana telah diuraikan di atas menggunakan beberapa peralatan sederhana / kecil dan peralatan berat/besar antara lain :

- Palu Besar
- Sendok Semen

- Pacul

1.5 STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI



Struktur Organisasi pelaksanaan PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI pada pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug** dapat dilihat pada bagan berikut ini :


BAB - 2

AKTIVITAS KONSULTAN PENGAWAS

2.1 DATA KONTRAK KONSULTAN PENGAWAS

Nama Kegiatan	: Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug
Lokasi Kegiatan	: BPSDMPU CURUG
Sumber Dana	: APBN Tahun Anggaran 2024
Konsultan Pengawas	: PT. PRESISI KARYA CONSULTAN
Alamat	: Jalan Perum PP No.8 Wedoro Waru Sidoarjo Jawa Timur Telp./Fax. 031-85594993
Nilai Kontrak + PPN 10%	: Rp.99.870.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
Nomor Kontrak	: PL.102/015.B/PPK/VII/PPSDMPU-2024
Tanggal Kontrak	: 04 Juli 2024

2.2 STRUKTUR ORGANISASI PENGAWASAN PT. PRESISI KARYA CONSULTAN



2.3 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pada minggu ke - 10 (sepuluh), Konsultan Pengawas memulai kegiatannya dengan pekerjaan, yaitu :

1. Mengawasi dan Mengatur Pekerjaan Yang di Kerjakan Kontraktor
2. Membuat Laporan



BAB - 3

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Untuk melengkapi Laporan Minggu - 10 pada pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug** ini, untuk lebih jelasnya kami lengkapi dengan lampiran-lampiran berikut:

1. Dokumentasi
2. Form Laporan Mingguan
3. Form Laporan Harian
4. Form Tenaga dan Alat (Mingguan)
5. Jadwal dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
6. Dan Lain-Lain

DOKUMENTASI LAPORAN MINGGUAN
(Minggu - 10 Periode 04 September s/d 10 September 2024)



GAMBAR 1 – PENGADAAN SMK3



GAMBAR 2 – PASANG BIOTECH RUMAH DINAS ESELON 3

DOKUMENTASI LAPORAN MINGGUAN
(Minggu - 10 Periode 04 September s/d 10 September 2024)



GAMBAR 3 – PENGECORAN DAK TERAS RUMAH DINAS ESELON 3



GAMBAR 4 – PLESTER DINDING DEPAN RUMAH DINAS ESELON 3

DOKUMENTASI LAPORAN MINGGUAN
(Minggu - 10 Periode 04 September s/d 10 September 2024)



8 Sep 2024 17.42.16

GAMBAR 5 – PEMASANGAN ATAP BAJA RINGAN RUMAH DINAS ESELON 3



8 Sep 2024 17.30.35

GAMBAR 6 – PEMASANGAN ATAP BAJA RINGAN RUMAH DINAS ESELON 3

LAPORAN MINGGUAN

PERIODE :
Minggu Ke 11
(11 September s/d 17 September 2024)

PEKERJAAN :
Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024
Curug



PPSDM
PERHUBUNGAN UDARA



PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI

Nomor : 11.a/RP/LJK-PPSDMPU/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : Laporan Mingguan
(Minggu - 11 Periode : 11 September s/d 17 September 2024)

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara
Di
Curug - Tangerang

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak **Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug** Nomor : PL.102/015/PPK/VII/PPSDMPU-2024 Tanggal **04 Juli 2024**, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Mingguan : **Minggu 11 Periode : 11 September s/d 17 September 2024** untuk Pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug**

Kemajuan Prosentase fisik yang dicapai akhir minggu ke - 11 (Sebelas) adalah : Prosentase Rencana Minggu- 11 adalah 46,11 %, sedangkan prosentase kemajuan fisik (Realisasi) 58,01 % dan terjadi deviasi : 11,09%.

Prosentase kemajuan fisik Sampai dengan minggu ke - 11 (sebelas) adalah : Prosentase Kumulatif Rencana Minggu-11 adalah 46,11 % , sedangkan prosentase kemajuan fisik Kumulatif (Realisasi) 58,01 % dan terjadi deviasi: 11,09 %.

Demikian kami sampaikan dan atas diterimanya Laporan Minggu-11 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Tangerang, 17 September 2024
Hormat kami,
PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI


CHARLES SITORUS
Direktur

Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug

DAFTAR ISI

PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB - I AKTIVITAS KONTRAKTOR	
1.1. Kegiatan Yang Dilaksanakan	I - 1
1.2. Schedule Pekerjaan	I - 1
1.3. Prosentase Kemajuan Pekerjaan	I - 1
1.4. Peralatan Kontraktor.....	I - 2
1.5. Struktur Organisasi PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI	I - 2
BAB - II AKTIVITAS KONSULTAN PENGAWAS	
2.1. Data Kontrak Konsultan Pengawas	II - 1
2.2. Struktur Organisasi Pengawas PT. PRESISI KARYA CONSULTAN	II - 2
2.3. Kegiatan Yang Dilaksanakan.....	II - 3
BAB - III LAMPIRAN – LAMPIRAN	
3.1. Dokumentasi	III - 1
3.2. Laporan Progres Kemajuan Fisik	III - 2
3.3. Laporan Harian	III - 3
3.4. Tenaga dan Alat.....	III - 4
3.5. Rencana dan Realisasi Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	III - 5

Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug

BAB - 1

AKTIVITAS KONTRAKTOR

1.1 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pada Minggu ke 11 (sebelas) yaitu tanggal **11 September s/d 17 September 2024** pihak kontraktor **PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI** telah melakukan pekerjaan sebagai berikut :

Pekerjaan Pendahuluan :

1. Pembersihan Lapangan
2. Pengadaan SMK3
3. Pekerjaan Bongkaran
4. Pekerjaan Direksikeet

1.2 SCHEDULE DAN REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Schedule dan Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan pada pelaksanaan pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024** (Lampiran).

1.3 PROSENTASE KEMAJUAN PEKERJAAN (Lampiran)

- *Prosentase kemajuan fisik yang dicapai akhir minggu ke - 11 (sebelas) adalah : Prosentase Rencana Minggu-11 adalah 46,11 %, sedangkan prosentase kemajuan fisik (Realisasi) 58,01% dan terjadi deviasi : 11,09 %.*
- *Prosentase kemajuan fisik Sampai dengan minggu ke - 11 (sebelas) adalah : Prosentase Kumulatif Rencana Minggu-11 adalah 46,11% , sedangkan prosentase kemajuan fisik Kumulatif (Realisasi) 58,01% dan terjadi deviasi: 11,09 %.*


1.4 PERALATAN KONTRAKTOR

Pada Minggu 11 (sebelas), pelaksanaan pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024** sebagaimana telah diuraikan di atas menggunakan beberapa peralatan sederhana / kecil dan peralatan berat/besar antara lain :

- Palu Besar
- Sendok Semen
- Pacul

1.5 STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI

Struktur Organisasi pelaksanaan PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI pada



pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug** dapat dilihat pada bagan berikut ini :


BAB - 2

AKTIVITAS KONSULTAN PENGAWAS

2.1 DATA KONTRAK KONSULTAN PENGAWAS

Nama Kegiatan	: Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug
Lokasi Kegiatan	: BPSDMPU CURUG
Sumber Dana	: APBN Tahun Anggaran 2024
Konsultan Pengawas	: PT. PRESISI KARYA CONSULTAN
Alamat	: Jalan Perum PP No.8 Wedoro Waru Sidoarjo Jawa Timur Telp./Fax. 031-85594993
Nilai Kontrak + PPN 10%	: Rp.99.870.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
Nomor Kontrak	: PL.102/015.B/PPK/VII/PPSDMPU-2024
Tanggal Kontrak	: 04 Juli 2024

2.2 STRUKTUR ORGANISASI PENGAWASAN PT. PRESISI KARYA CONSULTAN



2.3 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pada minggu ke - 11 (sebelas), Konsultan Pengawas memulai kegiatannya dengan pekerjaan, yaitu :

1. Mengawasi dan Mengatur Pekerjaan Yang di Kerjakan Kontraktor
2. Membuat Laporan



BAB - 3

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Untuk melengkapi Laporan Minggu - 11 pada pekerjaan **Renovasi Gedung Dan Bangunan PPSDMPU Curug TA-2024 Curug** ini, untuk lebih jelasnya kami lengkapi dengan lampiran-lampiran berikut:

1. Dokumentasi
2. Form Laporan Mingguan
3. Form Laporan Harian
4. Form Tenaga dan Alat (Mingguan)
5. Jadwal dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
6. Dan Lain-Lain

DOKUMENTASI LAPORAN MINGGUAN
(Minggu - 11 Periode 11 September s/d 17 September 2024)



GAMBAR 1 – PENGADAAN SMK3



GAMBAR 2 – PASANG ATAP BAJA RINGAN RUMAH DINAS ESELON 3

DOKUMENTASI LAPORAN MINGGUAN
(Minggu – 11 Periode 11 September s/d 17 September 2024)



GAMBAR 3 – PASANG ATAP RUMAH DINAS ESELON 3



GAMBAR 4 – PLESTERAN DINDING SAMPING RUMAH DINAS ESELON 3

DOKUMENTASI LAPORAN MINGGUAN
(Minggu – 11 Periode 11 September s/d 17 September 2024)



GAMBAR 5 :PENGURUGAN PENINGGIAN LANTAI RUMAH DINAS ESELON 3

No	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
1	Bunga Bank 1 Tahun	12	100	Rp	1.000.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Bunga Bank 12 Bulan	12	100	Rp	1.000.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Bunga Bank 6 Bulan	12	100	Rp	1.000.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Bunga Bank 3 Bulan	12	100	Rp	1.000.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Bunga Bank 1 Bulan	12	100	Rp	1.000.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Bunga Bank 30 Hari	12	100	Rp	1.000.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Bunga Bank 15 Hari	12	100	Rp	1.000.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Bunga Bank 7 Hari	12	100	Rp	1.000.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Bunga Bank 3 Hari	12	100	Rp	1.000.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Bunga Bank 1 Hari	12	100	Rp	1.000.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Direktur (di)

Fungsi/Perwakilan/Instansi



NIK: 00000000
NP. 000000 0000 0000

Direktur (di)

Fungsi/Perwakilan/Instansi



NIK: 00000000
NP. 000000 0000 0000

Direktur (di)

Fungsi/Perwakilan/Instansi



NIK: 00000000
NP. 000000 0000 0000

Direktur (di)

Fungsi/Perwakilan/Instansi



NIK: 00000000
NP. 000000 0000 0000

Direktur (di)

Fungsi/Perwakilan/Instansi



NIK: 00000000
NP. 000000 0000 0000

JADWAL PELAKSANAAN KURVA "S"

Nama Tim Proklamasi : ...
 Nama : ...
 Nama Anggota : ...

No	Uraian Pekerjaan	MOMEN TOTAL (KN)	BAGIAN I				BAGIAN II				BAGIAN III				BAGIAN IV				BAGIAN V				MOMEN TOTAL (KN)
			BAGIAN I		BAGIAN II		BAGIAN III		BAGIAN IV		BAGIAN V		BAGIAN VI		BAGIAN VII		BAGIAN VIII						
			PROSES 1	PROSES 2	PROSES 3	PROSES 4	PROSES 5	PROSES 6	PROSES 7	PROSES 8	PROSES 9	PROSES 10	PROSES 11	PROSES 12	PROSES 13	PROSES 14	PROSES 15	PROSES 16	PROSES 17	PROSES 18			
1.0	1.0	0.128	0.132	0.136	0.140	0.144	0.148	0.152	0.156	0.160	0.164	0.168	0.172	0.176	0.180	0.184	0.188	0.192	0.196	0.200	0.204		

Item	Detail	Value	Unit
1	Detail 1	14.117	%
2	Detail 2	8.913	%
3	Detail 3	30.023	%
4	Detail 4	16.013	%
5	Detail 5	7.441	%
6	Detail 6	41.489	%
7	Detail 7	1.140	%
8	Detail 8	23.441	%

M. Magister
 Ketua Proklamasi TSM & Angkatan Lima
 Koordinator Proklamasi
 Ketua Angkatan Lima
 Ditandatangani pada tanggal
 02/05/2023 di ...



Ditetapkan