

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : Pekerjaan Pelapisan Runway (Tender Tidak Mengikat)
KEC/KAB : Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT %	WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN 210 (DUA RATUS SEPULUH) HARI KALENDER																												KET
			BULAN Ke I				BULAN Ke II				BULAN Ke III				BULAN Ke IV				BULAN Ke V				BULAN Ke VI				BULAN Ke VII				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN																													100	
1	Pembuatan Direksi/keet	0,174	0,087	0,087																											
2	Papan Nama Proyek	0,003		0,002	0,002																										
4	Pelaporan, Shop Drawing dan As Built Drawing	0,791			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
5	Pek. Pengukuran Sebelum dan Sesudah Pekerjaan	0,373		0,047	0,047	0,047	0,047																				0,047	0,047	0,047	0,047	
6	Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi	0,484	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017		
II	PEKERJAAN PELAPISAN RUNWAY EKSISTING																														
1	Pekerjaan Tack Coat Dasar 1 kg/m2	2,560		0,640	0,640	0,640	0,640																								
2	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Asphalt Geosynthetic Grid	32,732				2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728														
3	Pekerjaan Leveling ATB	10,893				1,816	1,816	1,816	1,816	1,816	1,816	1,816																			
4	Pekerjaan Pelapisan ATB tebal rata-rata 7 cm padat	44,060								3,672	3,672	3,672	3,672	3,672	3,672	3,672	3,672	3,672	3,672	3,672	3,672	3,672	3,672								
5	Pekerjaan Tack Coat Tapering 1 kg/m2	0,496									0,124	0,124	0,124	0,124																	
6	Pekerjaan Tapering AC lebar 3 m	4,269													1,067	1,067	1,067	1,067													
III	PEKERJAAN PELAPISAN TURNING EKSISTING																														
1	Pekerjaan Tack Coat Dasar 1 kg/m2	0,080													0,020	0,020	0,020	0,020													
2	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Asphalt Geosynthetic Grid	1,037													0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130							
3	Pekerjaan Leveling ATB	0,339													0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057										
4	Pekerjaan Pelapisan ATB tebal rata-rata 7 cm padat	1,373																		0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172				
5	Pekerjaan Tack Coat Tapering 1 kg/m2	0,017																				0,004	0,004	0,004	0,004						
6	Pekerjaan Tapering AC lebar 3 m	0,339																						0,085	0,085	0,085	0,085				
	JUMLAH	100,000	0,104	0,152	0,735	0,734	5,277	5,230	4,590	4,590	8,262	8,262	6,570	6,570	7,657	7,657	7,720	7,720	3,905	3,905	4,076	4,076	0,352	0,352	0,307	0,354	0,350	0,350	0,094	0,047	
	RENCANA		0,104	0,256	0,991	1,724	7,001	12,231	16,822	21,412	29,674	37,936	44,506	51,076	58,734	66,391	74,111	81,830	85,735	89,640	93,717	97,793	98,145	98,498	98,805	99,159	99,509	99,859	99,953	100,00	

Manna, 24 Mei 2021

PT. BELUBIS RAYA GROUP

BRG
PT. BELUBIS RAYA GROUP
Direktur
MANNA BENGKULU-SELATAN