



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA SILAMPARI**

Jl. Lajpat, Kot. Air Kuli  
Lubuklinggau Timur I, Lubuklinggau 31826

email: Bdr.silampari78@gmail.com

Telp : 0733 – 3280046  
Fax : 0733 – 3280046

## LAPORAN BULANAN BULAN KE-1

(PERIODE 22 NOVEMBER 2022 - 05 DESEMBER 2022)



|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>NAMA PEKERJAAN</b>  | <b>: LANJUTAN PELAPISAN RUNWAY, TURNING AREA DAN TAXIWAY</b> |
| <b>PPK</b>             | <b>: BANDARA GATOT SOEBROTO</b>                              |
| <b>SATKER</b>          | <b>: UPBU SILAMPARI SATPEL BANDARA GATOT SOEBROTO</b>        |
| <b>NO. KONTRAK</b>     | <b>: 697/PPK-GTS/KONTRAK/XI/2022</b>                         |
| <b>TANGGAL KONTRAK</b> | <b>: 21 NOVEMBER 2022</b>                                    |

### KONTRAKTOR PELAKSANA



### KONSULTAN SUPERVISI



KONSULTAN

**PT. SECON DWITUNGGA PUTRA**

Jl. Desa No. 26c Tlp. 022-7218286 Kiaradondong Bandung 40283  
Studio : Jl. Pratista Timur VII No. 23 Tlp/Fax. 022-7233973 Antapani Bdg






 Email : [belitrayagroup@gmail.com](mailto:belitrayagroup@gmail.com)  
**PT. BELITIS RAYA GROUP**  
 Jl. Sorean M. Taha Munan Bengkulu Selatan - Indragiri



**BULAN KE : 1 (SATU)**  
**PERIODE : 22 Nov 2022 s.d. 05 Des 2022**

| No.       | JENIS PEKERJAAN                                                                                      | SATUAN | KONTRAK AWAL |           | ADDENDUM 01 |                                    | s.d. BULAN LALU |           | BULAN INI |           | s.d. BULAN INI |       | Keterangan |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|-------------|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------|------------|
|           |                                                                                                      |        | VOLUME       | BOBOT (%) | VOLUME      | BOBOT (%)                          | VOLUME          | BOBOT (%) | VOLUME    | BOBOT (%) |                |       |            |
| I.        | PEKERJAAN PERSIAPAN                                                                                  |        |              |           |             |                                    |                 |           |           |           |                |       |            |
| 1         | Pembuatan Direksikeet                                                                                | Ls     | 1.00         | 0.38      | -           | -                                  | -               | -         | 0.50      | 0.19      | 0.50           | 0.19  |            |
| 2         | Papan Nama Proyek                                                                                    | Bh     | 1.00         | 0.004     | -           | -                                  | -               | -         | 1.00      | 0.004     | 1.00           | 0.004 |            |
| 3         | Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan                                                                | Ls     | 1.00         | 0.31      | -           | -                                  | -               | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 4         | Pelaporan, Shop Drawing dan As Built Drawing                                                         | Ls     | 1.00         | 0.12      | -           | -                                  | -               | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 5         | Pek. Pengukuran Sebelum dan Sesudah Pekerjaan                                                        | m²     | 29,715.00    | 0.69      | -           | -                                  | -               | -         | 7,428.75  | 0.17      | 7,428.75       | 0.17  |            |
| 6         | Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi                                                                      | Ls     | 1.00         | 0.33      | -           | -                                  | -               | -         | 0.33      | 0.11      | 0.33           | 0.11  |            |
| 7         | Pekerjaan mecanical electrical ( ME) Untuk Penempatan dan Reinstalasi Airfild Lighting System (AFL ) | Ls     | 1.00         | 0.55      | -           | -                                  | -               | -         | -         | -         | -              | -     |            |
|           |                                                                                                      |        |              | 2.39      |             | -                                  |                 |           | 0.48      |           | 0.48           |       |            |
| II.       | PEKERJAAN PELAPISAN RUNWAY EKSISTING                                                                 |        |              |           |             |                                    |                 |           |           |           |                |       |            |
| 1         | Pekerjaan Tack Coat Dasar 1 kg/m2                                                                    | m²     | 26,400.00    | 3.47      | -           | -                                  | -               | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 2         | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Asphalt Geosyntetic Grid                                          | m²     | 26,400.00    | 19.97     | -           | -                                  | -               | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 3         | Pekerjaan Leveling AC BC                                                                             | m³     | 400.00       | 11.70     | -           | -                                  | -               | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 4         | Pekerjaan Pelapisan AC BC tebal rata-rata 7 cm padat                                                 | m²     | 26,400.00    | 46.20     | -           | -                                  | -               | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 7         | Pekerjaan Tack Coat Leveling 1 kg/m2                                                                 | m²     | 26,400.00    | 3.47      | -           | -                                  | -               | -         | -         | -         | -              | -     |            |
|           |                                                                                                      |        |              | 84.82     |             | -                                  |                 |           | -         |           | -              |       |            |
| III.      | PEKERJAAN PELAPISAN TURNING EKSISTING                                                                |        |              |           |             |                                    |                 |           |           |           |                |       |            |
| 1         | Pekerjaan Tack Coat Dasar 1 kg/m2                                                                    | m²     | 3,000.00     | 0.39      | -           | -                                  | -               | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 2         | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Asphalt Geosyntetic Grid                                          | m²     | 3,000.00     | 2.27      | -           | -                                  | -               | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 3         | Pekerjaan Leveling AC BC                                                                             | m³     | 60.00        | 1.76      | -           | -                                  | -               | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 4         | Pekerjaan Pelapisan AC BC tebal rata-rata 7 cm padat                                                 | m²     | 3,000.00     | 5.25      | -           | -                                  | -               | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 5         | Pekerjaan Tack Coat Leveling 1 kg/m2                                                                 | m²     | 3,000.00     | 0.39      | -           | -                                  | -               | -         | -         | -         | -              | -     |            |
|           |                                                                                                      |        |              | 10.06     |             | -                                  |                 |           | -         |           | -              |       |            |
| IV.       | PEKERJAAN PELAPISAN TAXIWAY ALPHA                                                                    |        |              |           |             |                                    |                 |           |           |           |                |       |            |
| 1         | Pekerjaan Tack Coat Dasar 1 kg/m2                                                                    | m²     | 315.00       | 0.04      | -           | -                                  | -               | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 2         | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Asphalt Geosyntetic Grid                                          | m²     | 315.00       | 0.24      | -           | -                                  | -               | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 3         | Pekerjaan Leveling AC BC                                                                             | m³     | 6.30         | 0.18      | -           | -                                  | -               | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 4         | Pekerjaan Pelapisan AC BC tebal rata-rata 7 cm padat                                                 | m²     | 315.00       | 0.55      | -           | -                                  | -               | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 5         | Pekerjaan Tack Coat Leveling 1 kg/m2                                                                 | m²     | 315.00       | 0.04      | -           | -                                  | -               | -         | -         | -         | -              | -     |            |
|           |                                                                                                      |        |              | 1.06      |             | -                                  |                 |           | -         |           | -              |       |            |
| V.        | PEKERJAAN MARKA                                                                                      |        |              |           |             |                                    |                 |           |           |           |                |       |            |
| 1         | Marka Runway                                                                                         | m²     | 3,920.00     | 1.66      | -           | -                                  | -               | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 2         | Marka Taxiway                                                                                        | m²     | 21.00        | 0.01      | -           | -                                  | -               | -         | -         | -         | -              | -     |            |
|           |                                                                                                      |        |              | 1.67      |             | -                                  |                 |           | -         |           | -              |       |            |
| BOBOT (%) |                                                                                                      |        |              | 100.00    |             | -                                  |                 |           | 0.48      |           | 0.48           |       |            |
|           |                                                                                                      |        |              |           |             | KUMULATIF PROGRESS RENCANA ( % )   |                 |           | 0.48      |           |                |       |            |
|           |                                                                                                      |        |              |           |             | KUMULATIF PROGRESS REALISASI ( % ) |                 |           | 0.48      |           |                |       |            |
|           |                                                                                                      |        |              |           |             | DEVIASI ( % )                      |                 |           | -         |           |                |       |            |

M. MADA ANGGANA  
NIP. 19880322 201012 1 006

**RACHMAT HIDAYAT, ST**  
Team Leader

KONTRAKTOR PELAKSANA  
PT. BELIBIS RAYA GROUP

 **BRG** (02)

**PT. BELIBIS RAYA GROUP**  
MANNA BANGKULU SELATAN

WEWEN JUNI PUTRA, ST  
Project Manager



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA SILAMPARI**

Jl. Lapor. Kol. Air Kuli  
Lubuklinggau Timur I, Lubuklinggau 31826

email: Bdr.silampari78@gmail.com

Telp : 0733 - 3280046  
Fax : 0733 - 3280046

## LAPORAN BULANAN BULAN KE-2

(PERIODE 06 DESEMBER 2022 - 31 DESEMBER 2022)



|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>NAMA PEKERJAAN</b>  | <b>: LANJUTAN PELAPISAN RUNWAY, TURNING AREA DAN TAXIWAY</b> |
| <b>PPK</b>             | <b>: BANDARA GATOT SOEBROTO</b>                              |
| <b>SATKER</b>          | <b>: UPBU SILAMPARI SATPEL BANDARA GATOT SOEBROTO</b>        |
| <b>NO. KONTRAK</b>     | <b>: 697/PPK-GTS/KONTRAK/XI/2022</b>                         |
| <b>TANGGAL KONTRAK</b> | <b>: 21 NOVEMBER 2022</b>                                    |

### KONTRAKTOR PELAKSANA



### KONSULTAN SUPERVISI



KONSULTAN

**PT. SECON DWITUNGGA PUTRA**

Jl. Desa No. 26c Tlp. 022-7218286 Kiaradondong Bandung 40283

Studio : Jl. Pratista Timur VII No. 23 Tlp/Fax. 022-7233973 Antapani Bdg



## LAPORAN BULANAN

### KEMAJUAN PEKERJAAN



Pekerjaan : LANJUTAN PELAPISAN RUNWAY, TURNING AREA DAN TAXIWAY  
Satuan Kerja : UPBU SILAMPARI SATPEL BANDARA GATOT SOEBROTO  
Lokasi : WAY KANAN / LAMPUNG  
Tahun Anggaran : 2022 - 2023

BULAN KE : 2 (DUA)  
PERIODE : 06 Des 2022 s.d. 31 Des 2022

| No.       | JENIS PEKERJAAN                                                                                          | SATUAN | KONTRAK AWAL |           | ADDENDUM 01 |           | s.d. BULAN LALU              |           | BULAN INI |           | s.d. BULAN INI |       | Keterangan |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------|------------|
|           |                                                                                                          |        | VOLUME       | BOBOT (%) | VOLUME      | BOBOT (%) | VOLUME                       | BOBOT (%) | VOLUME    | BOBOT (%) |                |       |            |
| I.        | PEKERJAAN PERSIAPAN                                                                                      |        |              |           |             |           |                              |           |           |           |                |       |            |
| 1         | Pembuatan Direksikeet                                                                                    | Ls     | 1.00         | 0.38      | -           | -         | 0.50                         | 0.19      | 0.50      | 0.19      | 1.00           | 0.38  |            |
| 2         | Papan Nama Proyek                                                                                        | Bh     | 1.00         | 0.004     | -           | -         | 1.00                         | 0.004     | -         | -         | 1.00           | 0.004 |            |
| 3         | Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan                                                                    | Ls     | 1.00         | 0.31      | -           | -         | -                            | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 4         | Pelaporan, Shop Drawing dan As Built Drawing                                                             | Ls     | 1.00         | 0.12      | -           | -         | -                            | -         | 0.50      | 0.06      | 0.50           | 0.06  |            |
| 5         | Pek. Pengukuran Sebelum dan Sesudah Pekerjaan                                                            | m²     | 29,715.00    | 0.69      | -           | -         | 7,428.75                     | 0.17      | 7,428.75  | 0.17      | 14,857.50      | 0.35  |            |
| 6         | Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi                                                                          | Ls     | 1.00         | 0.33      | -           | -         | 0.33                         | 0.11      | 0.67      | 0.22      | 1.00           | 0.33  |            |
| 7         | Pekerjaan mechanical electrical ( ME ) Untuk Penempatan dan Reinstalasi Airfield Lighting System ( AFL ) | Ls     | 1.00         | 0.55      | -           | -         | -                            | -         | -         | -         | -              | -     |            |
|           |                                                                                                          |        |              | 2.39      |             | -         |                              | 0.48      |           | 0.64      |                | 1.12  |            |
| II.       | PEKERJAAN PELAPISAN RUNWAY EKSISTING                                                                     |        |              |           |             |           |                              |           |           |           |                |       |            |
| 1         | Pekerjaan Tack Coat Dasar 1 kg/m2                                                                        | m2     | 26,400.00    | 3.47      | -           | -         | -                            | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 2         | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Asphalt Geosyntetic Grid                                              | m2     | 26,400.00    | 19.97     | -           | -         | -                            | -         | 18,532.00 | 14.02     | 18,532.00      | 14.02 |            |
| 3         | Pekerjaan Leveling AC BC                                                                                 | m3     | 400.00       | 11.70     | -           | -         | -                            | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 4         | Pekerjaan Pelapisan AC BC tebal rata-rata 7 cm padat                                                     | m2     | 26,400.00    | 46.20     | -           | -         | -                            | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 7         | Pekerjaan Tack Coat Leveling 1 kg/m2                                                                     | m2     | 26,400.00    | 3.47      | -           | -         | -                            | -         | -         | -         | -              | -     |            |
|           |                                                                                                          |        |              | 84.82     |             | -         |                              | -         |           | 14.02     |                | 14.02 |            |
| III.      | PEKERJAAN PELAPISAN TURNING EKSISTING                                                                    |        |              |           |             |           |                              |           |           |           |                |       |            |
| 1         | Pekerjaan Tack Coat Dasar 1 kg/m2                                                                        | m2     | 3,000.00     | 0.39      | -           | -         | -                            | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 2         | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Asphalt Geosyntetic Grid                                              | m2     | 3,000.00     | 2.27      | -           | -         | -                            | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 3         | Pekerjaan Leveling AC BC                                                                                 | m3     | 60.00        | 1.76      | -           | -         | -                            | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 4         | Pekerjaan Pelapisan AC BC tebal rata-rata 7 cm padat                                                     | m2     | 3,000.00     | 5.25      | -           | -         | -                            | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 5         | Pekerjaan Tack Coat Leveling 1 kg/m2                                                                     | m2     | 3,000.00     | 0.39      | -           | -         | -                            | -         | -         | -         | -              | -     |            |
|           |                                                                                                          |        |              | 10.06     |             | -         |                              | -         |           | -         |                | -     |            |
| IV.       | PEKERJAAN PELAPISAN TAXIWAY ALPHA                                                                        |        |              |           |             |           |                              |           |           |           |                |       |            |
| 1         | Pekerjaan Tack Coat Dasar 1 kg/m2                                                                        | m2     | 315.00       | 0.04      | -           | -         | -                            | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 2         | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Asphalt Geosyntetic Grid                                              | m2     | 315.00       | 0.24      | -           | -         | -                            | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 3         | Pekerjaan Leveling AC BC                                                                                 | m3     | 6.30         | 0.18      | -           | -         | -                            | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 4         | Pekerjaan Pelapisan AC BC tebal rata-rata 7 cm padat                                                     | m2     | 315.00       | 0.55      | -           | -         | -                            | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 5         | Pekerjaan Tack Coat Leveling 1 kg/m2                                                                     | m2     | 315.00       | 0.04      | -           | -         | -                            | -         | -         | -         | -              | -     |            |
|           |                                                                                                          |        |              | 1.06      |             | -         |                              | -         |           | -         |                | -     |            |
| V.        | PEKERJAAN MARKA                                                                                          |        |              |           |             |           |                              |           |           |           |                |       |            |
| 1         | Marka Runway                                                                                             | m2     | 3,920.00     | 1.66      | -           | -         | -                            | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 2         | Marka Taxiway                                                                                            | m2     | 21.00        | 0.01      | -           | -         | -                            | -         | -         | -         | -              | -     |            |
|           |                                                                                                          |        |              | 1.67      |             | -         |                              | -         |           | -         |                | -     |            |
| BOBOT (%) |                                                                                                          |        |              | 100.00    |             | -         |                              | 0.48      |           | 14.66     |                | 15.14 |            |
|           |                                                                                                          |        |              |           |             |           | KUMULATIF PROGRESS RENCANA   |           | ( % )     |           | 15.10          |       |            |
|           |                                                                                                          |        |              |           |             |           | KUMULATIF PROGRESS REALISASI |           | ( % )     |           | 15.14          |       |            |
|           |                                                                                                          |        |              |           |             |           | DEVIASI                      |           | ( % )     |           | 0.04           |       |            |



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA SILAMPARI**

Jl. Lapor. Kol. Air Kuli  
Lubuklinggau Timur I, Lubuklinggau 31826

Email : Bdr.silampari78@gmail.com

Telp : 0733 – 3280046  
Fax : 0733 – 3280046

## LAPORAN BULANAN BULAN KE-3

(PERIODE 01 JANUARI 2023 - 23 JANUARI 2023)



|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>NAMA PEKERJAAN</b>  | <b>: LANJUTAN PELAPISAN RUNWAY, TURNING AREA DAN TAXIWAY</b> |
| <b>PPK</b>             | <b>: BANDARA GATOT SOEBROTO</b>                              |
| <b>SATKER</b>          | <b>: UPBU SILAMPARI SATPEL BANDARA GATOT SOEBROTO</b>        |
| <b>NO. KONTRAK</b>     | <b>: 697/PPK-GTS/KONTRAK/XI/2022</b>                         |
| <b>TANGGAL KONTRAK</b> | <b>: 21 NOVEMBER 2022</b>                                    |

### KONTRAKTOR PELAKSANA



### KONSULTAN SUPERVISI



KONSULTAN

**PT. SECON DWITUNGGA PUTRA**

Jl. Desa No. 26c Tlp. 022-7218286 Kiaradondong Bandung 40283  
Studio : Jl. Pratista Timur VII No. 23 Tlp/Fax. 022-7233973 Antapani Bdg

Pekerjaan : LANJUTAN PELAPISAN RUNWAY, TURNING AREA DAN TAXIWAY  
Satuan Kerja : UPBU SILAMPARI SATPEL BANDARA GATOT SOEBROTO  
Lokasi : WAY KANAN / LAMPUNG  
Tahun Anggaran : 2022 - 2023

BULAN KE : 3 ( TIGA )  
PERIODE : 01 Jan 2023 s.d. 23 Jan 2023

| No.       | JENIS PEKERJAAN                                                                                        | SATUAN | KONTRAK AWAL |           | ADDENDUM 01 |           | s.d. BULAN LALU              |           | BULAN INI |           | s.d. BULAN INI |       | Keterangan |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------|------------|
|           |                                                                                                        |        | VOLUME       | BOBOT (%) | VOLUME      | BOBOT (%) | VOLUME                       | BOBOT (%) | VOLUME    | BOBOT (%) |                |       |            |
| I.        | PEKERJAAN PERSIAPAN                                                                                    |        |              |           |             |           |                              |           |           |           |                |       |            |
| 1         | Pembuatan Direksikeet                                                                                  | Ls     | 1.00         | 0.38      |             |           | 1.00                         | 0.38      | -         | -         | 1.00           | 0.38  |            |
| 2         | Papan Nama Proyek                                                                                      | Bh     | 1.00         | 0.004     |             |           | 1.00                         | 0.004     | -         | -         | 1.00           | 0.004 |            |
| 3         | Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan                                                                  | Ls     | 1.00         | 0.31      |             |           | -                            | -         | 0.50      | 0.16      | 0.50           | 0.16  |            |
| 4         | Pelaporan, Shop Drawing dan As Built Drawing                                                           | Ls     | 1.00         | 0.12      |             |           | 0.50                         | 0.06      | -         | -         | 0.50           | 0.06  |            |
| 5         | Pek. Pengukuran Sebelum dan Sesudah Pekerjaan                                                          | m²     | 29,715.00    | 0.69      |             |           | 14,857.50                    | 0.35      | -         | -         | 14,857.50      | 0.35  |            |
| 6         | Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi                                                                        | Ls     | 1.00         | 0.33      |             |           | 1.00                         | 0.33      | -         | -         | 1.00           | 0.33  |            |
| 7         | Pekerjaan mechanical electrical ( ME) Untuk Penempatan dan Reinstalasi Airfield Lighting System (AFL ) | Ls     | 1.00         | 0.55      |             |           | -                            | -         | -         | -         | -              | -     |            |
|           |                                                                                                        |        |              | 2.39      |             |           | 1.12                         |           | 0.16      |           | 1.28           |       |            |
| II.       | PEKERJAAN PELAPISAN RUNWAY EKSISTING                                                                   |        |              |           |             |           |                              |           |           |           |                |       |            |
| 1         | Pekerjaan Tack Coat Dasar 1 kg/m2                                                                      | m2     | 26,400.00    | 3.47      |             |           | -                            | -         | 13,599.91 | 1.79      | 13,599.91      | 1.79  |            |
| 2         | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Asphalt Geosyntetic Grid                                            | m2     | 26,400.00    | 19.97     |             |           | 18,532.00                    | 14        | 1,784.00  | 1.35      | 20,316.00      | 15.37 |            |
| 3         | Pekerjaan Leveling AC BC                                                                               | m3     | 400.00       | 11.70     |             |           | -                            | -         | 68.00     | 1.99      | 68.00          | 1.99  |            |
| 4         | Pekerjaan Pelapisan AC BC tebal rata-rata 7 cm padat                                                   | m2     | 26,400.00    | 46.20     |             |           | -                            | -         | 13,599.91 | 23.80     | 13,599.91      | 23.80 |            |
| 7         | Pekerjaan Tack Coat Leveling 1 kg/m2                                                                   | m2     | 26,400.00    | 3.47      |             |           | -                            | -         | 3,400.00  | 0.45      | 3,400.00       | 0.45  |            |
|           |                                                                                                        |        |              | 84.82     |             |           | 14.02                        |           | 29.38     |           | 43.39          |       |            |
| III.      | PEKERJAAN PELAPISAN TURNING EKSISTING                                                                  |        |              |           |             |           |                              |           |           |           |                |       |            |
| 1         | Pekerjaan Tack Coat Dasar 1 kg/m2                                                                      | m2     | 3,000.00     | 0.39      |             |           | -                            | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 2         | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Asphalt Geosyntetic Grid                                            | m2     | 3,000.00     | 2.27      |             |           | -                            | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 3         | Pekerjaan Leveling AC BC                                                                               | m3     | 60.00        | 1.76      |             |           | -                            | -         | 47.60     | 1.39      | 47.60          | 1.39  |            |
| 4         | Pekerjaan Pelapisan AC BC tebal rata-rata 7 cm padat                                                   | m2     | 3,000.00     | 5.25      |             |           | -                            | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 5         | Pekerjaan Tack Coat Leveling 1 kg/m2                                                                   | m2     | 3,000.00     | 0.39      |             |           | -                            | -         | 2,380.00  | 0.31      | 2,380.00       | 0.31  |            |
|           |                                                                                                        |        |              | 10.06     |             |           | -                            |           | 1.71      |           | 1.71           |       |            |
| IV.       | PEKERJAAN PELAPISAN TAXIWAY ALPHA                                                                      |        |              |           |             |           |                              |           |           |           |                |       |            |
| 1         | Pekerjaan Tack Coat Dasar 1 kg/m2                                                                      | m2     | 315.00       | 0.04      |             |           | -                            | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 2         | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Asphalt Geosyntetic Grid                                            | m2     | 315.00       | 0.24      |             |           | -                            | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 3         | Pekerjaan Leveling AC BC                                                                               | m3     | 6.30         | 0.18      |             |           | -                            | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 4         | Pekerjaan Pelapisan AC BC tebal rata-rata 7 cm padat                                                   | m2     | 315.00       | 0.55      |             |           | -                            | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 5         | Pekerjaan Tack Coat Leveling 1 kg/m2                                                                   | m2     | 315.00       | 0.04      |             |           | -                            | -         | -         | -         | -              | -     |            |
|           |                                                                                                        |        |              | 1.06      |             |           | -                            |           | -         |           | -              |       |            |
| V.        | PEKERJAAN MARKA                                                                                        |        |              |           |             |           |                              |           |           |           |                |       |            |
| 1         | Marka Runway                                                                                           | m2     | 3,920.00     | 1.66      |             |           | -                            | -         | -         | -         | -              | -     |            |
| 2         | Marka Taxiway                                                                                          | m2     | 21.00        | 0.01      |             |           | -                            | -         | -         | -         | -              | -     |            |
|           |                                                                                                        |        |              | 1.67      |             |           | -                            |           | -         |           | -              |       |            |
| BOBOT (%) |                                                                                                        |        |              | 100.00    |             |           | 15.14                        |           | 31.24     |           | 46.38          |       |            |
|           |                                                                                                        |        |              |           |             |           | KUMULATIF PROGRESS RENCANA   |           | ( % )     |           | 43.94          |       |            |
|           |                                                                                                        |        |              |           |             |           | KUMULATIF PROGRESS REALISASI |           | ( % )     |           | 46.38          |       |            |
|           |                                                                                                        |        |              |           |             |           | DEVIASI                      |           | ( % )     |           | 2.44           |       |            |

**DIKETAHUI OLEH :**

UPBU SILAMPARI SATPEL BANDARA GATOT SOEBROTO  
KOORDINATOR PENGAWAS LAPANGAN

**M. MADA ANGGANA**  
NIP. 198803222010121 006

**DIPERIKSA OLEH :**

KONSULTAN SUPERVISI  
PT. SECON DWITUNGGA PUTRA

**RACHMAT HIDAYAT, ST**  
Team Leader

**DIBUAT OLEH :**

KONTRAKTOR PELAKSANA  
PT. BELIBIS RAYA GROUP

**WEWEN JUNI PUTRA, ST**  
*Project Manager*



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA SILAMPARI**

Jl. Lajpat. Kot. Air Kuli  
Lubuklinggau Timur I, Lubuklinggau 31826

Email : Bdr.silampari78@gmail.com

Telp : 0733 – 3280046  
Fax : 0733 – 3280046

## LAPORAN BULANAN BULAN KE-4

(PERIODE 24 JANUARI 2023 - 04 FEBRUARI 2023)



|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>NAMA PEKERJAAN</b>               | <b>: LANJUTAN PELAPISAN RUNWAY, TURNING AREA DAN TAXIWAY</b> |
| <b>PPK</b>                          | <b>: BANDARA GATOT SOEBROTO</b>                              |
| <b>SATKER</b>                       | <b>: UPBU SILAMPARI SATPEL BANDARA GATOT SOEBROTO</b>        |
| <b>NO. KONTRAK</b>                  | <b>: 697/PPK-GTS/KONTRAK/XI/2022</b>                         |
| <b>TANGGAL KONTRAK</b>              | <b>: 21 NOVEMBER 2022</b>                                    |
| <b>NO. KONTRAK ( ADDENDUM )</b>     | <b>: 051/PPK-GTS/ADD/II/2023</b>                             |
| <b>TANGGAL KONTRAK ( ADDENDUM )</b> | <b>: 24 JANUARI 2023</b>                                     |

### KONTRAKTOR PELAKSANA



### KONSULTAN SUPERVISI



KONSULTAN

**PT. SECON DWITUNGGA PUTRA**

Jl. Desa No. 26c Tlp. 022-7218286 Kiaradondong Bandung 40283

Studio : Jl. Pratista Timur VII No. 23 Tlp/Fax. 022-7233973 Antapani Bdg



## LAPORAN BULANAN KEMAJUAN PEKERJAAN



Pekerjaan : LANJUTAN PELAPISAN RUNWAY, TURNING AREA DAN TAXIWAY  
Satuan Kerja : UPBU SILAMPARI SATPEL BANDARA GATOT SOEBROTO  
Lokasi : WAY KANAN / LAMPUNG  
Tahun Anggaran : 2022 - 2023

BULAN KE : 4 (EMPAT)  
PERIODE : 24 Jan 2023 s.d. 04 Feb 2023

| No.                                | JENIS PEKERJAAN                                                                                        | SATUAN | KONTRAK AWAL |           | ADDENDUM 01 |           | s.d. BULAN LALU |           | BULAN INI |           | s.d. BULAN INI |           | Keterangan |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|------------|
|                                    |                                                                                                        |        | VOLUME       | BOBOT (%) | VOLUME      | BOBOT (%) | VOLUME          | BOBOT (%) | VOLUME    | BOBOT (%) | VOLUME         | BOBOT (%) |            |
| I.                                 | PEKERJAAN PERSIAPAN                                                                                    |        |              |           |             |           |                 |           |           |           |                |           |            |
| 1                                  | Pembuatan Direksikeet                                                                                  | Ls     | 1.00         | 0.38      | 1.00        | 0.37      | 1.00            | 0.37      | -         | -         | 1.00           | 0.37      |            |
| 2                                  | Papan Nama Proyek                                                                                      | Bh     | 1.00         | 0.004     | 1.00        | 0.004     | 1.00            | 0.00      | -         | -         | 1.00           | 0.00      |            |
| 3                                  | Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan                                                                  | Ls     | 1.00         | 0.31      | 1.00        | 0.30      | 0.50            | 0.15      | -         | -         | 0.50           | 0.15      |            |
| 4                                  | Pelaporan, Shop Drawing dan As Built Drawing                                                           | Ls     | 1.00         | 0.12      | 1.00        | 0.12      | 0.50            | 0.06      | -         | -         | 0.50           | 0.06      |            |
| 5                                  | Pek. Pengukuran Sebelum dan Sesudah Pekerjaan                                                          | m²     | 29,715.00    | 0.69      | 29,715.00   | 0.67      | 14,857.50       | 0.33      | -         | -         | 14,857.50      | 0.33      |            |
| 6                                  | Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi                                                                        | Ls     | 1.00         | 0.33      | 1.00        | 0.32      | 1.00            | 0.32      | -         | -         | 1.00           | 0.32      |            |
| 7                                  | Pekerjaan mechanical electrical ( ME) Untuk Penempatan dan Reinstalasi Airfield Lighting System (AFL ) | Ls     | 1.00         | 0.55      | 0.54        | 0.29      | -               | -         | 0.40      | 0.21      | 0.40           | 0.21      |            |
|                                    |                                                                                                        |        |              | 2.39      |             | 2.07      |                 | 1.24      |           | 0.21      |                | 1.45      |            |
| II.                                | PEKERJAAN PELAPISAN RUNWAY EKSISTING                                                                   |        |              |           |             |           |                 |           |           |           |                |           |            |
| 1                                  | Pekerjaan Tack Coat Dasar 1 kg/m2                                                                      | m2     | 26,400.00    | 3.47      | 29,240.00   | 3.72      | 13,599.91       | 1.73      | 12,040.09 | 1.53      | 25,640.00      | 3.27      |            |
| 2                                  | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Asphalt Geosyntetic Grid                                            | m2     | 26,400.00    | 19.97     | 26,160.00   | 19.15     | 20,316.00       | 14.88     | 2,244.00  | 1.64      | 22,560.00      | 16.52     |            |
| 3                                  | Pekerjaan Leveling AC BC                                                                               | m3     | 400.00       | 11.70     | 200.00      | 5.66      | 68.00           | 1.93      | 103.60    | 2.93      | 171.60         | 4.86      |            |
| 4                                  | Pekerjaan Pelapisan AC BC tebal rata-rata 7 cm padat                                                   | m2     | 26,400.00    | 46.20     | 29,240.00   | 49.53     | 13,599.91       | 23.04     | 12,040.09 | 20.40     | 25,640.00      | 43.43     |            |
| 7                                  | Pekerjaan Tack Coat Leveling 1 kg/m2                                                                   | m2     | 26,400.00    | 3.47      | 10,000.00   | 1.27      | 3,400.00        | 0.43      | 5,180.00  | 0.66      | 8,580.00       | 1.09      |            |
|                                    |                                                                                                        |        |              | 84.82     |             | 79.35     |                 | 42.01     |           | 27.17     |                | 69.17     |            |
| III.                               | PEKERJAAN PELAPISAN TURNING EKSISTING                                                                  |        |              |           |             |           |                 |           |           |           |                |           |            |
| 1                                  | Pekerjaan Tack Coat Dasar 1 kg/m2                                                                      | m2     | 3,000.00     | 0.39      | 4,000.00    | 0.51      | -               | -         | -         | -         | -              | -         |            |
| 2                                  | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Asphalt Geosyntetic Grid                                            | m2     | 3,000.00     | 2.27      | 4,000.00    | 2.93      | -               | -         | -         | -         | -              | -         |            |
| 3                                  | Pekerjaan Leveling AC BC                                                                               | m3     | 60.00        | 1.76      | 60.00       | 1.70      | 47.60           | 1.35      | -         | -         | 47.60          | 1.35      |            |
| 4                                  | Pekerjaan Pelapisan AC BC tebal rata-rata 7 cm padat                                                   | m2     | 3,000.00     | 5.25      | 4,000.00    | 6.78      | -               | -         | -         | -         | -              | -         |            |
| 5                                  | Pekerjaan Tack Coat Leveling 1 kg/m2                                                                   | m2     | 3,000.00     | 0.39      | 3,000.00    | 0.38      | 2,380.00        | 0.30      | -         | -         | 2,380.00       | 0.30      |            |
|                                    |                                                                                                        |        |              | 10.06     |             | 12.30     |                 | 1.65      |           | -         |                | 1.65      |            |
| IV.                                | PEKERJAAN PELAPISAN TAXIWAY ALPHA                                                                      |        |              |           |             |           |                 |           |           |           |                |           |            |
| 1                                  | Pekerjaan Tack Coat Dasar 1 kg/m2                                                                      | m2     | 315.00       | 0.04      | 1,536.23    | 0.20      | -               | -         | -         | -         | -              | -         |            |
| 2                                  | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Asphalt Geosyntetic Grid                                            | m2     | 315.00       | 0.24      | 1,536.23    | 1.12      | -               | -         | -         | -         | -              | -         |            |
| 3                                  | Pekerjaan Leveling AC BC                                                                               | m3     | 6.30         | 0.18      | 1.74        | 0.05      | -               | -         | -         | -         | -              | -         |            |
| 4                                  | Pekerjaan Pelapisan AC BC tebal rata-rata 7 cm padat                                                   | m2     | 315.00       | 0.55      | 1,536.23    | 2.60      | -               | -         | -         | -         | -              | -         |            |
| 5                                  | Pekerjaan Tack Coat Leveling 1 kg/m2                                                                   | m2     | 315.00       | 0.04      | 87.19       | 0.01      | -               | -         | -         | -         | -              | -         |            |
|                                    |                                                                                                        |        |              | 1.06      |             | 3.98      |                 | -         |           | -         |                | -         |            |
| V.                                 | PEKERJAAN MARKA                                                                                        |        |              |           |             |           |                 |           |           |           |                |           |            |
| 1                                  | Marka Runway                                                                                           | m2     | 3,920.00     | 1.66      | 5,581.69    | 2.29      | -               | -         | -         | -         | -              | -         |            |
| 2                                  | Marka Taxiway                                                                                          | m2     | 21.00        | 0.01      | 31.22       | 0.01      | -               | -         | -         | -         | -              | -         |            |
|                                    |                                                                                                        |        |              | 1.67      |             | 2.30      |                 | -         |           | -         |                | -         |            |
| BOBOT (%)                          |                                                                                                        |        |              |           | 100.00      |           | 100             | 44.89     |           | 27.38     |                | 72.27     |            |
| KUMULATIF PROGRESS RENCANA ( % )   |                                                                                                        |        |              |           |             |           |                 |           |           |           |                |           | 63.95      |
| KUMULATIF PROGRESS REALISASI ( % ) |                                                                                                        |        |              |           |             |           |                 |           |           |           |                |           | 72.27      |
| DEVIASI ( % )                      |                                                                                                        |        |              |           |             |           |                 |           |           |           |                |           | 8.32       |



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA SILAMPARI**

Jl. Lajpat. Kot. Air Kuli  
Lubuklinggau Timur I, Lubuklinggau 31826

email : Bdr.silampari78@gmail.com

Telp : 0733 – 3280046  
Fax : 0733 – 3280046

## LAPORAN BULANAN BULAN KE-5

(PERIODE 05 FEBRUARI 2023 - 11 MARET 2023)



**NAMA PEKERJAAN** : LANJUTAN PELAPISAN RUNWAY, TURNING AREA DAN TAXIWAY  
**PPK** : BANDARA GATOT SOEBROTO  
**SATKER** : UPBU SILAMPARI SATPEL BANDARA GATOT SOEBROTO  
**NO. KONTRAK** : 697/PPK-GTS/KONTRAK/XI/2022  
**TANGGAL KONTRAK** : 21 NOVEMBER 2022

**NO. KONTRAK ( ADDENDUM 01 )** : 051/PPK-GTS/ADD/II/2023  
**TANGGAL KONTRAK ( ADDENDUM 01 )** : 24 JANUARI 2023

**NO. KONTRAK ( ADDENDUM 02 )** : 138/PPK-GTS/ADD/III/2023  
**TANGGAL KONTRAK ( ADDENDUM 02 )** : 09 MARET 2023

### KONTRAKTOR PELAKSANA



Email : belibisrayagroup@gmail.com

**PT. BELIBIS RAYA GROUP**



Jl. Sersan M. Taha Manna Bengkulu Selatan - Indonesia

### KONSULTAN SUPERVISI



KONSULTAN

**PT. SECON DWITUNGGA PUTRA**

Jl. Desa No. 26c Tlp. 022-7218286 Kiaradondong Bandung 40283

Studio : Jl. Pratista Timur VII No. 23 Tlp/Fax. 022-7233973 Antapani Bdg



## LAPORAN BULANAN KEMAJUAN PEKERJAAN



Pekerjaan : LANJUTAN PELAPISAN RUNWAY, TURNING AREA DAN TAXIWAY  
Satuan Kerja : UPBU SILAMPARI SATPEL BANDARA GATOT SOEBROTO  
Lokasi : WAY KANAN / LAMPUNG  
Tahun Anggaran : 2022 - 2023

BULAN KE : 5 (LIMA)  
PERIODE : 05 Feb 2023 s.d. 11 Mar 2023

| No.       | JENIS PEKERJAAN                                                                                        | SATUAN | ADDENDUM 01 |           | ADDENDUM 02 |           | s.d. BULAN LALU |           | BULAN INI   |           | s.d. BULAN INI                   |           | Keterangan  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|-----------|----------------------------------|-----------|-------------|
|           |                                                                                                        |        | VOLUME      | BOBOT (%) | VOLUME      | BOBOT (%) | VOLUME          | BOBOT (%) | VOLUME      | BOBOT (%) | VOLUME                           | BOBOT (%) |             |
| I.        | PEKERJAAN PERSIAPAN                                                                                    |        |             |           |             |           |                 |           |             |           |                                  |           |             |
| 1         | Pembuatan Direksikeet                                                                                  | Ls     | 1.00        | 0.37      | 1.00        | 0.37      | 1.00            | 0.37      | -           | -         | 1.00                             | 0.37      |             |
| 2         | Papan Nama Proyek                                                                                      | Bh     | 1.00        | 0.004     | 1.00        | 0.004     | 1.00            | 0.00      | -           | -         | 1.00                             | 0.004     |             |
| 3         | Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan                                                                  | Ls     | 1.00        | 0.30      | 1.00        | 0.30      | 0.50            | 0.15      | 0.50        | 0.15      | 1.00                             | 0.30      |             |
| 4         | Pelaporan, Shop Drawing dan As Built Drawing                                                           | Ls     | 1.00        | 0.12      | 1.00        | 0.12      | 0.50            | 0.06      | 0.50        | 0.06      | 1.00                             | 0.12      |             |
| 5         | Pek. Pengukuran Sebelum dan Sesudah Pekerjaan                                                          | m2     | 29,715.00   | 0.67      | -           | -         | 14,857.50       | 0.33      | (14,857.50) | - 0.33    | -                                | -         | DIHILANGKAN |
| 6         | Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi                                                                        | Ls     | 1.00        | 0.32      | 1.00        | 0.32      | 1.00            | 0.32      | -           | -         | 1.00                             | 0.32      |             |
| 7         | Pekerjaan mechanical electrical ( ME) Untuk Penempatan dan Reinstalasi Airfired Lighting System (AFL ) | Ls     | 0.54        | 0.29      | 0.54        | 0.29      | 0.40            | 0.21      | 0.14        | 0.08      | 0.54                             | 0.29      |             |
|           |                                                                                                        |        |             | 2.07      |             | 1.40      |                 | 1.45      | - 0.05      |           |                                  | 1.40      |             |
| II.       | PEKERJAAN PELAPISAN RUNWAY EKSISTING                                                                   |        |             |           |             |           |                 |           |             |           |                                  |           |             |
| 1         | Pekerjaan Tack Coat Dasar 1 kg/m2                                                                      | m2     | 29,240.00   | 3.72      | 29,240.00   | 3.72      | 25,640.00       | 3.27      | 3,600.00    | 0.46      | 29,240.00                        | 3.72      |             |
| 2         | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Asphalt Geosyntetic Grid                                            | m2     | 26,160.00   | 19.15     | 26,160.00   | 19.15     | 22,560.00       | 16.52     | 3,600.00    | 2.64      | 26,160.00                        | 19.15     |             |
| 3         | Pekerjaan Leveling AC BC                                                                               | m3     | 200.00      | 5.66      | 200.00      | 5.66      | 171.60          | 4.86      | 28.40       | 0.80      | 200.00                           | 5.66      |             |
| 4         | Pekerjaan Pelapisan AC BC tebal rata-rata 7 cm padat                                                   | m2     | 29,240.00   | 49.53     | 29,240.00   | 49.53     | 25,640.00       | 43.43     | 3,600.00    | 6.10      | 29,240.00                        | 49.53     |             |
| 7         | Pekerjaan Tack Coat Leveling 1 kg/m2                                                                   | m2     | 10,000.00   | 1.27      | 10,000.00   | 1.27      | 8,580.00        | 1.09      | 1,420.00    | 0.18      | 10,000.00                        | 1.27      |             |
|           |                                                                                                        |        |             | 79.35     |             | 79.35     |                 | 69.17     |             | 10.18     |                                  | 79.35     |             |
| III.      | PEKERJAAN PELAPISAN TURNING EKSISTING                                                                  |        |             |           |             |           |                 |           |             |           |                                  |           |             |
| 1         | Pekerjaan Tack Coat Dasar 1 kg/m2                                                                      | m2     | 4,000.00    | 0.51      | 4,000.00    | 0.51      | -               | -         | 4,000.00    | 0.51      | 4,000.00                         | 0.51      |             |
| 2         | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Asphalt Geosyntetic Grid                                            | m2     | 4,000.00    | 2.93      | 4,000.00    | 2.93      | -               | -         | 4,000.00    | 2.93      | 4,000.00                         | 2.93      |             |
| 3         | Pekerjaan Leveling AC BC                                                                               | m3     | 60.00       | 1.70      | 60.00       | 1.70      | 47.60           | 1.35      | 12.40       | 0.35      | 60.00                            | 1.70      |             |
| 4         | Pekerjaan Pelapisan AC BC tebal rata-rata 7 cm padat                                                   | m2     | 4,000.00    | 6.78      | 4,000.00    | 6.78      | -               | -         | 4,000.00    | 6.78      | 4,000.00                         | 6.78      |             |
| 5         | Pekerjaan Tack Coat Leveling 1 kg/m2                                                                   | m2     | 3,000.00    | 0.38      | 3,000.00    | 0.38      | 2,380.00        | 0.30      | 620.00      | 0.08      | 3,000.00                         | 0.38      |             |
|           |                                                                                                        |        |             | 12.30     |             | 12.30     |                 | 1.65      |             | 10.64     |                                  | 12.30     |             |
| IV.       | PEKERJAAN PELAPISAN TAXIWAY ALPHA                                                                      |        |             |           |             |           |                 |           |             |           |                                  |           |             |
| 1         | Pekerjaan Tack Coat Dasar 1 kg/m2                                                                      | m2     | 1,536.23    | 0.20      | 1,536.23    | 0.20      | -               | -         | 1,536.23    | 0.20      | 1,536.23                         | 0.20      |             |
| 2         | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Asphalt Geosyntetic Grid                                            | m2     | 1,536.23    | 1.12      | 1,536.23    | 1.12      | -               | -         | 1,536.23    | 1.12      | 1,536.23                         | 1.12      |             |
| 3         | Pekerjaan Leveling AC BC                                                                               | m3     | 1.74        | 0.05      | 1.74        | 0.05      | -               | -         | 1.74        | 0.05      | 1.74                             | 0.05      |             |
| 4         | Pekerjaan Pelapisan AC BC tebal rata-rata 7 cm padat                                                   | m2     | 1,536.23    | 2.60      | 1,536.23    | 2.60      | -               | -         | 1,536.23    | 2.60      | 1,536.23                         | 2.60      |             |
| 5         | Pekerjaan Tack Coat Leveling 1 kg/m2                                                                   | m2     | 87.19       | 0.01      | 87.19       | 0.01      | -               | -         | 87.19       | 0.01      | 87.19                            | 0.01      |             |
|           |                                                                                                        |        |             | 3.98      |             | 3.98      |                 | -         |             | 3.98      |                                  | 3.98      |             |
| V.        | PEKERJAAN MARKA                                                                                        |        |             |           |             |           |                 |           |             |           |                                  |           |             |
| 1         | Marka Runway                                                                                           | m2     | 5,581.69    | 2.29      | 5,581.69    | 2.29      | -               | -         | 5,581.69    | 2.29      | 5,581.69                         | 2.29      |             |
| 2         | Marka Taxiway                                                                                          | m2     | 31.22       | 0.01      | 31.22       | 0.01      | -               | -         | 31.22       | 0.01      | 31.22                            | 0.01      |             |
|           |                                                                                                        |        |             | 2.30      |             | 2.30      |                 | -         |             | 2.30      |                                  | 2.30      |             |
| VI.       | PENGADAAN PERALATAN PENUNJANG KEGIATAN BANDARA                                                         |        |             |           |             |           |                 |           |             |           |                                  |           |             |
| 1         | Pengadaan Portable Lighting Tower, termasuk biaya pengiriman                                           | unit   | -           | -         | 1.00        | 0.67      | -               | -         | 1.00        | 0.67      | 1.00                             | 0.67      | BERTAMBAH   |
|           |                                                                                                        |        |             | -         |             | 0.67      |                 | -         |             | 0.67      |                                  | 0.67      |             |
| BOBOT (%) |                                                                                                        |        |             | 100.00    |             | 100       |                 | 72.27     |             | 27.73     |                                  | 100.00    |             |
|           |                                                                                                        |        |             |           |             |           |                 |           |             |           |                                  |           |             |
|           |                                                                                                        |        |             |           |             |           |                 |           |             |           | KUMULATIF PROGRESS RENCANA (%)   |           | 100.00      |
|           |                                                                                                        |        |             |           |             |           |                 |           |             |           | KUMULATIF PROGRESS REALISASI (%) |           | 100.00      |
|           |                                                                                                        |        |             |           |             |           |                 |           |             |           | DEVIASI (%)                      |           | -           |

DIKETAHUI OLEH :

UPBU SILAMPARI SATPEL BANDARA GATOT SOEBROTO  
KOORDINATOR PENGAWAS LUPANGAN

M. MADA ANGGANA  
NIP. 19880322 201012 1 006

DIPERIKSA DAN DISETUJUI OLEH :

KONSULTAN SUPERVISI  
PT. SECON DWITUNGGA PUTRA

RACHMAT HIDAYAT, ST  
Team Leader

DIBUAT OLEH :

KONTRAKTOR PELAKSANA  
PT. BELIBIS RAYA GROUP

PT. BELIBIS RAYA GROUP  
MANNA BENGKULU SELATAN  
WEWEN JUNI PUTRA, ST  
Project Manager