



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA SILAMPARI

Jl. Lapangan Kol. Air Kuli
Lubuklinggau Timur I, Lubuklinggau 31626

email: Bdr.silampari76@gmail.com

Telp : 0733 – 3280046
Fax : 0733 – 3280046

LAPORAN BULANAN BULAN KE-5

(PERIODE 05 FEBRUARI 2023 - 11 MARET 2023)



NAMA PEKERJAAN : LANJUTAN PELAPISAN RUNWAY, TURNING AREA DAN TAXIWAY
PPK : BANDARA GATOT SOEBROTO
SATKER : UPBU SILAMPARI SATPEL BANDARA GATOT SOEBROTO
NO. KONTRAK : 697/PPK-GTS/KONTRAK/XI/2022
TANGGAL KONTRAK : 21 NOVEMBER 2022

NO. KONTRAK (ADDENDUM 01) : 051/PPK-GTS/ADD/II/2023
TANGGAL KONTRAK (ADDENDUM 01) : 24 JANUARI 2023

NO. KONTRAK (ADDENDUM 02) : 138/PPK-GTS/ADD/III/2023
TANGGAL KONTRAK (ADDENDUM 02) : 09 MARET 2023

KONTRAKTOR PELAKSANA


Email : belibisrayagroup@gmail.com
PT. BELIBIS RAYA GROUP 
Jl. Sersan M. Taha Manna Bengkulu Selatan - Indonesia

KONSULTAN SUPERVISI



KONSULTAN
PT. SECON DWITUNGGA PUTRA
Jl. Desa No. 26c Tlp. 022-7218286 Kiaradondong Bandung 40283
Studio : Jl. Pratista Timur VII No. 23 Tlp/Fax. 022-7233973 Antapani Bdg

Pekerjaan : LANJUTAN PELAPISAN RUNWAY, TURNING AREA DAN TAXIWAY
Satuan Kerja : UPBU SILAMPARI SATPEL BANDARA GATOT SOEBROTO
Lokasi : WAY KANAN / LAMPUNG
Tahun Anggaran : 2022 - 2023

BULAN KE : 5 (LIMA)
PERIODE : 05 Feb 2023 s.d. 11 Mar 2023

No.	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	ADDENDUM 01		ADDENDUM 02		s.d. BULAN LALU		BULAN INI		s.d. BULAN INI		Keterangan
			VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pembuatan Direksikeet	Ls	1.00	0.37	1.00	0.37	1.00	0.37	-	-	1.00	0.37	
2	Papan Nama Proyek	Bh	1.00	0.004	1.00	0.004	1.00	0.00	-	-	1.00	0.004	
3	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	Ls	1.00	0.30	1.00	0.30	0.50	0.15	0.50	0.15	1.00	0.30	
4	Pelaporan, Shop Drawing dan As Built Drawing	Ls	1.00	0.12	1.00	0.12	0.50	0.06	0.50	0.06	1.00	0.12	
5	Pek. Pengukuran Sebelum dan Sesudah Pekerjaan	m2	29,715.00	0.67	-	-	14,857.50	0.33	(14,857.50)	- 0.33	-	-	DIHILANGKAN
6	Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi	Ls	1.00	0.32	1.00	0.32	1.00	0.32	-	-	1.00	0.32	
7	Pekerjaan mechanical electrical (ME) Untuk Penempatan dan Reinstalasi Airfild Lighting System (AFL)	Ls	0.54	0.29	0.54	0.29	0.40	0.21	0.14	0.08	0.54	0.29	
				2.07		1.40		1.45	-	0.05		1.40	
II.	PEKERJAAN PELAPISAN RUNWAY EKSISTING												
1	Pekerjaan Tack Coat Dasar 1 kg/m2	m2	29,240.00	3.72	29,240.00	3.72	25,640.00	3.27	3,600.00	0.46	29,240.00	3.72	
2	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Asphalt Geosyntetic Grid	m2	26,160.00	19.15	26,160.00	19.15	22,560.00	16.52	3,600.00	2.64	26,160.00	19.15	
3	Pekerjaan Leveling AC BC	m3	200.00	5.66	200.00	5.66	171.60	4.86	28.40	0.80	200.00	5.66	
4	Pekerjaan Pelapisan AC BC tebal rata-rata 7 cm padat	m2	29,240.00	49.53	29,240.00	49.53	25,640.00	43.43	3,600.00	6.10	29,240.00	49.53	
7	Pekerjaan Tack Coat Leveling 1 kg/m2	m2	10,000.00	1.27	10,000.00	1.27	8,580.00	1.09	1,420.00	0.18	10,000.00	1.27	
				79.35		79.35		69.17		10.18		79.35	
III.	PEKERJAAN PELAPISAN TURNING EKSISTING												
1	Pekerjaan Tack Coat Dasar 1 kg/m2	m2	4,000.00	0.51	4,000.00	0.51	-	-	4,000.00	0.51	4,000.00	0.51	
2	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Asphalt Geosyntetic Grid	m2	4,000.00	2.93	4,000.00	2.93	-	-	4,000.00	2.93	4,000.00	2.93	
3	Pekerjaan Leveling AC BC	m3	60.00	1.70	60.00	1.70	47.60	1.35	12.40	0.35	60.00	1.70	
4	Pekerjaan Pelapisan AC BC tebal rata-rata 7 cm padat	m2	4,000.00	6.78	4,000.00	6.78	-	-	4,000.00	6.78	4,000.00	6.78	
5	Pekerjaan Tack Coat Leveling 1 kg/m2	m2	3,000.00	0.38	3,000.00	0.38	2,380.00	0.30	620.00	0.08	3,000.00	0.38	
				12.30		12.30		1.65		10.64		12.30	
IV.	PEKERJAAN PELAPISAN TAXIWAY ALPHA												
1	Pekerjaan Tack Coat Dasar 1 kg/m2	m2	1,536.23	0.20	1,536.23	0.20	-	-	1,536.23	0.20	1,536.23	0.20	
2	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Asphalt Geosyntetic Grid	m2	1,536.23	1.12	1,536.23	1.12	-	-	1,536.23	1.12	1,536.23	1.12	
3	Pekerjaan Leveling AC BC	m3	1.74	0.05	1.74	0.05	-	-	1.74	0.05	1.74	0.05	
4	Pekerjaan Pelapisan AC BC tebal rata-rata 7 cm padat	m2	1,536.23	2.60	1,536.23	2.60	-	-	1,536.23	2.60	1,536.23	2.60	

DIKETAHUI OLEH :

UPBU SILAMPARI SATPEL BANDARA GATOT SOEBROTO
KOORDINATOR PENGAWAS LAPANGAN

M. MADA ANGGANA
NIP. 19880322 201012 1 006

DIPERIKSA DAN DISETUJUI OLEH :

KONSULTAN SUPERVISI
PT. SECON DWITUNGGA PUTRA


RACHMAT HIDAYAT, ST
Team Leader

DIBUAT OLEH :

KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. BELIBIS RAYA GROUP

KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. BELIBIS RAYA GROUP

BRG (Logo with stylized bird)

PT. BELIBIS RAYA GROUP
MANNA BENGKULU SELATAN

WEWEN JUNI PUTRA, ST
Project Manager