

REKAPITULASI
LAPORAN BULANAN KE - 10
PERIODE : 17 Oktober 2023 S/D 19 November 2023

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK,
KETARUNAN, KEUANGAN, UMUM DAN KERJASAMA
LOKASI : JL. KAYU BATU NO. 6 - TANJUNG RIA - JAYAPURA - PAPUA
TAHUN ANGGARAN : 2023

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. SUMBER REJEK PRAMESTI PAPUA PERKASA KSO
NOMOR KONTRAK : PL.107/7/2/POLTEKBANG.JYP.2023
KONSULTAN PENGAWAS : PT. HELZA CIPTA KONSULTAN
NOMOR KONTRAK : PL.107/8/2/POLTEKBANG.JYP.2023

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU			PROGRESS MINGGU SE			PROGRESS S/D MINGGU SE		
			VOL.	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	VOL.	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	VOL.	BOBOT (%)	PRESTASI (%)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN & SMKK										
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.808		0.81	100.00		-	-		0.81	100.00
II.	BIAYA PENYELENGGARAAN SMKK	0.340		0.34	100.00		-	-		0.34	100.00
B.	PEKERJAAN STRUKTUR										
I.	PEKERJAAN PONDASI (-4.00 s/d +0.00)	4.501		4.50	100.00		-	-		4.50	100.00
II.	PEKERJAAN BETON (TOC -0.73 s/d +4.45)	21.328		21.33	100.00		-	-		21.33	100.00
III.	PEKERJAAN BETON (TOC +4.45 s.d. +8.85)	12.856		12.86	100.00		-	-		12.86	100.00
IV.	PEKERJAAN BETON (+8.86 s/d +13.50)	2.457		2.46	100.00		-	-		2.46	100.00
C.	PEKERJAAN ARSITEKTUR										
I.	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN	3.961		3.96	100.00		-	-		3.96	100.00
II.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI & DINDING	6.803		6.80	100.00		-	-		6.80	100.00
III.	PEKERJAAN PLAFOND	4.650		4.65	99.99		0.001	0.01		4.65	100.00
IV.	PEKERJAAN KOZON PINTU, JENDELA, FACADE & RAILING TANGGA	22.252		20.00	89.89		1.45	6.52		21.45	96.40
V.	PEKERJAAN SANITER	2.312		2.31	99.71		0.01	0.29		2.31	100.00
VI.	PEKERJAAN CAT	1.379		1.38	98.92		0.01	1.08		1.38	100.00
VII.	PEKERJAAN ATAP	0.828		0.81	97.41		-	-		0.81	97.41
D.	PEKERJAAN MEKANIKAL										
I.	PEKERJAAN AIR BERSIH	0.616		0.61	99.31		0.004	0.69		0.62	100.00
II.	PEKERJAAN AIR KOTOR & AIR BEKAS	1.132		1.13	100.00		-	-		1.13	100.00
III.	PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN	0.849		0.53	55.38		0.42	44.82		0.95	100.00
IV.	PEKERJAAN AIR CONDITION & PERLENGKAPAN	5.061		5.08	100.00		-	-		5.08	100.00
E.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL										
I.	PEKERJAAN LISTRIK PEKERANGAN	6.883		6.20	92.71		0.48	7.29		6.68	100.00
II.	PEKERJAAN PENTANAHAN	0.060		0.05	90.00		0.01	10.00		0.06	100.00
III.	PEKERJAAN PENANGKAL PETIR	0.210		0.21	99.41		0.00	0.59		0.21	100.00
IV.	PEKERJAAN FIRE ALARM	0.415		0.24	58.87		0.17	41.13		0.42	100.00
V.	PEKERJAAN TATA SUARA	0.285		0.28	96.33		0.01	3.87		0.28	100.00
VI.	PEKERJAAN TELEPHONE	0.128		0.04	28.83		0.09	71.17		0.13	100.00
VII.	PEKERJAAN CCTV	0.103		0.10	100.00		-	-		0.10	100.00
TOTAL BOBOT SEMUA PEKERJAAN		100.00		96.52			2.67			99.18	

RENCANA (%)	=	100.00
REALISASI (%)	=	99.18
DEVIASI (%)	=	-0.82

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (HARI)	=	300
WAKTU TERPAKAI (HARI)	=	300
SISA WAKTU (HARI)	=	0

Mengetahui :
PEJABAT PEMERINTAH KOMITMEN
KEPADA MASYARAKAT
KEPADA LAYANAN UMUM
PUSAT KEMERDEKAAN
JAYAPURA
DARMAWANTO, S.P., M.M.
NIP. 19630701990010004

Mengetahui :
Tim Teknis Internal
ANDUNG LUWIKHO, S.Si.T., S.T., M.M.
NIP. 19731222 1995011 002

Mengetahui :
Tim Pengelola Teknis
ABRIEN MOX, S.T., M.KP.
NIP. 19700813 2001021 005

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas
PT. HELZA CIPTA KONSULTAN
RISNANDY DUBA, S.T. U.A.
Supervision Engineer



PT. HELZA CIPTA
ENGINEERING CONSULTANTS
JL. BARU HAMADI PANTAI AL NO.16, HAMADI - JAYAPURA TLP. (0987) 551528

LAPORAN MINGGUAN KE - 10

PERIODE : 17 Oktober 2023 S/D 19 November 2023

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK,
KETARUNAHAN, KEUANGAN, UMUM DAN KERJASAMA
LOKASI : JL. KAYU BATU NO. 8 - TANJUNG RIA - JAYAPURA - PAPUA
TAHUN ANGGARAN : 2023

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. SUMBER REJEKI PRAMESTI PAPUA PERKASA KSO.
NOMOR KONTRAK : PL.107/772/POLTEKBANG.JYP-2023
KONSULTAN PENGAWAS : PT. HELZA CIPTA KONSULTAN
NOMOR KONTRAK : PL.107/82/POLTEKBANG.JYP-2023

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU			PROGRESS MINGGU SE			PROGRESS S/D MINGGU SE		
					VOL.	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	VOL.	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	VOL.	BOBOT (%)	PRESTASI (%)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN & SMKK												
L	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Papan Nama Proyek	Bh	1.00	0.003	1.000	0.003	100.000	-	-	-	1.000	0.003	100.000
2	Pagar Proyek	M ²	192.00	0.200	192.000	0.200	100.000	-	-	-	192.000	0.200	100.000
3	Pembongkaran Bangunan Lama	M ²	1,175.90	0.311	1,175.900	0.311	100.000	-	-	-	1,175.900	0.311	100.000
4	Pembuangan Puing Bekas Bongkaran	Ls	1.00	0.053	1.000	0.053	100.000	-	-	-	1.000	0.053	100.000
5	Gudang Material	M ²	32.00	0.174	32.000	0.174	100.000	-	-	-	32.000	0.174	100.000
6	Boulevard	M ²	192.00	0.094	192.000	0.094	100.000	-	-	-	192.000	0.094	100.000
TOTAL BOBOT PEKERJAAN PERSIAPAN				0.808	0.81						0.81		
E.	BIAYA PENYELENGGARAAN SMKK												
1	Penyiapan RKK	Set	1.00	0.003	1.000	0.003	100.000	-	-	-	1.000	0.003	100.000
a. Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi													
b. Pembuatan Prosedur & Instruksi Kerja													
c. Penyiapan Formulir													
2	Sosialisasi, Promosi & Pelatihan												
a. Induksi K3 (Safety Induction)													
b. Pengarahan K3 (Safety Briefing)													
c. Pelatihan K3 (bekerja di ketinggian)													
d. Simulasi K3													
e. Spanduk (Banner)													
f. Poster													
g. Papan Informasi K3													
3	Alat Pelindung Kerja & Alat Pelindung Diri												
a. APK:													
- Jaring Pengaman (Safety Net)													
- Tali Keselamatan (Life Line)													
- Pagar Pengaman (Guard Railing)													
- Pembatas Area (Restricted Area)													
b. APD:													
- Topi Pelindung (Safety Helmet)													
- Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)													
- Tameng Muka (Face Shield)													
- Pelindung Pernafasan & Muka (Masker)													
- Sarung Tangan (Safety Gloves)													
- Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)													
- Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness)													
4	Asuransi & Perlindungan												
a. Asuransi													
5	Personil K3 Konstruksi												
a. Ahli K3 Konstruksi													
6	Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kesehatan												
a. Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, dll)													
b. Peralatan Pengasapan (Fogging)													
7	Rambu-rambu												
a. Rambu petunjuk													
b. Rambu larangan													
c. Rambu peringatan													
d. Rambu kewajiban													
e. Rambu informasi													
f. Jalur Evakuasi (Escape Route)													
8	Konsultasi dengan Ahli terkait keselamatan konstruksi												
a. Ahli K3 Konstruksi													
9	Lain-lain terkait pengendalian resiko Keselamatan Konstruksi												
a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)													
b. Bendera K3													
c. Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)													
TOTAL BOBOT BIAYA PENYELENGGARAAN SMKK				0.340	0.34						0.34		

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BAT	VOLUME	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU			PROGRESS MINGGU SE			PROGRESS S/D MINGGU SE		
					VOL	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	VOL	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	VOL	BOBOT (%)	PRESTASI (%)
B. PEKERJAAN STRUKTUR													
I. PEKERJAAN PONDASI (-4.00 s/d +0.00)													
1	Pekerjaan Tanah												
	a. Galian Tanah Berbatu > 1m ³ di Pondasi Sumuran	M ³	139.96	0.257	139.960	0.257	100.000	-	-	-	139.960	0.257	100.000
	b. Galian Tanah Berbatu di Pore & Sloof	M ³	87.96	0.085	87.960	0.085	100.000	-	-	-	87.960	0.085	100.000
	c. Urugan Kembali	M ³	227.95	0.089	227.950	0.089	100.000	-	-	-	227.950	0.089	100.000
	d. Urugan Pasir Bawah Lantai 1:5cm	M ³	64.42	0.161	64.420	0.161	100.000	-	-	-	64.420	0.161	100.000
2	Pondasi Sumuran dia 90cm	M ³	106.23	2.824	106.230	2.824	100.000	-	-	-	106.230	2.824	100.000
3	Pier 200x150	M ³	8.40	0.165	8.400	0.165	100.000	-	-	-	8.400	0.165	100.000
4	Pier 120x120	M ³	50.40	0.940	50.400	0.940	100.000	-	-	-	50.400	0.940	100.000
TOTAL BOBOT PEKERJAAN PONDASI (-4.00 s/d +0.00)					4.501	4.50		-			4.50		
II. PEKERJAAN BETON (TOC -0.73 s/d +4.45)													
1	Beton Lantai Kerja K-100 1:1:5 cm (Bawah Pondasi/Sloof)	M ³	58.41	0.364	58.410	0.364	100.000	-	-	-	58.410	0.364	100.000
2	Beton Lantai Kerja K-100 1:1:5 cm (Bawah Lantai / TOC -0.73)	M ³	93.46	0.772	93.460	0.772	100.000	-	-	-	93.460	0.772	100.000
3	Tie beam TB 30/80 (TOC -0.13)	M ³	96.17	4.316	96.170	4.316	100.000	-	-	-	96.170	4.316	100.000
4	Kolom K1 40/100 (TOC -0.73 s.d. +4.45)	M ³	8.29	0.471	8.290	0.471	100.000	-	-	-	8.290	0.471	100.000
5	Kolom K2 60/90 (TOC -0.73 s.d. +4.45)	M ³	66.78	4.602	66.780	4.602	100.000	-	-	-	66.780	4.602	100.000
6	Balok B1 35/70 (TOC +4.45)	M ³	69.40	2.779	69.400	2.779	100.000	-	-	-	69.400	2.779	100.000
7	Balok B2 25/50 (TOC +4.45)	M ³	24.94	1.183	24.940	1.183	100.000	-	-	-	24.940	1.183	100.000
8	Balok B2A 25/50 (TOC +4.45)	M ³	0.94	0.046	0.940	0.046	100.000	-	-	-	0.940	0.046	100.000
9	Balok B2B 25/50 (TOC +4.45)	M ³	6.62	0.284	6.620	0.284	100.000	-	-	-	6.620	0.284	100.000
10	Balok B3 20/40 (TOC +4.45)	M ³	7.70	0.354	7.700	0.354	100.000	-	-	-	7.700	0.354	100.000
11	Balok B4 25/40 (TOC +4.45)	M ³	8.04	0.322	8.040	0.322	100.000	-	-	-	8.040	0.322	100.000
12	Plat lantai 1:12 cm (TOC +4.45)	M ³	116.19	5.180	116.190	5.180	100.000	-	-	-	116.190	5.180	100.000
13	Tangga (2 unit) (TOC -0.05 s.d. +4.45)	M ³	10.95	0.407	10.950	0.407	100.000	-	-	-	10.950	0.407	100.000
13	Janggut Balok 6x130 (TOC +4.45)	M ³	3.62	0.247	3.620	0.247	100.000	-	-	-	3.620	0.247	100.000
TOTAL BOBOT PEKERJAAN BETON (TOC -0.73 s/d +4.45)					21.329	21.33		-			21.33		
III. PEKERJAAN BETON (TOC +4.45 s.d. +8.95)													
1	Kolom K1 40/100 TOC +4.45 s.d. +8.95	M ³	7.20	0.381	7.200	0.381	100.000	-	-	-	7.200	0.381	100.000
2	Kolom K2 60/90 TOC +4.45 s.d. +8.95	M ³	74.52	3.724	74.520	3.724	100.000	-	-	-	74.520	3.724	100.000
3	Balok B1 35/70 (TOC +8.95)	M ³	61.69	2.437	61.690	2.437	100.000	-	-	-	61.690	2.437	100.000
4	Balok B2 25/50 (TOC +8.95)	M ³	21.98	0.949	21.980	0.949	100.000	-	-	-	21.980	0.949	100.000
5	Balok B3 20/40 (TOC +8.95)	M ³	5.43	0.251	5.430	0.251	100.000	-	-	-	5.430	0.251	100.000
6	Balok B4 25/40 (TOC +8.95)	M ³	9.16	0.371	9.160	0.371	100.000	-	-	-	9.160	0.371	100.000
7	Plat lantai 1:12 cm (TOC +8.95)	M ³	104.88	4.670	104.880	4.670	100.000	-	-	-	104.880	4.670	100.000
8	Tangga (TOC +4.45 s.d. +8.95)	M ³	4.81	0.175	4.810	0.175	100.000	-	-	-	4.810	0.175	100.000
9	Janggut Balok 6x130 (TOC +8.95)	M ³						-	-	-			
TOTAL BOBOT PEKERJAAN BETON (TOC +4.45 s.d. +8.95)					12.956	12.96		-			12.96		
IV. PEKERJAAN BETON (+9.00 s/d +13.50)													
1	Kolom K3 40/80 TOC +8.95 s.d. +13.45	M ³	19.44	0.882	19.440	0.882	100.000	-	-	-	19.440	0.882	100.000
2	Kolom K4 30/80 TOC +8.95 s.d. +13.45	M ³						-	-	-			
3	Balok B1 35/70 (TOC +13.45)	M ³	23.03	0.887	23.030	0.887	100.000	-	-	-	23.030	0.887	100.000
4	Balok B2 25/50 (TOC +13.45)	M ³	7.21	0.310	7.210	0.310	100.000	-	-	-	7.210	0.310	100.000
5	Balok B4 25/40 (TOC +13.45)	M ³	2.93	0.118	2.930	0.118	100.000	-	-	-	2.930	0.118	100.000
6	Plat lantai 1:12 cm (TOC +13.45)	M ³	7.23	0.261	7.230	0.261	100.000	-	-	-	7.230	0.261	100.000
TOTAL BOBOT PEKERJAAN BETON (+9.00 s/d +13.50)					2.457	2.46		-			2.46		
C. PEKERJAAN ARSITEKTUR													
I. PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN													
1	Pasangan & Plesteran (+ 0.00 s/d +4.50)												
	a. Pasangan Dinding Batu Tala 1:3	M ²	523.22	0.376	523.220	0.376	100.000	-	-	-	523.220	0.376	100.000
	b. Kolom & Ringkai Pratis	M ²	190.00	0.100	190.000	0.100	100.000	-	-	-	190.000	0.100	100.000
	c. Plesteran Dinding 1:3	M ²	851.94	0.357	851.940	0.357	100.000	-	-	-	851.940	0.357	100.000
	d. Plesteran Beton 1:2 (kolom, balok, dinding, bawah dak)	M ²	572.67	0.246	572.670	0.246	100.000	-	-	-	572.670	0.246	100.000
	e. Acian Dinding dan Beton	M ²	1.448.10	0.337	1.448.100	0.337	100.000	-	-	-	1.448.100	0.337	100.000
	f. Pembuatan Meja Wastafel (Cor+Pas Batu)	M ²	6.08	0.013	6.080	0.013	100.000	-	-	-	6.080	0.013	100.000
2	Pasangan & Plesteran (+ 4.50 s/d +9.00)												
	a. Pasangan Dinding Batu Tala 1:3	M ²	601.87	0.433	601.870	0.433	100.000	-	-	-	601.870	0.433	100.000
	b. Kolom & Ringkai Pratis	M ²	247.00	0.131	247.000	0.131	100.000	-	-	-	247.000	0.131	100.000
	c. Plesteran Dinding 1:3	M ²	881.48	0.370	881.480	0.370	100.000	-	-	-	881.480	0.370	100.000
	d. Plesteran Beton 1:2 (kolom, balok, dinding, bawah dak)	M ²	533.35	0.229	533.350	0.229	100.000	-	-	-	533.350	0.229	100.000
	e. Acian Dinding dan Beton	M ²	1.561.36	0.363	1.561.360	0.363	100.000	-	-	-	1.561.360	0.363	100.000
	f. Pembuatan Meja Wastafel (Cor+Pas Batu)	M ²	9.83	0.022	9.831	0.022	100.000	-	-	-	9.831	0.022	100.000
	g. Waterproofing KWWC	M ²	44.43	0.019	44.430	0.019	100.000	-	-	-	44.430	0.019	100.000
3	Pasangan & Plesteran (+ 9.00 s/d +13.50)												
	a. Pasangan Dinding Batu Tala 1:3	M ²	346.37	0.249	346.370	0.249	100.000	-	-	-	346.370	0.249	100.000
	b. Kolom & Ringkai Pratis	M ²	198.26	0.105	198.260	0.105	100.000	-	-	-	198.260	0.105	100.000
	c. Plesteran Dinding 1:3	M ²	334.60	0.140	334.600	0.140	100.000	-	-	-	334.600	0.140	100.000
	d. Plesteran Beton 1:2 (kolom, balok, dinding, bawah dak)	M ²	197.42	0.085	197.420	0.085	100.000	-	-	-	197.420	0.085	100.000
	e. Acian Dinding dan Beton	M ²	1,606.21	0.374	1,606.210	0.374	100.000	-	-	-	1,606.210	0.374	100.000
	f. Pembuatan Meja Wastafel (Cor+Pas Batu)	M ²	3.08	0.007	3.080	0.007	100.000	-	-	-	3.080	0.007	100.000
	g. Waterproofing KWWC	M ²	10.80	0.005	10.800	0.005	100.000	-	-	-	10.800	0.005	100.000
TOTAL BOBOT PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN					3.961	3.96		-			3.96		

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU			PROGRESS MINGGU SE			PROGRESS S/D MINGGU SE		
					VOL.	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	VOL.	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	VOL.	BOBOT (%)	PRESTASI (%)
I. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI & DINDING													
1	Penutup Lantai & Dinding (Lantai 1 +0.00 s/d +4.50)												
	a. Homogeneous Tile 80x80	M ²	731.02	1.788	731.020	1.788	100.000	-	-	-	731.020	1.788	100.000
	b. Homogeneous Tile 80x80												
	c. Homogeneous Tile 20x120												
	d. Homogeneous Tile Lantai KMWVC 60x60	M ²	23.19	0.047	23.190	0.047	100.000	-	-	-	23.190	0.047	100.000
	e. Homogeneous Tile Dinding KMWVC 30x60	M ²	108.34	0.219	108.340	0.219	100.000	-	-	-	108.340	0.219	100.000
	f. Plin HT												
	g. Plin Penutup Curtain Wall & Lantai	M ¹	63.74	0.048	63.740	0.048	100.000	-	-	-	63.740	0.048	100.000
	h. Homogeneous Tile 100x100	M ²	380.88	0.958	380.880	0.958	100.000	-	-	-	380.880	0.958	100.000
	i. Plin Aluminium	M1	540.74	0.118	540.740	0.118	100.000	-	-	-	540.740	0.118	100.000
2	Penutup Lantai & Dinding (Lantai 2 +4.50 s/d +9.00)												
	a. Homogeneous Tile 80x80	M2	768.11	1.879	768.110	1.879	100.000	-	-	-	768.110	1.879	100.000
	b. Homogeneous Tile 60x60	M2	10.00	0.020	10.000	0.020	100.000	-	-	-	10.000	0.020	100.000
	c. Homogeneous Tile 20x60												
	d. Homogeneous Tile Lantai KMWVC 60x60	M2	38.48	0.078	38.480	0.078	100.000	-	-	-	38.480	0.078	100.000
	e. Homogeneous Tile Dinding KMWVC 30x60	M2	184.94	0.374	184.940	0.374	100.000	-	-	-	184.940	0.374	100.000
	f. Plin HT												
	g. Plin Penutup Curtain Wall & Lantai	M1	72.98	0.053	72.980	0.053	100.000	-	-	-	72.980	0.053	100.000
	h. Homogeneous Tile 100x100	M2	139.33	0.341	139.330	0.341	100.000	-	-	-	139.330	0.341	100.000
	i. Plin Aluminium	M1	550.16	0.118	550.160	0.118	100.000	-	-	-	550.160	0.118	100.000
3	Penutup Lantai & Dinding (Lantai 3 +9.00 s/d +13.50)												
	a. Homogeneous Tile 80x80												
	b. Homogeneous Tile 60x60												
	c. Homogeneous Tile 20x120												
	d. Homogeneous Tile Lantai KMWVC 60x60	M ²	9.22	0.019	9.220	0.019	100.000	-	-	-	9.220	0.019	100.000
	e. Homogeneous Tile Dinding KMWVC 30x60	M ²	45.28	0.092	45.280	0.092	100.000	-	-	-	45.280	0.092	100.000
	f. Plin HT												
	g. Plin Penutup Curtain Wall & Lantai	M ¹	26.40	0.019	26.400	0.019	100.000	-	-	-	26.400	0.019	100.000
	h. Homogeneous Tile 100x100	M2	150.88	0.369	150.880	0.369	100.000	-	-	-	150.880	0.369	100.000
	i. Homogeneous Tile 15x60	M2	121.08	0.245	121.080	0.245	100.000	-	-	-	121.080	0.245	100.000
	h. Plin Aluminium	M1	115.64	0.025	115.640	0.025	100.000	-	-	-	115.640	0.025	100.000
	TOTAL BOBOT PEKERJAAN PENUTUP LANTAI & DINDING			6.803		6.80			-			6.80	
II. PEKERJAAN PLAFOND													
1	Plafond Lantai +0.00												
	a. Rangka Plafond Gypsum Board	M ²	1,018.29	0.520	1,018.290	0.520	100.000	-	-	-	1,018.290	0.520	100.000
	b. Plafond Gypsum Board 1x9mm	M ²	1,018.29	0.402	1,018.290	0.402	100.000	-	-	-	1,018.290	0.402	100.000
	c. Shadow Line	M ¹	527.66	0.050	527.660	0.050	100.000	-	-	-	527.660	0.050	100.000
	d. Plafond ACP	M ²	198.41	1.130	196.312	1.129	99.950	0.098	0.001	0.050	196.410	1.130	100.000
	e. Plafond ACP Motif												
	f. Rangka Partisi	M ²	220.26	0.288	220.260	0.288	100.000	-	-	-	220.260	0.288	100.000
	g. Penutup Partisi Gypsum Board 1x9 mm	M ²	440.52	0.174	440.520	0.174	100.000	-	-	-	440.520	0.174	100.000
2	Plafond Lantai +4.50												
	a. Rangka Plafond Gypsum Board	M ²	1,025.38	0.524	1,025.380	0.524	100.000	-	-	-	1,025.380	0.524	100.000
	b. Plafond Gypsum Board 1x9mm	M ²	1,025.38	0.405	1,025.380	0.405	100.000	-	-	-	1,025.380	0.405	100.000
	c. Shadow Line	M ¹	636.01	0.061	636.010	0.061	100.000	-	-	-	636.010	0.061	100.000
	d. Rangka Partisi	M ²	327.44	0.428	327.440	0.428	100.000	-	-	-	327.440	0.428	100.000
	e. Penutup Partisi Gypsum Board 1x9 mm	M ²	654.88	0.256	654.880	0.256	100.000	-	-	-	654.880	0.256	100.000
3	Plafond Lantai +9.00												
	a. Rangka Plafond Gypsum Board	M ²	342.77	0.175	342.770	0.175	100.000	-	-	-	342.770	0.175	100.000
	b. Plafond Gypsum Board 1x9mm	M ²	342.77	0.135	342.770	0.135	100.000	-	-	-	342.770	0.135	100.000
	c. Shadow Line	M ¹	171.75	0.016	171.750	0.016	100.000	-	-	-	171.750	0.016	100.000
	d. Rangka Partisi	M ²	39.78	0.052	39.780	0.052	100.000	-	-	-	39.780	0.052	100.000
	e. Penutup Partisi Gypsum Board 1x9 mm	M ²	79.52	0.031	79.520	0.031	100.000	-	-	-	79.520	0.031	100.000
	TOTAL BOBOT PEKERJAAN PLAFOND			4.650		4.65			0.001			4.65	
IV. PEKERJAAN KOZEN PINTU, JENDELA, FASADE & RAILING TANGGA													
1	Kozen Pintu, Jendela, Façade & Railing Tangga (Lantai 1 +0.00 s/d +4.50)												
	a. PU1	Unit	2.00	0.608	0.600	0.182	30.000	0.300	0.091	15.000	0.900	0.274	45.000
	b. PU2	Unit	2.00	0.272	0.600	0.082	30.000	0.300	0.041	15.000	0.900	0.122	45.000
	c. Pintu P1	Unit	9.00	0.316	9.000	0.316	100.000	-	-	-	9.000	0.316	100.000
	d. Pintu P2	Unit	4.00	0.243	4.000	0.243	100.000	-	-	-	4.000	0.243	100.000
	e. Pintu P3	Unit	3.00	0.067	3.000	0.067	100.000	-	-	-	3.000	0.067	100.000
	f. Pintu P4	Unit	4.00	0.133	4.000	0.133	100.000	-	-	-	4.000	0.133	100.000
	g. Partisi Kaca Frameless 12mm	M ²	7.36	0.052	-	-	-	5.152	0.037	70.000	5.152	0.037	70.000
	h. Pintu Kaca Frameless (90x240)	Unit	1.00	0.040	-	-	-	0.700	0.028	70.000	0.700	0.028	70.000
	i. Partisi WC	M ²	16.20	0.166	8.100	0.083	50.000	8.100	0.083	50.000	16.200	0.166	100.000
	j. Curtain wall CW1 L1	M ²	311.14	3.171	311.140	3.171	100.000	-	-	-	311.140	3.171	100.000
	k. Railing tangga type 1	M ¹	8.70	0.023	-	-	-	6.960	0.018	80.000	6.960	0.018	80.000
	l. Railing tangga type 2	M ¹	19.15	0.281	-	-	-	15.320	0.225	80.000	15.320	0.225	80.000
2	Kozen Pintu, Jendela, Façade & Railing Tangga (Lantai 2 +4.50 s/d +9.00)												
	a. Pintu P1	Unit	12.00	0.421	12.000	0.421	100.000	-	-	-	12.000	0.421	100.000
	b. Pintu P2	Unit	2.00	0.121	2.000	0.121	100.000	-	-	-	2.000	0.121	100.000
	c. Pintu P3	Unit	3.00	0.097	3.000	0.097	100.000	-	-	-	3.000	0.097	100.000
	d. Pintu P4	Unit	7.00	0.233	7.000	0.233	100.000	-	-	-	7.000	0.233	100.000
	e. Partisi Kaca Frameless 12mm	M ²	26.63	0.190	-	-	-	18.641	0.133	70.000	18.641	0.133	70.000
	f. Pintu Kaca Frameless (90x240)	Unit	3.00	0.120	-	-	-	2.100	0.084	70.000	2.100	0.084	70.000
	g. Partisi WC	M ²	19.70	0.201	9.850	0.101	50.000	9.850	0.101	50.000	19.700	0.201	100.000
	h. Curtain wall CW L2	M ²	657.49	6.701	657.490	6.701	100.000	-	-	-	657.490	6.701	100.000
	i. Secondary skin SC 1 (tengah)												
	j. Secondary skin SC 2 (samping)												
	k. ACP Fassad	M ²	1,145.54	6.568	1,132.962	6.516	98.902	-	-	-	1,132.962	6.516	98.902
	l. Railing tangga type 1	M ¹	6.45	0.017	-	-	-	6.450	0.017	100.000	6.450	0.017	100.000
	m. Railing tangga type 2	M ¹	31.89	0.468	-	-	-	31.890	0.468	100.000	31.890	0.468	100.000
3	Kozen Pintu, Jendela, Façade & Railing Tangga (Lantai 3 +9.00 s/d +13.50)												
	a. Pintu P2	Unit	2.00	0.066	2.000	0.066	100.000	-	-	-	2.000	0.066	100.000

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU			PROGRESS MINGGU INI			PROGRESS S/D MINGGU INI		
					VOL	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	VOL	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	VOL	BOBOT (%)	PRESTASI (%)
	b. Pintu P3	Unit	1.00	0.081	1.000	0.081	100.000	-	-	-	1.000	0.081	100.000
	c. Pintu P4	Unit	2.00	0.088	2.000	0.088	100.000	-	-	-	2.000	0.088	100.000
	d. Pintu PA2	Unit	2.00	0.088	2.000	0.088	100.000	-	-	-	2.000	0.088	100.000
	e. Partisi WC	M ²	8.45	0.088	3.225	0.033	80.000	3.225	0.033	80.000	8.450	0.088	100.000
	f. Partisi Kaca Frameless 12mm	M ²	18.35	0.117	-	-	-	13.080	0.093	80.000	13.080	0.093	80.000
	g. Pintu Kaca Frameless (90x240)	Unit	1.00	0.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	h. Curtain wall CW L3	M ²	118.80	1.211	118.800	1.211	100.000	-	-	-	118.800	1.211	100.000
	TOTAL BOBOT PEKERJAAN PINTU, JENDELA, FASADE & RAILING TANGGA			22.252		20.00			1.48			21.48	
V. PEKERJAAN SANITER													
1	Saniter Lantai + 0.00												
	a. Closet Dubuk CWS23NUN + TCW04SL	Bh	8.00	0.348	8.000	0.348	100.000	-	-	-	8.000	0.348	100.000
	b. Wastafel LW 842 CJ + Kran Sensor Otomatis TLE25006	Bh	8.00	0.223	8.000	0.223	100.000	-	-	-	8.000	0.223	100.000
	c. Urinal Sensor Otomatis UW 58 HUM	Bh	2.00	0.084	2.000	0.084	100.000	-	-	-	2.000	0.084	100.000
	d. Floor Drain TX1DA	Bh	8.00	0.014	8.000	0.014	100.000	-	-	-	8.000	0.014	100.000
	e. Shower Spray TH020NB	Bh	8.00	0.008	8.000	0.008	100.000	-	-	-	8.000	0.008	100.000
	f. Paper Holder TX 703 AE	Bh	8.00	0.022	8.000	0.022	100.000	-	-	-	8.000	0.022	100.000
	g. Double Robe Hook TX 704 AE	Bh	8.00	0.013	8.000	0.013	100.000	-	-	-	8.000	0.013	100.000
	h. Cermin Wastafel	M ²	8.23	0.032	5.607	0.029	90.000	0.623	0.003	10.000	6.230	0.032	100.000
2	Saniter Lantai + 4.50												
	a. Closet Dubuk CWS23NUN + TCW04SL	Bh	9.00	0.519	9.000	0.519	100.000	-	-	-	9.000	0.519	100.000
	b. Wastafel LW 842 CJ + Kran Sensor Otomatis TLE25006	Bh	8.00	0.356	8.000	0.356	100.000	-	-	-	8.000	0.356	100.000
	c. Urinal Sensor Otomatis UW 58 HUM	Bh	4.00	0.187	4.000	0.187	100.000	-	-	-	4.000	0.187	100.000
	d. Floor Drain TX1DA	Bh	12.00	0.021	12.000	0.021	100.000	-	-	-	12.000	0.021	100.000
	e. Shower Spray TH020NB	Bh	9.00	0.012	9.000	0.012	100.000	-	-	-	9.000	0.012	100.000
	f. Paper Holder TX 703 AE	Bh	8.00	0.030	8.000	0.030	100.000	-	-	-	8.000	0.030	100.000
	g. Double Robe Hook TX 704 AE	Bh	8.00	0.018	8.000	0.018	100.000	-	-	-	8.000	0.018	100.000
	h. Cermin Wastafel	M ²	10.37	0.054	9.852	0.051	95.000	0.519	0.003	5.000	10.370	0.054	100.000
3	Saniter Lantai + 9.00												
	a. Closet Dubuk CWS23NUN + TCW04SL	Bh	4.00	0.230	4.000	0.230	100.000	-	-	-	4.000	0.230	100.000
	b. Wastafel LW 842 CJ + Kran Sensor Otomatis TLE25006	Bh	2.00	0.089	2.000	0.089	100.000	-	-	-	2.000	0.089	100.000
	c. Floor Drain TX1DA	Bh	5.00	0.009	5.000	0.009	100.000	-	-	-	5.000	0.009	100.000
	d. Shower Spray TH020NB	Bh	4.00	0.005	4.000	0.005	100.000	-	-	-	4.000	0.005	100.000
	e. Paper Holder TX 703 AE	Bh	4.00	0.015	4.000	0.015	100.000	-	-	-	4.000	0.015	100.000
	f. Double Robe Hook TX 704 AE	Bh	4.00	0.009	4.000	0.009	100.000	-	-	-	4.000	0.009	100.000
	g. Cermin Wastafel	M ²	1.35	0.007	1.215	0.006	90.000	0.135	0.001	10.000	1.350	0.007	100.000
	TOTAL BOBOT PEKERJAAN SANITER			2.312		2.31			0.007			2.31	
VI. PEKERJAAN CAT													
1	Cat Lantai + 0.00 s/d + 4.50												
	a. Cat Dinding Dalam	M ²	805.70	0.131	792.164	0.128	98.320	13.536	0.002	1.680	805.700	0.131	100.000
	b. Cat Dinding Luar	M ²	842.39	0.174	829.542	0.171	98.000	12.848	0.003	2.000	842.390	0.174	100.000
	c. Cat Platfond Gypsum Board	M ²	1.018.29	0.151	1.018.290	0.151	100.000	-	-	-	1.018.290	0.151	100.000
	d. Cat Partisi Gypsum Board	M ²	440.52	0.065	431.401	0.064	97.930	9.119	0.001	2.070	440.520	0.065	100.000
2	Cat Lantai + 4.50 s/d +9.00												
	a. Cat Dinding Dalam	M ²	792.34	0.128	784.020	0.127	98.950	8.320	0.001	1.050	792.340	0.128	100.000
	b. Cat Dinding Luar	M ²	799.01	0.209	753.630	0.205	98.000	15.380	0.004	2.000	799.010	0.209	100.000
	c. Cat Platfond Gypsum Board	M ²	1.025.38	0.152	1.025.380	0.152	100.000	-	-	-	1.025.380	0.152	100.000
	d. Cat Partisi Gypsum Board	M ²	654.88	0.097	648.069	0.096	98.960	6.811	0.001	1.040	654.880	0.097	100.000
3	Cat Lantai + 9.00 s/d +13.50												
	a. Cat Dinding Dalam	M ²	565.49	0.092	560.287	0.091	99.080	5.203	0.001	0.920	565.490	0.092	100.000
	b. Cat Dinding Luar	M ²	412.89	0.112	411.039	0.112	99.800	1.851	0.000	0.400	412.890	0.112	100.000
	c. Cat Platfond Gypsum Board	M ²	342.77	0.058	342.770	0.058	100.000	-	-	-	342.770	0.058	100.000
	d. Cat Partisi Gypsum Board	M ²	79.52	0.013	79.139	0.013	99.521	0.381	0.000	0.479	79.520	0.013	100.000
	TOTAL BOBOT PEKERJAAN CAT			1.378		1.36			0.015			1.38	
VII. PEKERJAAN ATAP													
1	Kuda-kuda Atap Entrance Pipa Hitam dia.2" + Cat Zincromat	Kg	785.24	0.218	785.240	0.218	100.000	-	-	-	785.240	0.218	100.000
2	Gording Besi Hollow + Cat Zincromat	Kg	423.45	0.121	423.450	0.121	100.000	-	-	-	423.450	0.121	100.000
3	Penutup Atap ACP Lasel Cut	M ²	18.11	0.122	18.628	0.111	90.790	-	-	-	18.628	0.111	90.790
4	Penutup Kaca Sloped 6 mm	M ²	33.35	0.168	32.346	0.163	98.990	-	-	-	32.346	0.163	98.990
	TOTAL BOBOT PEKERJAAN ATAP/PEKERJAAN ATAP			0.629		0.61						0.61	
D. PEKERJAAN MEKANIKAL													
L. PEKERJAAN AIR BERSIH													
1	Peralatan Utama												
	a. Transfer Pump (Q=30lpm; Head=27m)	Unit	1.00	0.044	1.000	0.044	100.000	-	-	-	1.000	0.044	100.000
	b. Booster Pump (Q=30lpm; Head=27m)	Unit	1.00	0.053	1.000	0.053	100.000	-	-	-	1.000	0.053	100.000
	c. Panel Otomat Transfer Pump	Unit	1.00	0.014	0.700	0.010	70.000	0.300	0.004	30.000	1.000	0.014	100.000
	d. Roof Tank Fibre (Kap. 2M ³)	Unit	1.00	0.048	1.000	0.048	100.000	-	-	-	1.000	0.048	100.000
2	Pipa & Katub Ruangan Pompa												
	a. Pipa Transmisi PVC AW dia.1" (Pompa-Roof tank)												
	b. Foot valve dia.1"	Bh	1.00	0.002	1.000	0.002	100.000	-	-	-	1.000	0.002	100.000
	c. Check valve dia.1"	Bh	1.00	0.007	1.000	0.007	100.000	-	-	-	1.000	0.007	100.000
	d. Stop Kran 1"	Bh	1.00	0.002	1.000	0.002	100.000	-	-	-	1.000	0.002	100.000
	e. Pipa Transmisi HDPE dia.1" (Reservoir-Roof tank)	M1	50.00	0.007	50.000	0.007	100.000	-	-	-	50.000	0.007	100.000
	f. Pipa Transmisi HDPE dia.1.5" (Sumur-Reservoir)	M1	185.00	0.039	185.000	0.039	100.000	-	-	-	185.000	0.039	100.000
3	Pipa Air Bersih Lantai 1 (+0.00 s/d +4.50)												
	a. Pipa PVC AW diameter 1/2"	M1	57.60	0.007	57.600	0.007	100.000	-	-	-	57.600	0.007	100.000
	b. Pipa PVC AW diameter 1"	M1	11.50	0.002	11.500	0.002	100.000	-	-	-	11.500	0.002	100.000
	c. Pipa PVC AW diameter 2"	M1	9.00	0.003	9.000	0.003	100.000	-	-	-	9.000	0.003	100.000
	d. Stop Kran 1"	Bh	2.00	0.005	2.000	0.005	100.000	-	-	-	2.000	0.005	100.000
	e. Klem & penggerbung	Ls	1.00	0.009	1.000	0.009	100.000	-	-	-	1.000	0.009	100.000
4	Pipa Air Bersih Lantai 2 (+4.50 s/d +9.00)												
	a. Pipa PVC AW diameter 1/2"	M1	104.50	0.013	104.500	0.013	100.000	-	-	-	104.500	0.013	100.000
	b. Pipa PVC AW diameter 1"	M1	127.00	0.021	127.000	0.021	100.000	-	-	-	127.000	0.021	100.000
	c. Pipa PVC AW diameter 2"	M1	9.00	0.003	9.000	0.003	100.000	-	-	-	9.000	0.003	100.000

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU			PROGRESS MINGGU SE			PROGRESS S/D MINGGU SE		
					VOL.	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	VOL.	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	VOL.	BOBOT (%)	PRESTASI (%)
5	d. Stop Kran 1"	Bh	2.00	0.005	2.000	0.005	100.000	-	-	-	2.000	0.005	100.000
	e. Klem & penggantungan	La	1.00	0.018	1.000	0.018	100.000	-	-	-	1.000	0.018	100.000
	Pipa Air Bersih Lantai 3 (+9.00 s/d +13.50)												
	a. Pipa PVC AW diameter 1/2"	M'	45.40	0.008	45.400	0.008	100.000	-	-	-	45.400	0.008	100.000
	b. Pipa PVC AW diameter 1"	M'	8.00	0.001	8.000	0.001	100.000	-	-	-	8.000	0.001	100.000
5	c. Pipa PVC AW diameter 2"	M'	9.00	0.003	9.000	0.003	100.000	-	-	-	9.000	0.003	100.000
	d. Stop Kran 1"	Bh	1.00	0.002	1.000	0.002	100.000	-	-	-	1.000	0.002	100.000
	e. Klem & penggantungan	La	1.00	0.002	1.000	0.002	100.000	-	-	-	1.000	0.002	100.000
	Ground Reservoir												
	a. Galian Tanah	m3	26.07	0.025	26.070	0.025	100.000	-	-	-	26.070	0.025	100.000
5	b. Urugan Pasir Bawah Lantai Kerja	m3	0.81	0.002	0.810	0.002	100.000	-	-	-	0.810	0.002	100.000
	c. Beton Lantai Kerja K.100 1m5 cm (Bawah Plat Lantai)	m3	0.81	0.005	0.810	0.005	100.000	-	-	-	0.810	0.005	100.000
	d. Lantai Beton K250 (h=25cm)	m3	2.44	0.063	2.440	0.063	100.000	-	-	-	2.440	0.063	100.000
	e. Dinding Beton K250 (h=25cm)	m3	3.28	0.171	3.280	0.171	100.000	-	-	-	3.280	0.171	100.000
	f. Plat Dek Beton K250 (h=25cm)	m3	0.79	0.032	0.790	0.032	100.000	-	-	-	0.790	0.032	100.000
TOTAL BOBOT PEKERJAAN AIR BERSIH PEKERJAAN AIR BERSIH				0.618		0.612			0.004			0.616	
K. PEKERJAAN AIR KOTOR & AIR BEKAS													
1	Septictank uk 5m3x3m1.5m (PvLxT)	Unit	1.00	0.123	1.000	0.123	100.000	-	-	-	1.000	0.123	100.000
2	Pipa Air Kotor, Bekas & Vent Lantai 1 (+0.00 s/d +4.50)												
	a. Pipa PVC AW diameter 1"	M'	18.00	0.003	18.000	0.003	100.000	-	-	-	18.000	0.003	100.000
	b. Pipa PVC AW diameter 2"	M'	36.90	0.013	36.900	0.013	100.000	-	-	-	36.900	0.013	100.000
	c. Pipa PVC AW diameter 3"	M'	57.20	0.033	57.200	0.033	100.000	-	-	-	57.200	0.033	100.000
	d. Pipa PVC AW diameter 4"	M'	90.50	0.083	90.500	0.083	100.000	-	-	-	90.500	0.083	100.000
	e. Pipa PVC AW diameter 6"	M'	90.50	0.196	90.500	0.196	100.000	-	-	-	90.500	0.196	100.000
	f. Klem & penggantungan	La	1.00	0.053	1.000	0.053	100.000	-	-	-	1.000	0.053	100.000
3	Pipa Air Kotor, Bekas & Vent Lantai 2 (+4.50 s/d +9.00)												
	a. Pipa PVC AW diameter 1"	M'	18.00	0.003	18.000	0.003	100.000	-	-	-	18.000	0.003	100.000
	b. Pipa PVC AW diameter 2"	M'	45.70	0.016	45.700	0.016	100.000	-	-	-	45.700	0.016	100.000
	c. Pipa PVC AW diameter 3"	M'	54.80	0.032	54.800	0.032	100.000	-	-	-	54.800	0.032	100.000
	d. Pipa PVC AW diameter 4"	M'	48.80	0.045	48.800	0.045	100.000	-	-	-	48.800	0.045	100.000
	e. Pipa PVC AW diameter 6"	M'	4.50	0.008	4.500	0.008	100.000	-	-	-	4.500	0.008	100.000
	f. Klem & penggantungan	La	1.00	0.018	1.000	0.018	100.000	-	-	-	1.000	0.018	100.000
4	Pipa Air Kotor, Bekas & Vent Lantai 3 (+9.00 s/d +13.50)												
	a. Pipa PVC AW diameter 1"	M'	18.00	0.003	18.000	0.003	100.000	-	-	-	18.000	0.003	100.000
	b. Pipa PVC AW diameter 2"	M'	4.20	0.001	4.200	0.001	100.000	-	-	-	4.200	0.001	100.000
	c. Pipa PVC AW diameter 3"	M'	76.10	0.044	76.100	0.044	100.000	-	-	-	76.100	0.044	100.000
	d. Pipa PVC AW diameter 4"	M'	14.15	0.013	14.150	0.013	100.000	-	-	-	14.150	0.013	100.000
	e. Klem & penggantungan	La	1.00	0.018	1.000	0.018	100.000	-	-	-	1.000	0.018	100.000
5	Pipa Talang Air Hujan												
	a. Pipa PVC AW diameter 3"	M'	360.00	0.209	360.000	0.209	100.000	-	-	-	360.000	0.209	100.000
	b. Pipa PVC AW diameter 6"	M'	97.00	0.178	97.000	0.178	100.000	-	-	-	97.000	0.178	100.000
	c. Klem & penggantungan	La	1.00	0.070	1.000	0.070	100.000	-	-	-	1.000	0.070	100.000
TOTAL BOBOT PEKERJAAN AIR KOTOR & AIR BEKAS				1.132		1.13			-			1.13	
III. PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN													
1	Hydrant outdoor												
	a. Black Steel Sch 40 dia 4"	M'	95.00	0.325	95.000	0.325	100.000	-	-	-	95.000	0.325	100.000
	b. Hydrant Box Outdoor Lengkap	Unit	4.00	0.118	-	-	-	4.000	0.118	100.000	4.000	0.118	100.000
	c. Plat Hydrant	Unit	2.00	0.063	-	-	-	2.000	0.063	100.000	2.000	0.063	100.000
	d. Siamese	Unit	1.00	0.029	-	-	-	1.000	0.029	100.000	1.000	0.029	100.000
	e. Check Valve dia 4"	Bh	1.00	0.027	1.000	0.027	100.000	-	-	-	1.000	0.027	100.000
2	Pipa Hydrant & perengkapannya Lantai 1 (+0.00 s/d +4.50)												
	a. Black Steel Sch 40 dia 2"	M'	40.00	0.053	40.000	0.053	100.000	-	-	-	40.000	0.053	100.000
	b. Klem & penggantungan	Pkt	1.00	0.005	1.000	0.005	100.000	-	-	-	1.000	0.005	100.000
	c. Hydrant Box Indoor Lengkap	Set	2.00	0.054	-	-	-	2.000	0.054	100.000	2.000	0.054	100.000
	d. Portable Fire Extinguisher 3 Kg	Bh	10.00	0.035	-	-	-	10.000	0.035	100.000	10.000	0.035	100.000
	Pipa Hydrant & perengkapannya Lantai 2 (+4.50 s/d +9.00)												
	a. Black Steel Sch 40 dia 2"	M'	40.00	0.053	40.000	0.053	100.000	-	-	-	40.000	0.053	100.000
	b. Klem & penggantungan	Pkt	1.00	0.005	1.000	0.005	100.000	-	-	-	1.000	0.005	100.000
	c. Hydrant Box Indoor Lengkap	Set	2.00	0.054	-	-	-	2.000	0.054	100.000	2.000	0.054	100.000
	d. Portable Fire Extinguisher 3 Kg	Bh	8.00	0.028	-	-	-	8.000	0.028	100.000	8.000	0.028	100.000
	Pipa Hydrant & perengkapannya Lantai 3 (+9.00 s/d +13.50)												
	a. Black Steel Sch 40 dia 2"	M'	40.00	0.053	40.000	0.053	100.000	-	-	-	40.000	0.053	100.000
	b. Klem & penggantungan	Pkt	1.00	0.004	1.000	0.004	100.000	-	-	-	1.000	0.004	100.000
	c. Hydrant Box Indoor Lengkap	Set	1.00	0.027	-	-	-	1.000	0.027	100.000	1.000	0.027	100.000
	d. Portable Fire Extinguisher 3 Kg	Bh	4.00	0.014	-	-	-	4.000	0.014	100.000	4.000	0.014	100.000
	TOTAL BOBOT PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN			0.949		0.53			0.42			0.95	
IV. PEKERJAAN AIR CONDITION & PERLENGKAPAN													
1	AC Lantai 1 (+0.00 s/d +4.50)												
	a. AC Cassette 2PK (PCT 2032)	Unit	5.00	0.304	5.000	0.304	100.000	-	-	-	5.000	0.304	100.000
	b. AC Cassette 3PK (PCT 3032)	Unit	12.00	0.882	12.000	0.882	100.000	-	-	-	12.000	0.882	100.000
	c. AC Cassette 5PK (PCT 5032)	Unit	3.00	0.348	3.000	0.348	100.000	-	-	-	3.000	0.348	100.000
	d. AC Split 1PK (PAC-09VZ)	Unit	4.00	0.102	4.000	0.102	100.000	-	-	-	4.000	0.102	100.000
	e. AC Split 1,5PK (PAC-12VZ)	Unit	2.00	0.056	2.000	0.056	100.000	-	-	-	2.000	0.056	100.000
	f. Pipa Refrigerant AC Cassette Type + Thermaflex + Kabel Control	M'	342.71	0.423	342.710	0.423	100.000	-	-	-	342.710	0.423	100.000
	Pipa Refrigerant AC Split Type + Thermaflex + Kabel Control	M'	93.29	0.074	93.290	0.074	100.000	-	-	-	93.290	0.074	100.000
	h. Pipa Drain PVC dia 1/2" + Isolasi	M'	193.80	0.044	193.800	0.044	100.000	-	-	-	193.800	0.044	100.000
2	AC Lantai 2 (+4.50 s/d +9.00)												
	a. AC Cassette 2PK (PCT 2032)	Unit	5.00	0.304	5.000	0.304	100.000	-	-	-	5.000	0.304	100.000
	b. AC Cassette 3PK (PCT 3032)	Unit	13.00	0.955	13.000	0.955	100.000	-	-	-	13.000	0.955	100.000
	c. AC Cassette 5PK (PCT 5032)	Unit	1.00	0.116	1.000	0.116	100.000	-	-	-	1.000	0.116	100.000
	d. AC Split 1PK (PAC-09VZ)	Unit	4.00	0.102	4.000	0.102	100.000	-	-	-	4.000	0.102	100.000
	e. AC Split 1,5PK (PAC-12VZ)	Unit	4.00	0.111	4.000	0.111	100.000	-	-	-	4.000	0.111	100.000

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	BOBOT (%)	PROGRESS S/D Minggu Lalu			PROGRESS Minggu Ini			PROGRESS S/D Minggu Ini		
					VOL.	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	VOL.	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	VOL.	BOBOT (%)	PRESTASI (%)
3	f. Pipa Refrigerant AC Cassette Type + Thermaflex + Kabel Control	M'	448.11	0.550	448.110	0.550	100.000	-	-	-	448.110	0.550	100.000
	g. Pipa Refrigerant AC Split Type + Thermaflex + Kabel Control	M'	103.34	0.082	103.340	0.082	100.000	-	-	-	103.340	0.082	100.000
	h. Pipa Drain PVC dia 1/2" + Isolasi	M'	184.85	0.042	184.850	0.042	100.000	-	-	-	184.850	0.042	100.000
	a. AC Cassette 2PK (PCT 3032)												
	b. AC Cassette 3PK (PCT 3032)	Unit	3.00	0.220	3.000	0.220	100.000	-	-	-	3.000	0.220	100.000
	c. AC Cassette 5PK (PCT 5032)	Unit	2.00	0.232	2.000	0.232	100.000	-	-	-	2.000	0.232	100.000
	d. AC Split 1.5PK (PAC-12V2)	Unit	1.00	0.028	1.000	0.028	100.000	-	-	-	1.000	0.028	100.000
	e. Pipa Refrigerant AC Cassette Type + Thermaflex + Kabel Control	M'	57.00	0.070	57.000	0.070	100.000	-	-	-	57.000	0.070	100.000
	f. Pipa Refrigerant AC Split Type + Thermaflex + Kabel Control	M'	9.50	0.008	9.500	0.008	100.000	-	-	-	9.500	0.008	100.000
	g. Pipa Drain PVC dia 1/2" + Isolasi	M'	39.00	0.009	39.000	0.009	100.000	-	-	-	39.000	0.009	100.000
TOTAL BOBOT PEKERJAAN AIR CONDITION & PERLENGKAPAN				5.061		5.06						5.06	
E. PEKERJAAN ELEKTRIKAL													
I. PEKERJAAN LISTRIK PENERANGAN													
1	a. Panel												
	a. LVMDP	Unit	1.00	0.405	0.900	0.365	90.000	0.100	0.041	10.000	1.000	0.405	100.000
	b. Panel Penerangan Lantai 1 (PP1)	Unit	1.00	0.106	0.900	0.095	90.000	0.100	0.011	10.000	1.000	0.106	100.000
	c. Panel Penerangan Lantai 2 (PP2)	Unit	1.00	0.079	0.900	0.071	80.000	0.100	0.008	10.000	1.000	0.079	100.000
	d. Panel Penerangan Lantai 3 (PP3)	Unit	1.00	0.053	0.900	0.048	90.000	0.100	0.005	10.000	1.000	0.053	100.000
	e. Panel AC Lantai 1 (P.AC1)	Unit	1.00	0.106	0.700	0.074	70.000	0.300	0.032	30.000	1.000	0.106	100.000
	f. Panel AC Lantai 2 (P.AC2)	Unit	1.00	0.106	0.700	0.074	70.000	0.300	0.032	30.000	1.000	0.106	100.000
	g. Panel AC Lantai 3 (P.AC3)	Unit	1.00	0.088	0.700	0.062	70.000	0.300	0.026	30.000	1.000	0.088	100.000
	h. Panel Penerangan Luar Bangunan (PPLB)	Unit	1.00	0.070	-	-	-	1.000	0.070	100.000	1.000	0.070	100.000
	i. Panel Elektronik (PE)	Unit	1.00	0.026	-	-	-	1.000	0.026	100.000	1.000	0.026	100.000
2	Kabel Feeder												
	a. Kabel NYG8Y 4x150 mm ² (PH - LVMDP)												
	b. Kabel NYY 4x25 mm ² (PP1 - LVMDP)												
	c. Kabel NYY 4x25 mm ² (PP2 - LVMDP)												
	d. Kabel NYY 4x10 mm ² (PP3 - LVMDP)												
	e. Kabel NYY 4x35 mm ² (P.AC1 - LVMDP)												
	f. Kabel NYY 4x35 mm ² (P.AC2 - LVMDP)												
	g. Kabel NYY 4x16 mm ² (P.AC3 - LVMDP)	M1	18.00	0.018	10.800	0.011	60.000	7.200	0.007	40.000	18.000	0.018	100.000
	h. Kabel NYY 4x6 mm ² (PPLB - LVMDP)												
	i. Kabel NYY 4x4 mm ² (PE - LVMDP)	M1	6.00	0.002	4.200	0.001	70.000	1.800	0.001	30.000	6.000	0.002	100.000
3	J. Kabel BC 16 mm ²	M1	75.00	0.016	75.000	0.016	100.000	-	-	-	75.000	0.016	100.000
	k. Kabel NYG8Y 4x120 mm ² (PH - LVMDP)	M1	287.00	1.650	287.000	1.650	100.000	-	-	-	287.000	1.650	100.000
	l. Kabel NYY 4x35 mm ² (PP1 - LVMDP)	M1	6.00	0.013	5.400	0.011	90.000	0.900	0.001	10.000	6.000	0.013	100.000
	m. Kabel NYY 4x35 mm ² (PP2 - LVMDP)	M1	12.00	0.026	10.800	0.023	90.000	1.200	0.003	10.000	12.000	0.026	100.000
	n. Kabel NYY 4x16 mm ² (PP3 - LVMDP)	M1	18.00	0.016	16.200	0.016	90.000	1.800	0.002	10.000	18.000	0.016	100.000
	o. Kabel NYY 4x50 mm ² (P.AC1 - LVMDP)	M1	6.00	0.015	3.600	0.009	60.000	2.400	0.006	40.000	6.000	0.015	100.000
	p. Kabel NYY 4x50 mm ² (P.AC2 - LVMDP)	M1	12.00	0.031	7.200	0.018	60.000	4.800	0.012	40.000	12.000	0.031	100.000
	q. Kabel NYY 4x4 mm ² (PPLB - LVMDP)	M1	6.00	0.002	3.600	0.001	60.000	2.400	0.001	40.000	6.000	0.002	100.000
	Instalasi Penerangan & Stop Kontak Lantai 1 (+0.00 s/d +4.50)												
	a. Instalasi Penerangan	Ttk	272.00	0.657	272.000	0.657	100.000	-	-	-	272.000	0.657	100.000
4	b. Instalasi Stop Kontak	Ttk	111.00	0.312	111.000	0.312	100.000	-	-	-	111.000	0.312	100.000
	c. Instalasi Exhaust Fan	Ttk	5.00	0.012	5.000	0.012	100.000	-	-	-	5.000	0.012	100.000
	d. Downlight LED 18W (Inbouw)	Bh	169.00	0.211	150.000	0.187	88.757	19.000	0.024	11.243	169.000	0.211	100.000
	e. Downlight LED 18W (Outbouw)	Bh	26.00	0.038	21.000	0.030	80.769	5.000	0.007	19.231	26.000	0.038	100.000
	f. RM Light LED 16W (Inbouw)		-										
	g. Exhaust Fan	Bh	5.00	0.023	3.500	0.018	70.000	1.500	0.007	30.000	5.000	0.023	100.000
	h. Saklar Tunggal	Bh	15.00	0.008	15.000	0.008	100.000	-	-	-	15.000	0.008	100.000
	i. Saklar Ganda	Bh	40.00	0.025	40.000	0.025	100.000	-	-	-	40.000	0.025	100.000
	j. Saklar Tukar	Bh	2.00	0.002	2.000	0.002	100.000	-	-	-	2.000	0.002	100.000
	k. Stop Kontak	Bh	89.00	0.052	89.000	0.052	100.000	-	-	-	89.000	0.052	100.000
5	l. Downlight LED 7 W (Inbouw)	Bh	11.00	0.012	11.000	0.012	100.000	-	-	-	11.000	0.012	100.000
	m. LED Strip	M1	254.00	0.124	203.200	0.099	80.000	50.800	0.026	20.000	254.000	0.124	100.000
	n. Saklar Plat Penutup	Bh	4.00	0.002	2.400	0.001	60.000	1.600	0.001	40.000	4.000	0.002	100.000
	o. Stop Kontak Lantai	Bh	11.00	0.043	8.600	0.028	80.000	4.400	0.017	40.000	11.000	0.043	100.000
	Instalasi Penerangan & Stop Kontak Lantai 2 (+4.50 s/d +9.00)												
	a. Instalasi Penerangan	Ttk	261.00	0.630	261.000	0.630	100.000	-	-	-	261.000	0.630	100.000
	b. Instalasi Stop Kontak	Ttk	130.00	0.366	130.000	0.366	100.000	-	-	-	130.000	0.366	100.000
	c. Instalasi Exhaust Fan	Ttk	11.00	0.027	11.000	0.027	100.000	-	-	-	11.000	0.027	100.000
	d. Downlight LED 18W (Inbouw)	Bh	177.00	0.221	165.000	0.209	93.220	12.000	0.015	6.780	177.000	0.221	100.000
	e. Downlight LED 18W (Outbouw)	Bh	3.00	0.004	3.000	0.004	100.000	-	-	-	3.000	0.004	100.000
	f. RM Light LED 16W (Inbouw)		-										
	g. Exhaust Fan	Bh	11.00	0.052	7.700	0.036	70.000	3.300	0.015	30.000	11.000	0.052	100.000
	h. Saklar Tunggal	Bh	17.00	0.010	17.000	0.010	100.000	-	-	-	17.000	0.010	100.000
	i. Saklar Ganda	Bh	42.00	0.026	42.000	0.026	100.000	-	-	-	42.000	0.026	100.000
6	j. Saklar Tukar	Bh	3.00	0.003	3.000	0.003	100.000	-	-	-	3.000	0.003	100.000
	k. Stop Kontak	Bh	111.00	0.065	111.000	0.065	100.000	-	-	-	111.000	0.065	100.000
	l. Downlight LED 7 W (Inbouw)	Bh	17.00	0.016	17.000	0.018	100.000	-	-	-	17.000	0.018	100.000
	m. LED Strip	M1	192.00	0.063	134.400	0.065	70.000	57.600	0.028	30.000	192.000	0.063	100.000
	n. Saklar Plat Penutup	Bh	7.00	0.003	4.200	0.002	60.000	2.600	0.001	40.000	7.000	0.003	100.000
	o. Stop Kontak Lantai	Bh	6.00	0.023	3.600	0.014	60.000	2.400	0.009	40.000	6.000	0.023	100.000
	Instalasi Penerangan & Stop Kontak Lantai 3 (+9.00 s/d +13.50)												
	a. Instalasi Penerangan	Ttk	81.00	0.196	81.000	0.196	100.000	-	-	-	81.000	0.196	100.000
	b. Instalasi Stop Kontak	Ttk	37.00	0.104	37.000	0.104	100.000	-	-	-	37.000	0.104	100.000
	c. Instalasi Exhaust Fan	Ttk	2.00	0.005	2.000	0.005	100.000	-	-	-	2.000	0.005	100.000
	d. Downlight LED 18W (Inbouw)	Bh	54.00	0.067	54.000	0.067	100.000	-	-	-	54.000	0.067	100.000
	e. Downlight LED 18W (Outbouw)	Bh	2.00	0.003	2.000	0.003	100.000	-	-	-	2.000	0.003	100.000
	f. Exhaust Fan	Bh	2.00	0.009	1.400	0.007	70.000	0.600	0.003	30.000	2.000	0.009	100.000
	g. Saklar Tunggal	Bh	4.00	0.002	4.000	0.002	100.000	-	-	-	4.000	0.002	100.000
	h. Saklar Ganda	Bh	11.00	0.007	11.000	0.007	100.000	-	-	-	11.000	0.007	100.000

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU			PROGRESS MINGGU SE			PROGRESS S/D MINGGU SE		
					VOL.	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	VOL.	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	VOL.	BOBOT (%)	PRESTASI (%)
	1 Saklar Tutup	Bh	1.00	0.001	1.000	0.001	100.000	-	-	-	1.000	0.001	100.000
	2 Stop Kontak	Bh	18.00	0.011	18.000	0.011	100.000	-	-	-	18.000	0.011	100.000
	3 Lampu Sorot LED 200W	Bh	4.00	0.050	2.800	0.035	70.000	1.200	0.015	30.000	4.000	0.050	100.000
	4 Downlight LED 7 W (inbouw)	Bh	7.00	0.008	7.000	0.008	100.000	-	-	-	7.000	0.008	100.000
	5 LED Strip	M1	83.40	0.031	44.380	0.022	70.000	19.020	0.009	30.000	83.400	0.031	100.000
	6 Saklar Plat Penutup	Bh	5.00	0.002	3.000	0.001	60.000	2.000	0.001	40.000	5.000	0.002	100.000
	7 Stop Kontak Lantai	Bh	17.00	0.066	10.200	0.040	60.000	6.800	0.026	40.000	17.000	0.066	100.000
	Kabel Tray												
	a. Kabel Tray 50x200	m'	110.00	0.098	110.000	0.098	100.000	-	-	-	110.000	0.098	100.000
	b. Kabel Tray 50x300	m'	110.00	0.135	110.000	0.135	100.000	-	-	-	110.000	0.135	100.000
	TOTAL BOBOT PEKERJAAN LISTRIK PENERANGAN			6.683		6.20			0.49			6.68	
	II. PEKERJAAN PENTANAHAN												
	1 Grounding arus kuat	Unit	1.00	0.030	0.900	0.027	90.000	0.100	0.003	10.000	1.000	0.030	100.000
	2 Grounding arus lemah	Unit	1.00	0.030	0.900	0.027	90.000	0.100	0.003	10.000	1.000	0.030	100.000
	TOTAL BOBOT PEKERJAAN PENTANAHAN			0.060		0.05			0.01			0.06	
	III. PEKERJAAN PENANGKAL PETIR												
	1 Penangkal petir type non radio aktif, radius proteksi 50m/ langkah tiang penyangga dan kelengkapan lain	Unit	1.00	0.123	1.000	0.123	100.000	-	-	-	1.000	0.123	100.000
	2 Kabel NYTY 1x70 mm2 termasuk klem, sepatu kabel dll	M'	45.00	0.055	45.000	0.055	100.000	-	-	-	45.000	0.055	100.000
	3 Elektroda pentanahan copper rod, klem dll	Unit	1.00	0.030	1.000	0.030	100.000	-	-	-	1.000	0.030	100.000
	4 Bak kontrol 40x40x40 cm3 pasangan batu bata	Unit	1.00	0.001	-	-	-	1.000	0.001	100.000	1.000	0.001	100.000
	TOTAL BOBOT PEKERJAAN PENANGKAL PETIR			0.210		0.21			0.00			0.21	
	IV. PEKERJAAN FIRE ALARM												
	1 Peralatan Utama												
	a. Fire Alarm Control Panel 5 Zone	Unit	1.00	0.059	-	-	-	1.000	0.059	100.000	1.000	0.059	100.000
	b. Annunciator Panel	Unit	1.00	0.026	-	-	-	1.000	0.026	100.000	1.000	0.026	100.000
	2 Fire Alarm Lantai 1 (+0.00 s/d +4.50)												
	a. Instalasi Kabel	Titik	48.00	0.109	48.000	0.109	100.000	-	-	-	48.000	0.109	100.000
	b. Rate of Rise Heat Detector	Bh	42.00	0.032	-	-	-	42.000	0.032	100.000	42.000	0.032	100.000
	c. Manual Alarm Push Button	Bh	2.00	0.002	-	-	-	2.000	0.002	100.000	2.000	0.002	100.000
	d. Alarm Bell	Bh	2.00	0.003	-	-	-	2.000	0.003	100.000	2.000	0.003	100.000
	e. Indicator Lamp	Bh	2.00	0.001	-	-	-	2.000	0.001	100.000	2.000	0.001	100.000
	3 Fire Alarm Lantai 2 (+4.50 s/d +9.00)												
	a. Instalasi Kabel	Titik	48.00	0.109	48.000	0.109	100.000	-	-	-	48.000	0.109	100.000
	b. Rate of Rise Heat Detector	Bh	42.00	0.032	-	-	-	42.000	0.032	100.000	42.000	0.032	100.000
	c. Manual Alarm Push Button	Bh	2.00	0.002	-	-	-	2.000	0.002	100.000	2.000	0.002	100.000
	d. Alarm Bell	Bh	2.00	0.003	-	-	-	2.000	0.003	100.000	2.000	0.003	100.000
	e. Indicator Lamp	Bh	2.00	0.001	-	-	-	2.000	0.001	100.000	2.000	0.001	100.000
	4 Fire Alarm Lantai 3 (+9.00 s/d +13.50)												
	a. Instalasi Kabel	Titik	12.00	0.027	12.000	0.027	100.000	-	-	-	12.000	0.027	100.000
	b. Rate of Rise Heat Detector	Bh	9.00	0.007	-	-	-	9.000	0.007	100.000	9.000	0.007	100.000
	c. Manual Alarm Push Button	Bh	1.00	0.001	-	-	-	1.000	0.001	100.000	1.000	0.001	100.000
	d. Alarm Bell	Bh	1.00	0.002	-	-	-	1.000	0.002	100.000	1.000	0.002	100.000
	e. Indicator Lamp	Bh	1.00	0.001	-	-	-	1.000	0.001	100.000	1.000	0.001	100.000
	TOTAL BOBOT PEKERJAAN FIRE ALARM			0.415		0.24			0.17			0.42	
	V. PEKERJAAN TATA SUARA												
	1 Peralatan Utama												
	a. Digital Mixer Amplifier	Unit	1.00	0.064	0.900	0.058	90.000	0.100	0.006	10.000	1.000	0.064	100.000
	b. Chime Microphone	Unit	1.00	0.012	0.900	0.011	90.000	0.100	0.001	10.000	1.000	0.012	100.000
	2 Lantai 1 (+0.00 s/d +4.50)												
	a. Instalasi Kabel Ceiling Speaker	Titik	22.00	0.051	22.000	0.051	100.000	-	-	-	22.000	0.051	100.000
	b. Ceiling Speaker 3W	Bh	22.00	0.025	22.000	0.025	100.000	-	-	-	22.000	0.025	100.000
	c. Volume Control 6W	Bh	2.00	0.002	2.000	0.002	100.000	-	-	-	2.000	0.002	100.000
	3 Lantai 2 (+4.50 s/d +9.00)												
	a. Instalasi Kabel Ceiling Speaker	Titik	25.00	0.057	25.000	0.057	100.000	-	-	-	25.000	0.057	100.000
	b. Ceiling Speaker 3W	Bh	25.00	0.028	25.000	0.028	100.000	-	-	-	25.000	0.028	100.000
	c. Volume Control 6W	Bh	9.00	0.010	9.000	0.010	100.000	-	-	-	9.000	0.010	100.000
	4 Lantai 3 (+9.00 s/d +13.50)												
	a. Instalasi Kabel Ceiling Speaker	Titik	4.00	0.009	4.000	0.009	100.000	-	-	-	4.000	0.009	100.000
	b. Ceiling Speaker 3W	Bh	4.00	0.005	4.000	0.005	100.000	-	-	-	4.000	0.005	100.000
	c. Volume Control 6W	Bh	2.00	0.002	-	-	-	2.000	0.002	100.000	2.000	0.002	100.000
	TOTAL BOBOT PEKERJAAN TATA SUARA			0.285		0.26			0.01			0.28	
	VI. PEKERJAAN TELEPHONE												
	1 Master Processing Unit (PABX 4CO/16Ext)	Unit	1.00	0.052	-	-	-	1.000	0.052	100.000	1.000	0.052	100.000
	2 Key Display Phone	Unit	1.00	0.007	-	-	-	1.000	0.007	100.000	1.000	0.007	100.000
	3 Instalasi Kabel Telpin	Titik	16.00	0.037	16.000	0.037	100.000	-	-	-	16.000	0.037	100.000
	4 Terminal Box												
	5 Outlet Telpin	Bh	16.00	0.008	-	-	-	16.000	0.008	100.000	16.000	0.008	100.000
	6 Pesawat Telpin	Bh	15.00	0.020	-	-	-	15.000	0.020	100.000	15.000	0.020	100.000
	7 Kabel Feeder	Lot	1.00	0.004	-	-	-	1.000	0.004	100.000	1.000	0.004	100.000
	TOTAL BOBOT PEKERJAAN TELEPHONE			0.128		0.04			0.09			0.13	
	VII. PEKERJAAN CCTV												
	1 Instalasi CCTV (Cat6)	Tik	16.00	0.103	16.000	0.103	100.000	-	-	-	16.000	0.103	100.000
	TOTAL BOBOT PEKERJAAN CCTV			0.10		0.10			-			0.10	
	TOTAL BOBOT SEMUA PEKERJAAN			100.00		95.52			2.87			99.18	