



CV. ANTAR PULAU EMAS

GENERAL CONTRACTOR

Alamat Kantor Perusahaan : Jl. Lekatu No. 50 Palu

Email : cv.antarpulaumas@gmail.com

SKEJUL PELAKSANAAN

PEKERJAAN : Pembangunan Pagar BRC
LOKASI : Desa Labuhan Uki Kec. Lolak - Bolaang Mongondow (Kab.)
TAHUN ANGGARAN : 2025

Jenis barang/jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Bulan I				Bulan II				Bulan III				Bulan IV			
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16
Pembersihan Lokasi, Pengadaan Air Kerja dan Papan nama proyek	Ls	1,00	2,31						0,77	0,77	0,77								
Pengukuran dan pemasangan bouwplank	Ls	1,00	1,21								1,21								
Pembuatan Gudang/direksi	Ls	1,00	2,02					1,01	1,01										
Pembuatan Manual Kerja, Prosedur, Izin Kerja	Set	2,00	1,62	1,62															
Pembuatan Kartu Identitas Pekerja	Buah	10,00	0,81		0,81														
Baliho / Spanduk K3	Buah	1,00	0,14		0,14														
Papan Informasi	Buah	1,00	0,20			0,20													
Rambu Petunjuk dan Larangan	Buah	4,00	0,40			0,40													
Bendera K3	Buah	1,00	0,10			0,10													
Helm	Buah	10,00	0,34				0,34												
Kacamata	Buah	10,00	0,30				0,30												
Masker	Box	2,00	0,03				0,03												
BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja	Ls	1,00	1,21					1,21											
Petugas K3	OB	4,00	2,43					2,43											
Peralatan K3 dan Obat-obatan	Ls	1,00	0,61					0,61											
Galian Tanah	M3	6,55	0,23							0,23									
Urugan Tanah	M3	3,28	0,17								0,17								
Pondasi kolom beton 20x20 (K225)	M3	2,92	6,29									3,14	3,14						
Pemasangan pagar BRC	M	240,00	63,55										12,71	12,71	12,71	12,71	12,71		
Pemasangan Pipa Galvanis o 1.1/2	Buah	104,00	11,17														5,58	5,58	
Pembuatan pintu gerbang	Buah	1,00	4,04															2,02	2,02
Pembersihan akhir	Ls	1,00	0,81																0,81
Bobot Miingguan (%)			100,00	1,6171	0,9501	0,7075	0,6752	5,2557	1,7816	0,9995	2,1528	3,143	15,854	12,7107	12,7107	12,7107	18,296	7,6064	2,83
Bobot Kumulatif (%)				1,6171	2,5672	3,2747	3,9498	9,2055	10,987	11,987	14,139	17,282	33,136	45,8467	58,5574	71,268	89,564	97,17	100